

Información de Transparencia Recursos Ramo 23

Entidad Federativa:	Tamaulipas	Fondo:	Fideicomiso Fondo Metropolitano		Recurso:	Federal
Zona Metropolitana:	ZM de Cd. Victoria		Municipio:	Victoria	Ejercicio Fiscal:	2020
Ejecutor:	Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.					
Ramo General:	23, Provisiones Salariales y Económicas.					
Nombre del Proyecto:	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE COMPLETA EN AVENIDA AMÉRICA ESPAÑOLA Y EN AVENIDA DE LA UNIDAD DE AVENIDA JUSTO SIERRA A LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS					
Montos						
Monto Transferido:			\$4,800,000			
Monto Contratado:			\$4,733,169			
Gastos Indirectos:			\$0			
Monto Comprometido:			\$4,733,169			
Monto no comprometido:			\$ 66,830			
Reintegros						
Concepto			Monto	Fecha de reintegro a TESOFE		
Reintegro de Capital			\$66,830	15-ene-21		
Reintegro de Rendimientos			\$141	15-ene-21		
			\$280	18-jun-21		
Total de Reintegro:			\$ \$67,251			
Metas						
Cantidad:			1			
Unidad:			Estudio			
Concepto:			Elaboración de análisis costo beneficio			
Contrato						
No. de Contrato:			SOP-IF-SE-230-20-I			
Fecha de Contrato:			15-Diciembre-2020			
Proveedor:			7KAT, S.A DE C.V.			
Avances						
Avance Físico:			100%			
Avance Financiero:			100%			
Trimestre reportado:			Abril - Junio 2021			

Información de Transparencia Recursos Ramo 23

Entidad Federativa:	Tamaulipas	Fondo:	Fideicomiso Fondo Metropolitano		Recurso:	Federal
Zona Metropolitana:	ZM de Reynosa		Municipio:	Río Bravo	Ejercicio Fiscal:	2020
Ejecutor:	Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.					
Ramo General:	23, Provisiones Salariales y Económicas.					
Nombre del Proyecto:	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE COMPLETA EN CALLE BENITO JUÁREZ, DE COAHUILA HASTA BAJA CALIFORNIA, EN NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS					
Montos						
Monto Transferido:			\$1,800,000			
Monto Contratado:			\$1,792,569			
Gastos Indirectos:			\$0			
Monto Comprometido:			\$1,792,569			
Monto no comprometido:			\$7,431			
Reintegros						
Concepto			Monto	Fecha de reintegro a TESOFE		
Reintegro de Capital			\$7,431	15-ene-21		
Reintegro de Rendimientos			\$53	15-ene-21		
			\$100	18-jun-21		
Total de Reintegro:			\$7,584			
Metas						
Cantidad:			1			
Unidad:			Estudio			
Concepto:			Elaboración de análisis costo beneficio			
Contrato						
No. de Contrato:			SOP-IF-SE-230-20-I			
Fecha de Contrato:			15-Diciembre-2020			
Proveedor:			7KAT, S.A DE C.V.			
Avances						
Avance Físico:			100%			
Avance Financiero:			100%			
Trimestre reportado:			Abril - Junio 2021			

Información de Transparencia Recursos Ramo 23

Entidad Federativa:	Tamaulipas	Fondo:	Fideicomiso Fondo Metropolitano		Recurso:	Federal
Zona Metropolitana:	ZM de Reynosa		Municipio:	Reynosa	Ejercicio Fiscal:	2020
Ejecutor:	Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.					
Ramo General:	23, Provisiones Salariales y Económicas.					
Nombre del Proyecto:	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA DEL ACCESO REYNOSA - SAN FERNANDO, DE LIBRAMIENTO MATAMOROS – MONTERREY A VIADUCTO REYNOSA, INCLUYE EL CRUCE VIAL EN AV. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN REYNOSA, TAMAULIPAS.					
Montos						
Monto Transferido:			\$2,800,000			
Monto Contratado:			\$2,766,969			
Gastos Indirectos:			\$0			
Monto Comprometido:			\$2,766,969			
Monto no comprometido:			\$33,030			
Reintegros						
Concepto			Monto	Fecha de reintegro a TESOFE		
Reintegro de Capital			\$33,030	15-ene-21		
Reintegro de Rendimientos			\$82	15-ene-21		
			\$156	18-jun-21		
Total de Reintegro:			\$33,268			
Metas						
Cantidad:			1			
Unidad:			Estudio			
Concepto:			Elaboración de análisis costo beneficio			
Contrato						
No. de Contrato:			SOP-IF-SE-230-20-I			
Fecha de Contrato:			15-Diciembre-2020			
Proveedor:			7KAT, S.A DE C.V.			
Avances						
Avance Físico:			100%			
Avance Financiero:			100%			
Trimestre reportado:			Abril - Junio 2021			