

MUNICIPIO:	ALDAMA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE ALDAMA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE CALLE ENRIQUE CARDENAS Y FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA REVOLUCION VERDE EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$506,992.50				
MONTO CONTRATADO:	\$506,992.50				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$506,992.50				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	318.50				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	PRVUPE2022-COP002001				
FECHA DE CONTRATO:	09/11/2022				
PROVEEDOR:	JUAN ZUÑIGA DIMAS				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	100 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ENERO – MARZO, 2023				

MUNICIPIO:	CRUILLAS	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE CRUILLAS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ALBERTO CARRERA TORRES ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE GUERRERO, ZONA CENTRO, CRUILLAS, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$49,950.00				
MONTO CONTRATADO:	\$49,949.81				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$49,949.81				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.19				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$5.00	24-01-2023			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$5.00				
METAS					
CANTIDAD:	103.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MCT-RVU-001/22				
FECHA DE CONTRATO:	15-12-2022				
PROVEEDOR:	ROGELIO QUIÑONES RUIZ				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ENERO – MARZO, 2023				

MUNICIPIO:	EL MANTE	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE EL MANTE				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. COL PROGRESO SOCIAL, CD. MANTE, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$976,522.50				
MONTO CONTRATADO:	\$976,522.50				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$976,522.50				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	1,999.80				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	PSE 2022/021/001				
FECHA DE CONTRATO:	16/DIC/2022				
PROVEEDOR:	CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	100 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ENERO – MARZO, 2023				

MUNICIPIO:	GONZÁLEZ	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE BLVD. MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA INDUSTRIAL DE GONZALEZ, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$490,878.96				
MONTO CONTRATADO:	\$490,878.96				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$490,878.96				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$4.00	13 DE ENERO DE 2023			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$ 4.00				
METAS					
CANTIDAD:	343.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MGT-DOP-AD-RVUPE-2022-001				
FECHA DE CONTRATO:	21 DE DICIEMBRE DE 2022				
PROVEEDOR:	GUIEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	0 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ENERO – MARZO, 2023				

MUNICIPIO:	MATAMOROS	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MATAMOROS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AV. DIVISION DEL NORTE (AMBOS CUERPOS) DE JOSE ARRESE A ROBERTO F. GARCIA COLONIA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$2,233,954.25				
MONTO CONTRATADO:	\$2,235,220.46				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$2,235,220.46				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$404.44	09 DE ENERO DE 2023			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$404.44				
METAS					
CANTIDAD:	4,526.13				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MAT-OP-REPUVE-001/2022				
FECHA DE CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2022				
PROVEEDOR:	BELAGUE S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	100 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ENERO – MARZO, 2023				

MUNICIPIO:	MATAMOROS	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MATAMOROS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SINDICALISMO (ESMERALDA Y SINALOA) DE AV. AGAPITO GONZALEZ A AV. DEL TRABAJO, FRACC. INFONAVIT BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$2,332,322.37				
MONTO CONTRATADO:	\$2,172,328.60				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$2,172,328.60				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$207,285.97				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$207,285.97	12 DE ENERO DE 2023			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$393.06	09 DE ENERO DE 2023			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$207,679.03				
METAS					
CANTIDAD:	4,740.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MAT-OP-REPUVE-002/2022				
FECHA DE CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2022				
PROVEEDOR:	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	100 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ENERO – MARZO, 2023				

MUNICIPIO:	MATAMOROS	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MATAMOROS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MARGARITAS, DE AV. DE LAS ROSAS A CALLE ALVARO OBREGON, COL. JARDIN, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$368,783.38				
MONTO CONTRATADO:	\$369,047.98				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$364,026.41				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$4,756.97				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$4,756.97	12 DE ENERO DE 2023			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$66.77	09 DE ENERO DE 2023			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$4,823.74				
METAS					
CANTIDAD:	764.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MAT-OP-REPUVE-003/2022				
FECHA DE CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2022				
PROVEEDOR:	BELAGUE S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	100 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ENERO – MARZO, 2023				

MUNICIPIO:	SAN FERNANDO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CALLE JUAN B. TIJERINA Y CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN, ZONA CENTRO, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$ 148,621.23				
MONTO CONTRATADO:	\$148,621.23				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$148,621.23				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$75.00	12-ene-2023			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$75.00				
METAS					
CANTIDAD:	513.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MSF-RVU-001-22-D				
FECHA DE CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2022				
PROVEEDOR:	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	100 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ENERO – MARZO, 2023				

MUNICIPIO:	SAN FERNANDO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE MIQUIHUANA Y NUEVO LAREDO, COL. TAMAULIPAS, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$263,466.27				
MONTO CONTRATADO:	\$ 0.00				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$0.00				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$263,466.27	12-ene-2023			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$ 263,466.27				
METAS					
CANTIDAD:	736.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	-				
FECHA DE CONTRATO:	-				
PROVEEDOR:	-				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0.00%				
AVANCE FINANCIERO:	0.00%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ENERO – MARZO, 2023				

MUNICIPIO:	VICTORIA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE VICTORIA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (7) ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0 + 595.38 HACIA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COL. MORELOS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$ 2,663,416.65				
MONTO CONTRATADO:	\$2,659,970.41				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$2,659,970.41				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$3,453.12				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$3,453.12	06 enero 2023			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$9,313.35	06 enero 2023			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$12,766.47				
METAS					
CANTIDAD:	5,062.69				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	12354-22539-6140-000108				
FECHA DE CONTRATO:	16 de Diciembre 2022				
PROVEEDOR:	JULIO CESAR MARTÍNEZ ORNELAS				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	100 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ENERO – MARZO, 2023				

MUNICIPIO:	MADERO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MADERO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 22 ENTRE CALLES JIMENEZ Y MATAMOROS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$904,095.00				
MONTO CONTRATADO:	\$ 880,439.70				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$ 880,427.33				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$ 23,667.67				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$23,655.30	13-ENERO-2023			
	\$12.00	06-MARZO-2023			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$416.00	13-ENERO-2023			
	\$24.00	06-MARZO-2023			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$ 24,107.30				
METAS					
CANTIDAD:	710.83				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN MODULO DE RUPTURA MR=38 KG/CM2.				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	C-DGOPDUE-DOP-034/22				
FECHA DE CONTRATO:	27/DIC/2022				
PROVEEDOR:	PROVEDURIA Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100.00 %				
AVANCE FINANCIERO:	100.00%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ENERO – MARZO, 2023				

MUNICIPIO:	RÍO BRAVO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE RÍO BRAVO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUERPO ORIENTE EN CALLE JALAPA ENTRE CALLE CUARTA Y SEPTIMA, DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$2,622,375.00				
MONTO CONTRATADO:	\$2,621,900.50				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$2,621,808.14				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$ 566.86				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$566.86	07 de Marzo de 2023			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$13,291.21	07 de Marzo de 2023			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$ 13,858.07				
METAS					
CANTIDAD:	1,498.50				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR 42 DE 15 CMS DE ESPESOR Y BASE DE MATERIAL DE BANCO DE 20 CMS DE ESPESOR				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	OP/REG-VE-PE//2022/33001				
	19 DE DICIEMBRE DE 2022				
PROVEEDOR:	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MATVER, S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	100 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ENERO – MARZO 2023				

MUNICIPIO:	TAMPICO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE TAMPICO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIVERA TANCOL, ENTRE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y REVOLUCIÓN, COL. TANCOL, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (DE 0+000 A 0+084.68)				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,535,962.50				
MONTO CONTRATADO:	\$1,481,755.29				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$1,481,750.98				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$54,211.52				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$54,211.52	17 ABRIL 2023			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$73.58	17 ABRIL 2023			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$54,285.10				
METAS					
CANTIDAD:	604.62				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	C-SOP-036/2022				
FECHA DE CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2022				
PROVEEDOR:	SYP MIRAMAR S.A DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	100 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ENERO – MARZO, 2023				