

Municipio:	Miguel Alemán	Recurso:	Federal	Ejercicio Fiscal:	2022
Fondo:	Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera				
Ejecutor:	Municipio de Miguel Alemán.				
Ramo General:	23, Provisiones Salariales y Económicas.				
Nombre del Proyecto:	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRESA FALCON ENTRE BLVD. MIGUEL ALEMAN Y CALLE ANTONIO ALZATE, COL. HERCILIA.				
Montos					
Monto Transferido:	\$480,150.70				
Monto Contratado:	\$478,946.41				
Gastos Indirectos:	\$0.00				
Monto Comprometido:	\$478,946.41				
Monto no comprometido:	\$1,204.29				
Reintegros					
Concepto	Monto	Fecha de reintegro a TESOFE			
Reintegro de Capital	\$1,204.29	14-oct-2022			
Reintegro de Rendimientos	0.00	-			
Total de Reintegro:	\$1,204.29				
Metas					
Cantidad:	614.10				
Unidad:	M2				
Concepto:	Rehabilitación de calle a base de grava triturada y carpeta de concreto asfaltico caliente.				
Contrato					
No. de Contrato:	MMA/RAMO23/2022-01				
Fecha de Contrato:	24 DE AGOSTO DEL 2022				
Proveedor:	C. NARDO SAENZ CHAPA				
Avances					
Avance Físico:	100%				
Avance Financiero:	100%				
Trimestre reportado:	Julio - Septiembre 2022				

Municipio:	Miguel Alemán	Recurso:	Federal	Ejercicio Fiscal:	2022
Fondo:	Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera				
Ejecutor:	Municipio de Miguel Alemán.				
Ramo General:	23, Provisiones Salariales y Económicas.				
Nombre del Proyecto:	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRESA LAS LAJAS ENTRE BLVD. MIGUEL ALEMAN Y CALLE ANTONIO ALZATE, COL. HERCILIA.				
Montos					
Monto Transferido:	\$621,868.51				
Monto Contratado:	\$620,015.83				
Gastos Indirectos:	\$0.00				
Monto Comprometido:	\$620,015.83				
Monto no comprometido:	\$1,852.68				
Reintegros					
Concepto	Monto	Fecha de reintegro a TESOFE			
Reintegro de Capital	\$1,852.68	14-oct-2022			
Reintegro de Rendimientos	0.00	-			
Total de Reintegro:	\$1,852.68				
Metas					
Cantidad:	834.00				
Unidad:	M2				
Concepto:	Rehabilitación de calle a base de grava triturada y carpeta de concreto asfaltico caliente.				
Contrato					
No. de Contrato:	MMA/RAMO23/2022-02				
Fecha de Contrato:	24 DE AGOSTO DEL 2022				
Proveedor:	ARQ. IRAM GARCIA BOTELLO				
Avances					
Avance Físico:	100%				
Avance Financiero:	100%				
Trimestre reportado:	Julio - Septiembre 2022				

Municipio:	Miguel Alemán	Recurso:	Federal	Ejercicio Fiscal:	2022
Fondo:	Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera				
Ejecutor:	Municipio de Miguel Alemán.				
Ramo General:	23, Provisiones Salariales y Económicas.				
Nombre del Proyecto:	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ANTONIO ALZATE ENTRE BLVD. JAIME RAMIREZ Y CALLE VASCO DE QUIROGA, COL. HERCILIA.				
Montos					
Monto Transferido:	\$388,206.72				
Monto Contratado:	\$387,232.82				
Gastos Indirectos:	\$0.00				
Monto Comprometido:	\$387,232.82				
Monto no comprometido:	\$973.90				
Reintegros					
Concepto	Monto	Fecha de reintegro a TESOFE			
Reintegro de Capital	\$973.90	14-oct-2022			
Reintegro de Rendimientos	0.00	-			
Total de Reintegro:	\$973.90				
Metas					
Cantidad:	510.16				
Unidad:	M2				
Concepto:	Rehabilitación de calle a base de grava triturada y carpeta de concreto asfaltico caliente.				
Contrato					
No. de Contrato:	MMA/RAMO23/2022-03				
Fecha de Contrato:	24 DE AGOSTO DEL 2022				
Proveedor:	C. NARDO SAENZ CHAPA				
Avances					
Avance Físico:	100%				
Avance Financiero:	100%				
Trimestre reportado:	Julio - Septiembre 2022				