

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	ANTIGUO MORELOS	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GONZÁLEZ ORTEGA				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$262,236.41				
MONTO CONTRATADO:	\$262,236.41				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$262,236.41				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	850				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MAM-OP-REPUVE01/2023				
FECHA DE CONTRATO:	12 DE MAYO DE 2023				
PROVEEDOR:	CONSTRUCTORA CAPISTRAN S.A DE C.V				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	CD. MADERO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE CD. MADERO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE NECAXA ENTRE CALLES FERRER GUARDIA E INSURGENTES.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$49,950.00				
MONTO CONTRATADO:	\$49,377.85				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$44,674.23				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$5,275.77				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$5,276.00	29/06/23			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$165.00	29/06/23			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$5,441.00				
METAS					
CANTIDAD:	385.52				
UNIDAD:	m²				
CONCEPTO:	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN UN ESPESOR DE TRES CENTIMETROS.				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	C-DGOPDUE-DOP-001/23				
FECHA DE CONTRATO:	29-03-23				
PROVEEDOR:	ADRIAN IÑIGUEZ VILLAFAÑA				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	CD. MADERO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE CD. MADERO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AMARANTO ENTRE CALLES MALVAROSA Y ALCATRAZ, COL. VISTAHERMOSA, EN CD. MADERO, TAM				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,838,562.94				
MONTO CONTRATADO:	\$1,836,509.66				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$1836,508.39				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$2,054.55				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$2,054.00	29/06/23			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$2,535.00	29/06/23			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$4,589.00				
METAS					
CANTIDAD:	1,128.32				
UNIDAD:	m²				
CONCEPTO:	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	C-DGOPDUE-DOP-002/23				
FECHA DE CONTRATO:	29-03-23				
PROVEEDOR:	SERVICIOS INTEGRALES HOLAR DEL GOLFO, S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	MARZO – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

\$MUNICIPIO:	CD. MADERO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE CD. MADERO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLES AMARANTO Y GALATEA, COL. VISTAHERMOSA, EN CD. MADERO, TAM.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$606,489.56				
MONTO CONTRATADO:	\$602,655.03				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$595,646.68				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$10,842.88				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$10,843.00	29/06/23			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$2,001.00	29/06/23			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$12,844.00				
METAS					
CANTIDAD:	367.71				
UNIDAD:	m²				
CONCEPTO:	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	C-DGOPDUE-DOP-001/23				
FECHA DE CONTRATO:	29-03-23				
PROVEEDOR:	ADRIAN IÑIGUEZ VILLAFANA				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	MARZO – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	GONZÁLEZ	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOCA-CALLE REFORMA CON CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA INDUSTRIAL DE GONZALEZ, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$106,023.54				
MONTO CONTRATADO:	\$0.00				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$0.00				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	52.47				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	-				
FECHA DE CONTRATO:	-				
PROVEEDOR:	-				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0.00 %				
AVANCE FINANCIERO:	0.00 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	GONZÁLEZ	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE GONZÁLEZ				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TRES ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS DE LA COLONIA PILOTO DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$2,619,877.50				
MONTO CONTRATADO:	\$0.00				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$0.00				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	1,762.16				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	-				
FECHA DE CONTRATO:	-				
PROVEEDOR:	-				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0.00 %				
AVANCE FINANCIERO:	0.00 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	MIER	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MIER				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAYON ENTRE CALLES 16 DE JUNIO Y 5 DE MAYO, COLONIA LA PALETA				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$209,790.00				
MONTO CONTRATADO:	\$0.00				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$0.00				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$209,790.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	129.15				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	LICITACION No. AO-87-003-828024972-N-2-2023				
FECHA DE CONTRATO:	07 DE JULIO				
PROVEEDOR:	POR ADJUDICAR EN COMPRANET				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0.00 %				
AVANCE FINANCIERO:	0.00 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	MIGUEL ALEMÁN	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FELIPE GUERRA CASTRO ESQUINA CON CALLE JUAN DE DIOS PEZA, COL. PLAN DE GUADALUPE.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$230,513.07				
MONTO CONTRATADO:	\$229,826.43				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$229,826.43				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$686.64				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$686.64	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$686.64				
METAS					
CANTIDAD:	312.30				
UNIDAD:	m²				
CONCEPTO:	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE GRAVA TRITURADA Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CALIENTE				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MMA/RAMO23/2022-04				
FECHA DE CONTRATO:	28 DE FEBRERO DEL 2023				
PROVEEDOR:	C. NARDO SAENZ CHAPA				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	MIGUEL ALEMÁN	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PUERTO DE VERACRUZ E/ CALLE PUERTO DE ALTAMIRA Y CALLE PUERTO PROGRESO, FRACC. JARDINES DE SAN GERMAN				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$557,418.16				
MONTO CONTRATADO:	\$555,757.67				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$555,757.67				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$1,660.49				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$1,660.49	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$1,660.49				
METAS					
CANTIDAD:	755.04				
UNIDAD:	m²				
CONCEPTO:	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE GRAVA TRITURADA Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CALIENTE				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MMA/RAMO23/2022-05				
FECHA DE CONTRATO:	03 DE MARZO DEL 2023				
PROVEEDOR:	C. NARDO SAENZ CHAPA				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	MIGUEL ALEMÁN	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PTO. DE ALTAMIRA ESQ. CALLE PTO. DE CHETUMAL, FRACC. JARDINES DE SAN GERMAN				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$300,623.29				
MONTO CONTRATADO:	\$299,726.06				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$299,726.06				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$897.23				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$897.23	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$897.23				
METAS					
CANTIDAD:	373.86				
UNIDAD:	m²				
CONCEPTO:	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE GRAVA TRITURADA Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CALIENTE				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MMA/RAMO23/2022-6				
FECHA DE CONTRATO:	03 DE MARZO DEL 2023				
PROVEEDOR:	C. NARDO SAENZ CHAPA				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	MIGUEL ALEMÁN	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PTO. DE CHETUMAL ESQ. BLVD. MIGUEL ALEMAN, FRACC. JARDINES DE SAN GERMAN				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$230,868.40				
MONTO CONTRATADO:	\$230,180.64				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$230,180.64				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$687.76				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$687.76	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$687.76				
METAS					
CANTIDAD:	306.49				
UNIDAD:	m²				
CONCEPTO:	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE GRAVA TRITURADA Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CALIENTE				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MMA/RAMO23/2022-07				
FECHA DE CONTRATO:	03 DE MARZO DEL 2023				
PROVEEDOR:	C. NARDO SAENZ CHAPA				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	NUEVO LAREDO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL BLVD. PROGRESO (PONIENTE) ENTRE JOSÉ MARIA SERRATOS ESPARZA (OCEANIDES) Y HUGO PEDRO GONZALEZ LUGO (ASTREO), COL. EL PROGRESO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,118,000.00				
MONTO CONTRATADO:	\$1,111,791.25				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$1,111,791.25				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$6,208.75				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$ 0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$ 0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$ 0.00				
METAS					
CANTIDAD:	688				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	LP-PAV-REVEUPE-RG23-01/2023				
FECHA DE CONTRATO:	23/06/2023				
PROVEEDOR:	HUMBERTO JAVIER ZAMORA SANCHEZ				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	1.00 %				
AVANCE FINANCIERO:	0.00 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	NUEVO LAREDO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE MONTE OLIMPO ENTRE SIRENAS Y ANDROMEDA, COL. EL PROGRESO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,118,000.00				
MONTO CONTRATADO:	\$1,112,471.57				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$1,112,471.57				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$5,528.43				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	688				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	LP-PAV-REVEUPE-RG23-02/2023				
FECHA DE CONTRATO:	23/06/2023				
PROVEEDOR:	SERGIO CANTÚ GARCÍA				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	2.00 %				
AVANCE FINANCIERO:	0.00 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	NUEVO LAREDO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE HACIENDA DE CANUTILLO ENTRE JOAQUIN ALVAREZ Y PEDRO PEREZ IBARRA, COL. FRANCISCO VILLA EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,348,575.00				
MONTO CONTRATADO:	\$1,341,955.45				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$1,341,955.45				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$6,619.55				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	822				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	LP-PAV-REVEUPE-RG23-03/2023				
FECHA DE CONTRATO:	23/06/2023				
PROVEEDOR:	SERGIO CANTÚ GARCÍA				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	2.00 %				
AVANCE FINANCIERO:	0.00 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	NUEVO LAREDO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE PAREDON ENTRE JOAQUIN ALVAREZ Y PEDRO PEREZ IBARRA, COL. FRANCISCO VILLA EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,348,575.00				
MONTO CONTRATADO:	\$1,341,790.17				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$1,341,790.17				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$6,784.83				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	822				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	LP-PAV-REVEUPE-RG23-04/2023				
FECHA DE CONTRATO:	23/06/2023				
PROVEEDOR:	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EL BERNAL S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	1.00 %				
AVANCE FINANCIERO:	0.00 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	NUEVO LAREDO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS ENTRE JOAQUIN ALVAREZ Y PEDRO PEREZ IBARRA, COL. FRANCISCO VILLA EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,348,575.00				
MONTO CONTRATADO:	\$1,341,921.11				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$1,341,921.11				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$6,653.89				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	822				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	LP-PAV-REVEUPE-RG23-05/2023				
FECHA DE CONTRATO:	23/06/2023				
PROVEEDOR:	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	2.00 %				
AVANCE FINANCIERO:	0.00 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	NUEVO LAREDO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE IRLANDA ENTRE BERLIN Y EVA SAMANO, COL. REFORMA URBANA EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,385,600.01				
MONTO CONTRATADO:	\$1,378,791.36				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$1,378,791.36				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$6,808.65				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	873				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	LP-PAV-REVEUPE-RG23-06/2023				
FECHA DE CONTRATO:	23/06/2023				
PROVEEDOR:	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	2.00 %				
AVANCE FINANCIERO:	0.00 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	NUEVO LAREDO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE AZUL ENTRE LA ENTRADA FRACCIONAMIENTO AGAVES II Y CALLE SIERRA DE LAS AGUILAS, FRACC. LOS AGAVES II EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$6,630,369.50				
MONTO CONTRATADO:	\$6,615,223.70				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$6,615,223.70				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$15,145.80				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	2,844.20				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	CARPETA ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	LP-PAV-REVEUPE-RG23-07/2023				
FECHA DE CONTRATO:	23/06/2023				
PROVEEDOR:	JULIO CESAR ATILANO RODRIGUEZ				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	1.00 %				
AVANCE FINANCIERO:	0.00 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	NUEVO LAREDO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. RIO BRAVO ENTRE TABASCO Y MATAMOROS, COL. PALMARES Y GRANJAS REGINA EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$21,391,580.50				
MONTO CONTRATADO:	\$21,285,300.15				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$21,285,300.15				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$106,280.35				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	6,958.80				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	CARPETA ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	LP-PAV-REVEUPE-RG23-08/2023				
FECHA DE CONTRATO:	23/06/2023				
PROVEEDOR:	FRANCISCO MUÑOZ GARCIA				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	1.00 %				
AVANCE FINANCIERO:	0.00 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	NUEVO LAREDO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN BLVD. LAS TORRES ENTRE AV. EL PARAÍSO Y ACCESO AL FRACC. SANTA CECILIA, COLONIAS GRANJAS GUZMÁN, VALLES DEL PARAÍSO Y SANTA CECILIA EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$34,637,827.50				
MONTO CONTRATADO:	\$34,465,490.24				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$34,465,490.24				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$172,337.26				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	17,997.55				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	CARPETA ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	LP-PAV-REVEUPE-RG23-09/2023				
FECHA DE CONTRATO:	23/06/2023				
PROVEEDOR:	ASFALTOS Y CONCRETOS S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	1.00 %				
AVANCE FINANCIERO:	0.00 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	PADILLA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PADILLA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PEDRO JOSÉ MENDEZ ENTRE AV. AQUILES SERDAN Y CALLE #1 EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$332,167.50				
MONTO CONTRATADO:	000				
GASTOS INDIRECTOS:	000				
MONTO COMPROMETIDO:	000				
MONTO NO COMPROMETIDO:	000				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	000	000			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	000	000			
TOTAL DE REINTEGRO:	000				
METAS					
CANTIDAD:	580				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	000				
FECHA DE CONTRATO:	000				
PROVEEDOR:	000				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	%				
AVANCE FINANCIERO:	%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	PADILLA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE PADILLA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION EN SECCIONES CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR EN CARRETERA INTEREJIDAL # 36 PADILLA - NCP. PLAN DE AYALA DEL TRAMO 0+000.00 AL 2+950.00 MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$846,652.50				
MONTO CONTRATADO:	\$846,652.50				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$846,652.50				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	000	000			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	000	000			
TOTAL DE REINTEGRO:	000				
METAS					
CANTIDAD:	1,120.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	001				
FECHA DE CONTRATO:	14 DE JULIO DEL 2023				
PROVEEDOR:	ARELY ESMERALDA GARCIA REA				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	5 %				
AVANCE FINANCIERO:	30 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	REYNOSA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE REYNOSA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION HIDRUALICA EN CALLE LICENCIADOS ENTRE CALLE PEDRO VILLAR Y CALLE SONIA MARTINEZ DE VILLARREAL, COLONIA LOMAS DEL VILLAR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$3,608,887.50				
MONTO CONTRATADO:	\$3,538,729.17				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	-				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	1,517.04				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	SOP-REY-REPUVE-047-2023-LP				
FECHA DE CONTRATO:	21-junio-2023				
PROVEEDOR:	Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	5.00%				
AVANCE FINANCIERO:	0.00%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	REYNOSA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE REYNOSA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PARQUE DE ALCALA ENTRE CORDILLERA DE MARIANICA Y CALLE CORDILLERA DE ALCALA FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$7,893,309.88				
MONTO CONTRATADO:	-				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	-				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	2,400.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	-				
FECHA DE CONTRATO:	-				
PROVEEDOR:	-				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0.00%				
AVANCE FINANCIERO:	0.00%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	REYNOSA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE REYNOSA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE CALLES BALCON DE LOS PINOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$4,304,945.40				
MONTO CONTRATADO:	-				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	-				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	1,836.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	-				
FECHA DE CONTRATO:	-				
PROVEEDOR:	-				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0.00%				
AVANCE FINANCIERO:	0.00%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	REYNOSA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE REYNOSA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE BOSQUES DE LOS ALPES ENTRE CALLE CORDILLERA DE MARIANICA Y CALLE CORDILLERA EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,807,494.10				
MONTO CONTRATADO:	-				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	-				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:					
METAS					
CANTIDAD:	559.425				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	-				
FECHA DE CONTRATO:	-				
PROVEEDOR:	-				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0.00%				
AVANCE FINANCIERO:	0.00%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	REYNOSA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE REYNOSA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CORDILLERA DE MARIANICA ENTRE CALLES CORDILLERA DE LOS ANDES Y CALLE BOSQUES DE LOS ALPES EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$2,997,407.44				
MONTO CONTRATADO:	-				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	-				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	853.512				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	-				
FECHA DE CONTRATO:	-				
PROVEEDOR:	-				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0.00%				
AVANCE FINANCIERO:	0.00%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	REYNOSA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE REYNOSA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CORDILLERA ENTRE CALLES CORDILLERA DE LOS ANDES Y CALLE BOSQUES DE LOS ALPES EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$2,343,130.87				
MONTO CONTRATADO:	-				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	-				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	898.222				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	-				
FECHA DE CONTRATO:	-				
PROVEEDOR:	-				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0.00%				
AVANCE FINANCIERO:	0.00%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	REYNOSA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE REYNOSA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DIAMANTE 2 ENTRE BLVD. LA JOYA Y PROL. LATON, COLONIA VILLA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$2,946,800.26				
MONTO CONTRATADO:	-				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	-				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	1240				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	-				
FECHA DE CONTRATO:	-				
PROVEEDOR:	-				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0.00%				
AVANCE FINANCIERO:	0.00%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	REYNOSA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE REYNOSA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA CENTRO DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$4,995,000.00				
MONTO CONTRATADO:	-				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	-				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	3,000.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E HIDRÁULICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	-				
FECHA DE CONTRATO:	-				
PROVEEDOR:	-				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0.00%				
AVANCE FINANCIERO:	0.00%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	REYNOSA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE REYNOSA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA NORTE DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$4,995,000.00				
MONTO CONTRATADO:	-				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	-				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	3,000.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E HIDRÁULICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	-				
FECHA DE CONTRATO:	-				
PROVEEDOR:	-				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0.00%				
AVANCE FINANCIERO:	0.00%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	REYNOSA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE REYNOSA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA SUR DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$4,995,000.00				
MONTO CONTRATADO:	-				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	-				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	3,000.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E HIDRÁULICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	-				
FECHA DE CONTRATO:	-				
PROVEEDOR:	-				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0.00%				
AVANCE FINANCIERO:	0.00%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	REYNOSA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE REYNOSA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA PONIENTE DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$4,995,000.00				
MONTO CONTRATADO:	-				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	-				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	3,000.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E HIDRÁULICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	-				
FECHA DE CONTRATO:	-				
PROVEEDOR:	-				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0.00%				
AVANCE FINANCIERO:	0.00%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	REYNOSA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE REYNOSA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MINAS UNO ENTRE BLVD. LA JOYA Y CALLE PROL. LATON, COLONIA VILLA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$4,480,526.13				
MONTO CONTRATADO:	\$4,248,183.63				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	-				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	1,910.79				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	SOP-REY-REPUVE-048-2023-LP				
FECHA DE CONTRATO:	21-junio-2023				
PROVEEDOR:	B&G Constructores, S.A. de C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	3.00%				
AVANCE FINANCIERO:	0.00%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	REYNOSA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE REYNOSA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ENRIQUE CANSECO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, COLONIA PEDRO J. MENDEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$4,680,552.42				
MONTO CONTRATADO:	-				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	-				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	1,825.78				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	-				
FECHA DE CONTRATO:	-				
PROVEEDOR:	-				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0.00%				
AVANCE FINANCIERO:	0.00%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	REYNOSA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE REYNOSA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE ENRIQUE CANSECO Y FIN DE CALLE , COLONIA PEDRO J. MENDEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$3,591,578.48				
MONTO CONTRATADO:	\$3,128,770.70				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	-				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	1,255.54				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	SOP-REY-REPUVE-049-2023-LP				
FECHA DE CONTRATO:	21-junio-2023				
PROVEEDOR:	JF Konstruyendo, S.A. de C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	3.00 %				
AVANCE FINANCIERO:	0.00 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	REYNOSA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE REYNOSA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRIV. BERNARDO SEGURA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE JALISCO, COLONIA LAMPACITOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$3,655,514.98				
MONTO CONTRATADO:	\$3,658,349.22				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	-				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	1,559.37				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	SOP-REY-REPUVE-050-2023-LP				
FECHA DE CONTRATO:	21-junio-2023				
PROVEEDOR:	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	13.00 %				
AVANCE FINANCIERO:	00.00 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	RÍO BRAVO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE RÍO BRAVO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE TEXCOCO DEL FRACCIONAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$5,085,909.00				
MONTO CONTRATADO:	\$4,381,940.12				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$4,381,940.12				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$703,968.88				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	2,450.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	REG-VEH-US-P-E/2022/33002				
FECHA DE CONTRATO:	24/04/2023				
PROVEEDOR:	CARLOS JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	99.5%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	RÍO BRAVO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE RÍO BRAVO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE COLEGIO MILITAR DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$6,797,196.00				
MONTO CONTRATADO:	\$7,656,720.20				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$7,656,720.20				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	4,860.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	REG-VEH-US-P-E/2022/33003				
FECHA DE CONTRATO:	24/04/2023				
PROVEEDOR:	HUAMSA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	70%				
AVANCE FINANCIERO:	56.6%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	SOTO LA MARINA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE JAIME NUNÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$68,179.93				
MONTO CONTRATADO:	\$68,179.93				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$68,179.93				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	28				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	DOPM-REGV-001				
FECHA DE CONTRATO:	22/03/2023				
PROVEEDOR:	REPARACION Y MANTENIMIENTOS GENERALES MIRAMAR, S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	SOTO LA MARINA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$49,206.21				
MONTO CONTRATADO:	\$49,206.21				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$49,206.21				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	20				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	DOPM-REGV-001				
FECHA DE CONTRATO:	22/03/2023				
PROVEEDOR:	REPARACION Y MANTENIMIENTOS GENERALES MIRAMAR, S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	SOTO LA MARINA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE PORFIRIO SALAZAR Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$30,232.50				
MONTO CONTRATADO:	\$30,232.50				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$30,232.50				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	12				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	DOPM-REGV-001				
FECHA DE CONTRATO:	22/03/2023				
PROVEEDOR:	REPARACION Y MANTENIMIENTOS GENERALES MIRAMAR, S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	SOTO LA MARINA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE HERMANOS GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$61,064.79				
MONTO CONTRATADO:	\$61,064.79				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$61,064.79				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	25				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	DOPM-REGV-001				
FECHA DE CONTRATO:	22/03/2023				
PROVEEDOR:	REPARACION Y MANTENIMIENTOS GENERALES MIRAMAR, S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	SOTO LA MARINA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DIAZ MIRON ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MANUEL ACUÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$108,499.07				
MONTO CONTRATADO:	\$108,499.07				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$108,499.07				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	45				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	DOPM-REGV-001				
FECHA DE CONTRATO:	22/03/2023				
PROVEEDOR:	REPARACION Y MANTENIMIENTOS GENERALES MIRAMAR, S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	SOTO LA MARINA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO CON MODULO DE RUPTURA MR-42 KG/CM2, EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLFRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE JAIME NUNÓ, EN LA CABECERA MUNICIPAL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,506,492.00				
MONTO CONTRATADO:	\$1,506,492.00				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$1,506,492.00				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	679				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	DOPM-REGV-002				
FECHA DE CONTRATO:	25/MAYO/2023				
PROVEEDOR:	EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA MAGE S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	SOTO LA MARINA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$319,180.50				
MONTO CONTRATADO:	\$319,180.50				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$319,180.50				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	130				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	DOPM-REGV-003				
FECHA DE CONTRATO:	30/MAYO/2023				
PROVEEDOR:	REPARACION Y MANTENIMIENTOS GENERALES MIRAMAR, S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	80%				
AVANCE FINANCIERO:	80%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	VALLE HERMOSO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPAVIMENTACIÓN CON MATERIAL ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE JOSÉ G. CARDENAS (PRIMERA) A CALLE SEGUNDA ZONA CENTRO				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$704,552.02				
MONTO CONTRATADO:	\$704,552.02				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$704,552.02				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	3,139.50				
UNIDAD:	m²				
CONCEPTO:	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	OP-VH-R23-002/2023				
FECHA DE CONTRATO:	21-FEBRERO-2023				
PROVEEDOR:	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	100 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	VALLE HERMOSO	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPAVIMENTACIÓN CON MATERIAL ASFÁLTICO EN CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DR. LUIS G. LOPEZ (TERCERA) Y CALLE CUARTA ZONA CENTRO				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$ 624,117.98				
MONTO CONTRATADO:	\$624,117.98				
GASTOS INDIRECTOS:	0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	624,117.98				
MONTO NO COMPROMETIDO:	0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	2,781.08				
UNIDAD:	m²				
CONCEPTO:	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	OP-VH-R23-001/2023				
FECHA DE CONTRATO:	21- FEBRERO-2023				
PROVEEDOR:	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	100 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	VICTORIA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE VICTORIA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE EMILIANO P NAFARRETE (14), ENTRE CALLE CAMPECHE Y AV. MICHOACAN, (TRAMO DE CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065.00) FRACC. VALLE DE AGUAYO				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$322,125.58				
MONTO CONTRATADO:	\$327,891.70				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$327,891.70				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	792.71				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	12354-22540-6140-000114				
FECHA DE CONTRATO:	19 DE MAYO 2023				
PROVEEDOR:	MEGAMAX S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	30 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	VICTORIA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE VICTORIA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAURO AGUIRRE (11) UBICADA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE ALDAMA (CAD. 0+000 AL 0+266.17) COL. MORELOS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,268,602.75				
MONTO CONTRATADO:	\$1,192,018.18				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$0.00				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	2601.39				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	12354-22540-6140-000114				
FECHA DE CONTRATO:	15 DE MAYO 2023				
PROVEEDOR:	MEGAMAX S.A DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	62 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	VICTORIA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE VICTORIA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO DE LA CALLE GASPAR DE LA GARZA (13) ENTRE OLIVIA RAMIREZ Y ALBERTO CARRERA TORRES DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0 + 571.44 COL. MORELOS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$2,267,288.36				
MONTO CONTRATADO:	\$2,566,842.61				
GASTOS INDIRECTOS:	-				
MONTO COMPROMETIDO:	\$2,566,842.61				
MONTO NO COMPROMETIDO:	-				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	4890.40				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	12354-22540-6140-000113				
FECHA DE CONTRATO:	19 de Mayo 2023				
PROVEEDOR:	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	90 %				
AVANCE FINANCIERO:	48 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	VICTORIA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE VICTORIA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MANUEL GONZALEZ (15) ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO: DEL CADENAMIENTO) 0 + 000 AL 0 + 169.80, ZONA CENTRO				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$468,959.02				
MONTO CONTRATADO:	\$517,411.06				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$517,411.06				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	1016.89				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	12354-22540-6140-000113				
FECHA DE CONTRATO:	19 DE Mayo 2023				
PROVEEDOR:	CONTROL Y CAMINOS DE OBRA DE VICTORIA S.A DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	90 %				
AVANCE FINANCIERO:	0 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	VICTORIA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE VICTORIA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE COHAUILA. TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 076.20 COL. PERIODISTA				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$426,330.57				
MONTO CONTRATADO:	\$477,117.42				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$477,117.42				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	829.74				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	12354-22540-6140-000114				
FECHA DE CONTRATO:	15 DE MAYO 2023				
PROVEEDOR:	MEGAMAX S.A DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	30 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	VICTORIA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE VICTORIA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE NUEVO LEON, ENTRE CALLE MIER Y TERAN (19) Y CALLE FERMIN LEGORRETA (21) Y 10 MTS DE BOCACALLE 20 DE NOVIEMBRE HACIA CALLE COAHUILA. TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 208.50 COL. PEDRO JOSE MENDEZ				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$3,307,157.73				
MONTO CONTRATADO:	\$2,955,936.87				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$2,955,936.87				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	3,028.80				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	12354-22540-6140-000113				
FECHA DE CONTRATO:	19 de Mayo 2023				
PROVEEDOR:	CONTROL Y CAMINOS DE OBRA DE VICTORIA S.A DE C.V				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	25 %				
AVANCE FINANCIERO:	0 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	VICTORIA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE VICTORIA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VIOLETA, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO. TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 188.90 COL. HEROES NACOSARI				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$4,226,235.66				
MONTO CONTRATADO:	\$4,204,805.91				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$4,204,805.91				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	2,644.60				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	12354-22540-6140-000115				
FECHA DE CONTRATO:	19 DE Mayo 2023				
PROVEEDOR:	JORCY CONSTRUCTORA S.A DE C.V				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	35 %				
AVANCE FINANCIERO:	0 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	VICTORIA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE VICTORIA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PENSAMIENTO (26) ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MA. MORELOS TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 077.50 COL. HEROE DE NACOZARI				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,704,706.51				
MONTO CONTRATADO:	\$1,723,128.48				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$1,723,128.48				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	1,016.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	12354-22540-6140-000115				
FECHA DE CONTRATO:	22 DE MAYO 2023				
PROVEEDOR:	JORCY CONSTRUCTORA S.A DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	80 %				
AVANCE FINANCIERO:	0 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	GÜÉMEZ	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE GÜÉMEZ				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DOBLE SELLO EN CALLE PRINCIPAL BALCONCITOS DEL TRAMO 0+000 AL 0+650 EN LA LOCALIDAD DE BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,266,232.50				
MONTO CONTRATADO:	\$0.00				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$0.00				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	3,900.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	EN PROCESO DE CONTRATACION				
FECHA DE CONTRATO:	EN PROCESO DE CONTRATACION				
PROVEEDOR:	EN PROCESO DE CONTRATACION				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0 %				
AVANCE FINANCIERO:	0 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	ALTAMIRA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE ALTAMIRA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO Y REAL DEL PRADO PONIENTE, FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (CADENAMIENTO 0+000 al 0+072.00)				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,463,535.00				
MONTO CONTRATADO:	\$0.00				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$0.00				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	915				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	--				
FECHA DE CONTRATO:	--				
PROVEEDOR:	--				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0 %				
AVANCE FINANCIERO:	0 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	ALTAMIRA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE ALTAMIRA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 ENTRE BURGOS Y ALICANTE, FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$4,550,445.00				
MONTO CONTRATADO:	\$0.00				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$0.00				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	2,844.94				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	--				
FECHA DE CONTRATO:	--				
PROVEEDOR:	--				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	0 %				
AVANCE FINANCIERO:	0 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

MUNICIPIO:	MATAMOROS	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MATAMOROS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE DOS (PEDERNAL) DE CALLE PRIMERA A CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,709,827.36				
MONTO CONTRATADO:	\$1,709,706.30				
GASTOS INDIRECTOS:	0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$1,709,706.30				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$121.06				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	0.00				
METAS					
CANTIDAD:	3,506.90				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MAT-OP-REPUVE-001/2023				
FECHA DE CONTRATO:	24 DE MAYO DE 2023				
PROVEEDOR:	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	97%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

MUNICIPIO:	MATAMOROS	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MATAMOROS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENJAMIN GAONA DE LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL A CALLE DAVID BAUTISTA DE LAS COLONIAS LUIS DONALDO COLOSIO, AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$13,216,216.90				
MONTO CONTRATADO:	\$13,229,393.56				
GASTOS INDIRECTOS:	0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$13,229,393.56				
MONTO NO COMPROMETIDO:	0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	0.00				
METAS					
CANTIDAD:	4,430.70				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTO HIDRÁULICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MAT-OP-REPUVE-004/2023				
FECHA DE CONTRATO:	19 DE JUNIO DE 2023				
PROVEEDOR:	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	65%				
AVANCE FINANCIERO:	30%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

MUNICIPIO:	MATAMOROS	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MATAMOROS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PLAYA HORNOS DE JOSÉ LOPEZ PORTILLO A SIERRA MADRE DE LA COLONIA LAURO VILLAR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$11,778,394.54				
MONTO CONTRATADO:	\$11,787,073.04				
GASTOS INDIRECTOS:	0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$11,787,073.04				
MONTO NO COMPROMETIDO:	0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	0.00				
METAS					
CANTIDAD:	2,565.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTO ASFÁLTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MAT-OP-REPUVE-007/2023				
FECHA DE CONTRATO:	19 DE JUNIO DE 2023				
PROVEEDOR:	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	5%				
AVANCE FINANCIERO:	30%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

MUNICIPIO:	MATAMOROS	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MATAMOROS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MOCAMBO DE AV. ROBERTO GUERRA CARDENAS A CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS COL. PLAYA SOL DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$7,231,157.19				
MONTO CONTRATADO:	\$6,738,193.01				
GASTOS INDIRECTOS:	0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$6,738,193.01				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$492,964.18				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	0.00				
METAS					
CANTIDAD:	3,537.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTO ASFÁLTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MAT-OP-REPUVE-006/2023				
FECHA DE CONTRATO:	24 DE MAYO DE 2023				
PROVEEDOR:	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	10%				
AVANCE FINANCIERO:	44%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	MATAMOROS	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MATAMOROS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE AYUPILCO DE INSURGENTES SUR A CAMINO REAL COLONIA MEXICO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$3,234,765.56				
MONTO CONTRATADO:	\$3,237,870.04				
GASTOS INDIRECTOS:	0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$3,237,870.04				
MONTO NO COMPROMETIDO:	0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	0.00				
METAS					
CANTIDAD:	1,825.47				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTO ASFÁLTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MAT-OP-REPUVE-005/2023				
FECHA DE CONTRATO:	24 DE MAYO DE 2023				
PROVEEDOR:	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	80%				
AVANCE FINANCIERO:	30%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

MUNICIPIO:	MATAMOROS	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MATAMOROS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DE CALLE PRIMERA A CALLE CINCO ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,820,644.34				
MONTO CONTRATADO:	\$1,821,474.83				
GASTOS INDIRECTOS:	0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$1,821,474.83				
MONTO NO COMPROMETIDO:	0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	0.00				
METAS					
CANTIDAD:	3,526.00				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MAT-OP-REPUVE-002/2023				
FECHA DE CONTRATO:	24 DE MAYO DE 2023				
PROVEEDOR:	BEAGUE S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				

MUNICIPIO:	MATAMOROS	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE MATAMOROS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DE CALLE CATORCE A CALLE DIECISIETE ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$1,200,301.47				
MONTO CONTRATADO:	\$1,200,493.22				
GASTOS INDIRECTOS:	0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$1,200,493.22				
MONTO NO COMPROMETIDO:	0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	0.00				
METAS					
CANTIDAD:	2,386.20				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MAT-OP-REPUVE-003/2023				
FECHA DE CONTRATO:	24 DE MAYO DE 2023				
PROVEEDOR:	BELAGUE S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				
TRIMESTRE REPORTADO:	ABRIL – JUNIO, 2023				