

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	TULA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE TULA				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE BUSTAMANTE TRAMO DEL 0+000 AL 0+191 A PARTIR DE LA CALLE JUAN ALVAREZ, BARRIO LA PILA, TULA, TAMAULIPAS				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$ 334,665.00				
MONTO CONTRATADO:	\$334,665.00				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$334,665.00				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$2.79	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$2.79				
METAS					
CANTIDAD:	993.20				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	DOPTULATAM/RAMO23-22/01				
FECHA DE CONTRATO:	30 DE OCTUBRE DEL 2022				
PROVEEDOR:	GUILLERMO ARREOLA ZAMBADA				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	100 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	OCTUBRE – DICIEMBRE, 2022				

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, RECURSOS RAMO 23

MUNICIPIO:	NUEVO MORELOS	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y FRANCISCO JAVIER MINA, DEL TRAMO 0+000 AL 0+ 126.60				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$129,870.00				
MONTO CONTRATADO:	\$129,870.00				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$129,870.00				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.00				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.00	-			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	-			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$0.00				
METAS					
CANTIDAD:	126.60				
UNIDAD:	M2				
CONCEPTO:	PAVIMENTO ASFÁLTICO				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	MNM-RM23/001/2022				
FECHA DE CONTRATO:	09 DE DICIEMBRE DE 2022				
PROVEEDOR:	GRECIA REYES SALAZAR				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	100 %				
AVANCE FINANCIERO:	100 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	OCTUBRE – DICIEMBRE, 2022				