

PROGRAMA:

RAMO GENERAL:

TIPO DE RECURSO:

EJECUTOR:

INFORME:

REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

FEDERAL

MUNICIPIOS

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS					REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES		
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)	TRIMESTRE REPORTADO
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO Y REAL DEL PRADO PONIENTE, FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (CADENAMIENTO 0+000 al 0+072.00)	\$ 1,463,535.00	\$ 6,013,910.07	\$ -	\$ 6,013,910.07	-\$ 69.93	-	\$ 14,064.88	-	-	393.41 3,071.36	ml m2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-143-2023	06/11/2023	Martínez Aguilar Construcciones SA. De C.V.	100%	100%	OCTUBRE- DICIEMBRE 2023
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 ENTRE BURGOS Y ALICANTE, FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 4,550,445.00								-									
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHAMPAYAN ENTRE EBANO Y ALTAMIRA EN LA COLONIA PETROLERA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	\$ 2,325,172.50	\$ 2,359,223.00	\$ -	\$ 2,359,223.00	-\$ 34,050.50	-	\$ 2,393.43	-	-	152.02 895.11	ml m2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-222-2023	26/12/2023	Construcciones y Estructuras TOGA, sa de cv	0%	0%	OCTUBRE- DICIEMBRE 2023
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIONES ENTRE EBANO Y ALTAMIRA, EN LA COLONIA PETROLERA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	\$ 3,271,725.00	\$ 3,239,999.60	\$ -	\$ 3,239,999.60	\$ 31,725.40	-	\$ 674.95	-	-	152.49 1,554.98	ml m2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-227-2023	27/12/2023	Equipos y Mantenimiento Industriales CLS, sa de cv-	0%	0%	OCTUBRE- DICIEMBRE 2023
ALDAMA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE CALLE ENRIQUE CARDENAS Y FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA REVOLUCION VERDE EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.	\$ 506,992.50	\$ 506,992.50	\$ -	\$ 506,992.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	318.5	M2	METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN	PRVUPE2022-COP002001	09/11/2022	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023
ALDAMA	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA ENTRE MELCHOR OCAMPO Y VICENTE GUERRERO; DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 51,462.81	\$ 51,250.06	\$ -	\$ 51,250.06	\$ 212.75	\$ -	\$ -	\$ -	-	28.58	M2	METROS CUADRADOS DE BACHEO PROFUNDO	PRVUPE2023-COP002002	10/05/2023	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023
ALDAMA	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE MELCHOR OCAMPO Y VICENTE GUERRERO; DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 16,361.39	\$ 16,310.18	\$ -	\$ 16,310.18	\$ 51.21	\$ -	\$ -	\$ -	-	9.1	M2	METROS CUADRADOS DE BACHEO PROFUNDO	PRVUPE2023-COP002002	10/05/2023	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023
ALDAMA	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE MELCHOR OCAMPO Y VICENTE GUERRERO; DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 15,393.78	\$ 15,316.11	\$ -	\$ 15,316.11	\$ 77.67	\$ -	\$ -	\$ -	-	8.54	M2	METROS CUADRADOS DE BACHEO PROFUNDO	PRVUPE2023-COP002002	10/05/2023	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023
ALDAMA	BACHEO PROFUNDO AISALDO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MELCHOR OCAMPO Y VICENTE GUERRERO; DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 29,204.20	\$ 29,085.88	\$ -	\$ 29,085.88	\$ 118.32	\$ -	\$ -	\$ -	-	16.22	M2	METROS CUADRADOS DE BACHEO PROFUNDO	PRVUPE2023-COP002002	10/05/2023	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023
ALDAMA	BACHEO PROFUNDO AISALDO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE MELCHOR OCAMPO Y VICENTE GUERRERO; DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 5,277.87	\$ 5,264.91	\$ -	\$ 5,264.91	\$ 12.96	\$ -	\$ -	\$ -	-	2.94	M2	METROS CUADRADOS DE BACHEO PROFUNDO	PRVUPE2023-COP002002	10/05/2023	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023
ALDAMA	BACHEO PROFUNDO AISALDO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y VICENTE GUERRERO; DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 26,934.72	\$ 26,840.01	\$ -	\$ 26,840.01	\$ 94.71	\$ -	\$ -	\$ -	-	14.97	M2	METROS CUADRADOS DE BACHEO PROFUNDO	PRVUPE2023-COP002002	10/05/2023	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023
ALDAMA	BACHEO PROFUNDO AISALDO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIC. BENITO JUAREZ ENTRE MELCHOR OCAMPO Y VICENTE GUERRERO; DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 73,168.83	\$ 72,898.79	\$ -	\$ 72,898.79	\$ 270.04	\$ -	\$ -	\$ -	-	40.65	M2	METROS CUADRADOS DE BACHEO PROFUNDO	PRVUPE2023-COP002002	10/05/2023	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023
ALDAMA	BACHEO PROFUNDO AISALDO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE SEBASTIAN LERDO DE TEADA Y LIC. BENITO JUAREZ; DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 33,461.67	\$ 33,319.90	\$ -	\$ 33,319.90	\$ 141.77	\$ -	\$ -	\$ -	-	18.58	M2	METROS CUADRADOS DE BACHEO PROFUNDO	PRVUPE2023-COP002002	10/05/2023	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023
ALDAMA	BACHEO PROFUNDO AISALDO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE SEBASTIAN LERDO DE TEADA Y LIC. BENITO JUAREZ; DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 3,659.32	\$ 3,644.94	\$ -	\$ 3,644.94	\$ 14.38	\$ -	\$ -	\$ -	-	2.03	M2	METROS CUADRADOS DE BACHEO PROFUNDO	PRVUPE2023-COP002002	10/05/2023	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023
ALDAMA	BACHEO PROFUNDO AISALDO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE SEBASTIAN LERDO DE TEADA Y LIC. BENITO JUAREZ; DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 51,705.50	\$ 51,507.78	\$ -	\$ 51,507.78	\$ 197.72	\$ -	\$ -	\$ -	-	28.72	M2	METROS CUADRADOS DE BACHEO PROFUNDO	PRVUPE2023-COP002002	10/05/2023	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS					REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES		
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)	TRIMESTRE REPORTADO
ALDAMA	BACHEO PROFUNDO AISALDO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE SEBASTIAN LERDO DE TEADA Y LIC. BENITO JUAREZ; DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 8,796.44	\$ 8,762.58	\$ -	\$ 8,762.58	\$ 33.86	\$ -	\$ -	\$ -	-	4.89	M2	METROS CUADRADOS DE BACHEO PROFUNDO	PRVUPE2023-COP002002	10/05/2023	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023
ALDAMA	BACHEO PROFUNDO AISALDO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CENTENARIO ENTRE SEBASTIAN LERDO DE TEADA Y LIC. BENITO JUAREZ; DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 38,295.44	\$ 38,143.00	\$ -	\$ 38,143.00	\$ 152.44	\$ -	\$ -	\$ -	-	21.27	M2	METROS CUADRADOS DE BACHEO PROFUNDO	PRVUPE2023-COP002002	10/05/2023	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023
ALDAMA	BACHEO PROFUNDO AISALDO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE SEBASTIAN LERDO DE TEADA Y LIC. BENITO JUAREZ; DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 4,610.51	\$ 4,602.20	\$ -	\$ 4,602.20	\$ 8.31	\$ -	\$ -	\$ -	-	2.57	M2	METROS CUADRADOS DE BACHEO PROFUNDO	PRVUPE2023-COP002002	10/05/2023	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023
ALDAMA	BACHEO PROFUNDO AISALDO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE SEBASTIAN LERDO DE TEADA Y LIC. BENITO JUAREZ; DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 11,297.52	\$ 11,229.37	\$ -	\$ 11,229.37	\$ 68.15	\$ -	\$ -	\$ -	-	6.26	M2	METROS CUADRADOS DE BACHEO PROFUNDO	PRVUPE2023-COP002002	10/05/2023	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023
ALDAMA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD COSTERO DE LA COTA 0+000 A LA 0+193, EN LA PLAYA DEL SOL, DE LA LOCALIDAD BARRA DEL TORDO, DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.	\$ 2,020,477.50	\$ 2,009,768.87	\$ -	\$ 2,009,768.87	\$ 10,708.63	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,200	M2	METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN	PRVUPE2023-COP002001	02/05/2023	EUSEBIO MALDONADO TORRES	100%	100%	OCT-DIC 2023
ALDAMA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ROTONDA, ENTRE CRUCE DE BOULEVARD COSTERO Y CARRETERA ALDAMA - BARRA DEL TORDO DE LA COTA 0+000 ALA COTA 0+042 EN LA PLAYA DEL SOL, DEL POBLADO BARRA DEL TORDO, DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.	\$ 419,580.00	\$ 417,711.91	\$ -	\$ 417,711.91	\$ 1,868.09	\$ -	\$ -	\$ -	-	290	M2	METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN	PRVUPE2023-COP002003	19/09/2023	JUAN ZUÑIGA DIMAS	100%	100%	OCT-DIC 2023
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ROSA DE CASTILLA ENTRE AVENIDA CORONEL MANUEL PALAFOX Y CALLE FLOR DE LOTO, CD. MADERO, TAMAULIPAS	\$ 1,011,487.50	\$ 1,000,041.09	\$ -	\$ 953,280.07	\$ 58,207.43	\$ 58,207.43	\$ 2,259.82	\$ 60,467.25	12/01/2024,15/01/24	658	M2	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DGOPDUE-DOP-029/23	15/09/23	TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
											224.00	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO						
CIUDAD MADERO	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SIMÓN TORRES ORTEGA (PALMAR Y NICOLÁS VALENZUELA) ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CIRILO ALVARADO, COLONIA MANUEL R. DIAZ, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS	\$ 462,037.50	\$ 461,688.20	\$ -	\$ 461,686.52	\$ 350.98	\$ 350.98	\$ 1,032.27	\$ 1,383.25	12/01/2024,15/01/24	1380	M2	REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO	C-DGOPDUE-DOP-028/23	15/09/23	INGENIERIA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
											128	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL						
CIUDAD MADERO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN: 1.- CALLE GOLFO DE CORTÉS, TRAMO 0+000 AL 0+061; 2.- CALLE PROLONGACIÓN CIRCUITO TAMAULIPECO, DE CALLE BAHÍA DE KINO A CALLE GOLFO DE CORTÉS, COL. MIRAMAPOLIS, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.	\$ 397,102.50	\$ 395,086.74		\$ 395,086.74	\$ 2,015.76	\$ 2,015.76	\$ 434.70	\$ 2,450.46	12/01/2024,15/01/24	1,293.60	M2	REENCARPETADO CON CONCRETO	C-DGOPDUE-DOP-033/23	18/12/23	GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE C.V.	0%	0%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
											485.86	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO						
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 9, ENTRE CALLE 36 (M. MONTEMAYOR) Y LIMITE DE LA CALLE CON LA LAGUNA "LA ILUSIÓN SUR", SECTOR HERIBERTO KEHOE, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.	\$ 1,461,282.66	\$ 1,456,792.74		\$ 1,456,792.74	\$ 4,489.92	\$ 4,489.92	\$ 1,599.65	\$ 6,089.57	12/01/2024,15/01/24	1,311.50	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO	C-DGOPDUE-DOP-032/23	18/12/23	SUMINISTROS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL	0%	0%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
											538.6	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO						
CRUILLAS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ALBERTO CARRERA TORRES ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE GUERRERO, ZONA CENTRO, CRUILLAS, TAMAULIPAS	\$ 49,950.00	\$ 49,949.81	\$ -	\$ 49,949.81	\$ 0.19	\$ 0.19	\$ 4.15	\$ 4.34	24/01/2023	103	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO	MCT-RVU-001/22	13/12/2022	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
CRUILLAS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SONORA ENTRE CALLE JUAN JOSÉ DE LA GARZA Y CALLE COLIMA, ZONA CENTRO, CRUILLAS, TAMAULIPAS	\$ 142,224.08	\$ 141,682.60	\$ -	\$ 141,682.60	\$ 541.48	\$ 541.48	\$ 15.63	\$ 557.11	12/01/2024	235.46	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO	MCT-RVU-001-23-D	08/05/2023	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
CRUILLAS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE NUEVO LEÓN, ZONA CENTRO, CRUILLAS, TAMAULIPAS	\$ 71,274.71	\$ 71,003.76	\$ -	\$ 71,003.76	\$ 270.95	\$ 270.95	\$ 77.08	\$ 348.03	12/01/2024	118	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO	MCT-RVU-001-23-D	08/05/2023	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
CRUILLAS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE JUAN JOSÉ DE LA GARZA Y CALLE OAXACA, ZONA CENTRO, CRUILLAS, TAMAULIPAS	\$ 29,832.70	\$ 29,719.28	\$ -	\$ 29,719.28	\$ 113.42	\$ 113.42	\$ 74.61	\$ 188.03	12/01/2024	49.39	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO	MCT-RVU-001-23-D	08/05/2023	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

PROGRAMA:

REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

RAMO GENERAL:

23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

TIPO DE RECURSO:

FEDERAL

EJECUTOR:

MUNICIPIOS

INFORME:

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS					REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES		
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)	TRIMESTRE REPORTADO
CRUILLAS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES, ZONA CENTRO, CRUILLAS, TAMAULIPAS	\$ 43,127.24	\$ 42,963.29	\$ -	\$ 42,963.29	\$ 163.95	\$ 163.95	\$ 29.64	\$ 193.59	12/01/2024	71.4	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO	MCT-RVU-001-23-D	08/05/2023	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
CRUILLAS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE JUAN JOSÉ DE LA GARZA Y CALLE GRAL.ALBERTO CARRERA TORRES, ZONA CENTRO, CRUILLAS, TAMAULIPAS	\$ 33,221.27	\$ 33,094.98	\$ -	\$ 33,094.98	\$ 126.29	\$ 126.29	\$ 5.41	\$ 131.70	12/01/2024	55	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO	MCT-RVU-001-23-D	08/05/2023	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
CRUILLAS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JUAN JOSÉ DE LA GARZA ENTRE VERACRUZ Y YUCATÁN, ZONA CENTRO, CRUILLAS, TAMAULIPAS.	\$ 97,296.43	\$ 97,296.43	\$ -	\$ 97,296.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	12/01/2024	161.2	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO	MCT-RVU-002-23-D	08/12/2023	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
CRUILLAS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JUAN JOSÉ DE LA GARZA ENTRE COAHUILA Y GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES, ZONA CENTRO, CRUILLAS, TAMAULIPAS.	\$ 117,488.57	\$ 117,084.11	\$ -	\$ 117,084.11	\$ 404.46	\$ 404.46	\$ 7.54	\$ 412.00	12/01/2024	193.98	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO	MCT-RVU-002-23-D	08/12/2023	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
GÓMEZ FARÍAS	RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (ACCESO PRINCIPAL) TRAMO 0+000 AL 0+022.58 ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD VALLES-CIUDAD VICTORIA, EN HÉROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS	\$ 52,447.50	\$ 52,447.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	184.91885	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	MGF RVUPE 2023 011 2	10 DE OCTUBRE DE 2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALANT, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
GÓMEZ FARÍAS	RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE SIN NOMBRE (ACCESO PRINCIPAL) TRAMO 0+000 AL 0+050, POBLADO EL AZTECA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS.	\$ 139,860.00	\$ 139,860.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	269.23077	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	MGF RVUPE 2023 011 3	9 DE NOVIEMBRE DE 2023	DIMARSA PLOMERÍA AZULEJOS, S.A. DE C.V	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
GÓMEZ FARÍAS	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO EN CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y FIN DE CALLE, TRAMO 0+000 AL 0+480, POBLADO LOMA ALTA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS.	\$ 29,970.60	\$ 29,970.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	71.43	M2	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO	MGF RVUPE 2023 011 3	9 DE NOVIEMBRE DE 2023	DIMARSA PLOMERÍA AZULEJOS, S.A. DE C.V	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
GÓMEZ FARÍAS	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y 20 DE OCTUBRE, TRAMO 0+000 AL 0+220, POBLADO LOMA ALTA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS.	\$ 14,983.20	\$ 14,983.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	35.71	M2	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO	MGF RVUPE 2023 011 3	9 DE NOVIEMBRE DE 2023	DIMARSA PLOMERÍA AZULEJOS, S.A. DE C.V	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
GÓMEZ FARÍAS	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y 20 DE OCTUBRE, TRAMO 0+000 AL 0+220, POBLADO LOMA ALTA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS.	\$ 14,983.20	\$ 14,983.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	35.71	M2	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO	MGF RVUPE 2023 011 3	9 DE NOVIEMBRE DE 2023	DIMARSA PLOMERÍA AZULEJOS, S.A. DE C.V	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
GÓMEZ FARÍAS	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y 20 DE OCTUBRE, TRAMO 0+000 AL 0+220, POBLADO LOMA ALTA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS.	\$ 14,983.20	\$ 14,983.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	35.71	M2	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO	MGF RVUPE 2023 011 3	9 DE NOVIEMBRE DE 2023	DIMARSA PLOMERÍA AZULEJOS, S.A. DE C.V	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
GÓMEZ FARÍAS	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y 20 DE OCTUBRE, TRAMO 0+000 AL 0+220, POBLADO LOMA ALTA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS.	\$ 14,983.20	\$ 14,983.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	35.71	M2	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO	MGF RVUPE 2023 011 3	9 DE NOVIEMBRE DE 2023	DIMARSA PLOMERÍA AZULEJOS, S.A. DE C.V	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
GÓMEZ FARÍAS	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y MANUEL GARCÍA GUTIERREZ, TRAMO 0+000 AL 0+400, POBLADO LOMA ALTA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS.	\$ 14,983.20	\$ 14,983.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	35.71	M2	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO	MGF RVUPE 2023 011 3	9 DE NOVIEMBRE DE 2023	DIMARSA PLOMERÍA AZULEJOS, S.A. DE C.V	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
GÓMEZ FARÍAS	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO EN CALLE 20 DE OCTUBRE ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y MANUEL GARCÍA GUTIERREZ, TRAMO 0+000 AL 0+400, POBLADO LOMA ALTA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS.	\$ 29,978.39	\$ 29,978.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	71.45	M2	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO	MGF RVUPE 2023 011 3	9 DE NOVIEMBRE DE 2023	DIMARSA PLOMERÍA AZULEJOS, S.A. DE C.V	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
GÓMEZ FARÍAS	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO EN EL ENTRONQUE DEL ACCESO AL POBLADO HÉROES DE CHAPULTEPEC Y LA CARRETERA CIUDAD VALLES- CIUDAD VICTORIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS.	\$ 19,980.00	\$ 19,980.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	50	M2	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO	MGF RVUPE 2023 011 3	9 DE NOVIEMBRE DE 2023	DIMARSA PLOMERÍA AZULEJOS, S.A. DE C.V	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
GONZÁLEZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE BLVD. MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA INDUSTRIAL DE GONZALEZ, TAMAULIPAS.	490,878.96	490,878.96	\$ -	490,878.96	-	-	-	-	-	343	M2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	MGT-DOP-AD-RVUPE-2022-001	21 DE DICIEMBRE DE 2022	GUIEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
GONZÁLEZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOCA-CALLE REFORMA CON CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA INDUSTRIAL DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS.	106,023.54	91,865.02	\$ -	91,865.02	14,158.52	-	-	-	-	52.47	M2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	MGT-DOP-AD-REPUVE-2023-002	14 DE JULIO DE 2023	JOSE DE JESUS REYNA BALBOA	100%	0%	OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

PROGRAMA:

RAMO GENERAL:

TIPO DE RECURSO:

EJECUTOR:

INFORME:

REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

FEDERAL

MUNICIPIOS

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS					REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES		
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)	TRIMESTRE REPORTADO
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE PROGRESO PONIENTE (PROMETEO) ENTRE CALLE EURO Y CALLE DOCTOR CARLOS CANSECO GONZALEZ, COLONIA RESERVAS TERRITORIALES, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	1,865,632.50	1,856,140.94	\$ -	1,856,140.94	9,491.56	-	-	-	-	2,910.45	M2	CARPETA ASFALTICA	LP-REC-REVEUPE-RG23-27/2023	27/12/2023	CONSTRUCTO RA Y URBANIZADO RA MURALLA	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SANTA MARIA (CUERPO PONIENTE) ENTRE CALLE SAN ARMANDO Y CALLE SAN HÉCTOR (CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+82.60), COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	1,971,624.59	1,961,407.59	\$ -	1,961,407.59	10,217.00	-	-	-	-	803.71	M2	REPAVIMENTACIÓ N HIDRÁULICA	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-11/2023	11/10/2023	DONACIANO PECINA CASTILLO	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SANTA MARIA (CUERPO ORIENTE) ENTRE CALLE SAN ARMANDO Y CALLE SAN JACINTO (CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+125.34), COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	2,346,552.91	2,334,790.45	\$ -	2,334,790.45	11,762.46	-	-	-	-	1,212.63	M2	REPAVIMENTACIÓ N HIDRÁULICA	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-12/2023	11/10/2023	TRANSPORTA DORA DE CALIZAS DE NUEVO	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ARTEAGA ENTRE CALLE LONDRES Y CALLE VIENA (CADENAMIENTO DEL 0+000.00 AL 0+194.50) , EN EL FRACCIONAMIENTO MACLOVIO HERRERA, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	4,182,245.13	4,174,740.07	\$ -	4,174,740.07	7,505.06	-	-	-	-	1,581.46	M2	REPAVIMENTACIÓ N HIDRÁULICA	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-13/2023	11/10/2023	CARLOS HUMBERTO VERDUZCO FRESNILLO	75%	43%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA AVE. JOSÉ DE ESCANDÓN ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE TAMAULIPAS, COLONIA GUERRERO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	511,437.67	508,897.82	\$ -	508,897.82	2,539.85	-	-	-	-	942.87	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-14/2023	11/10/2023	CONSTRUCTO RA Y URBANIZADO RA MURALLA	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE MERITO ENTRE CALLE VENCEDOR Y CALLE PRESTIGIO, COLONIA LOS OLIVOS, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	4,149,964.70	4,129,400.84	\$ -	4,129,400.84	20,563.86	-	-	-	-	1,843.12	M2	REPAVIMENTACIÓ N HIDRÁULICA	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-15/2023	11/10/2023	TRANSPORTA DORA DE CALIZAS DE NUEVO	100%	91	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA AV. ANZURES (CUERPO SUR) ENTRE CARRETERA AL AEROPUERTO Y LA CALLE ARKANSAS (CAD. 0+000 AL 0+243), EN LA COLONIA LOS FRESNOS EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	1,075,484.96	1,070,337.42	\$ -	1,070,337.42	5,147.54	-	-	-	-	2,292.75	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-16/2023	27/12/2023	CONSTRUCTO RA Y URBANIZADO RA MURALLA	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN PROLONGACIÓN LAGO DE CHAPALA (CUERPO NORTE), ENTRE AVE. SATÉLITE Y PROLONGACIÓN MONTERREY, COLONIA LOS ENCINOS EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	2,026,247.68	2,016,435.81	\$ -	2,016,435.81	9,811.87	-	-	-	-	3,784.35	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-17/2023	27/12/2023	CONSTRUCTO RA Y URBANIZADO RA MURALLA	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN PROLONGACIÓN MONTERREY (CUERPO NORPONIENTE) ENTRE CALLE ARRIAGA Y CALLE AMECAMECA (CAD. 0+000 AL 0+158.31), EN LA COLONIA LOS FRESNOS, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	639,522.36	636,508.48	\$ -	636,508.48	3,013.88	-	-	-	-	1,305.76	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-18/2023	27/12/2023	CONSTRUCTO RA Y URBANIZADO RA MURALLA	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE TAJÍN ENTRE CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE CHIAPAS, COLONIA PALMARES EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	3,592,601.29	3,574,931.50	\$ -	3,574,931.50	17,669.79	-	-	-	-	1,690.21	M2	REPAVIMENTACIÓ N HIDRÁULICA	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-19/2023	27/12/2023	FRANCISCO MUÑOZ GARCIA	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DÍA DEL TRABAJO (CUERPO NORTE) ENTRE AV. SAN HILARIO Y AV. SAN FABIÁN (CAD. 0+000 AL 0+081.98), COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	1,073,848.16	1,068,471.06	\$ -	1,068,471.06	5,377.10	-	-	-	-	548.35	M2	REPAVIMENTACIÓ N HIDRÁULICA	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-20/2023	27/12/2023	SERGIO CANTU GARCIA	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA SECTOR CENTRO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	866,392.40	862,187.11	\$ -	862,187.11	4,205.29	-	-	-	-	1,869.59	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-21/2023	27/12/2023	CONSTRUCTO RA Y URBANIZADO RA MURALLA	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ, COLONIA SECTOR CENTRO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	494,796.40	492,328.23	\$ -	492,328.23	2,468.17	-	-	-	-	1,048.24	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-22/2023	27/12/2023	CONSTRUCTO RA Y URBANIZADO RA MURALLA	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SAN ARMANDO (CUERPO NORTE) ENTRE CALLE SAN HILARIO Y CALLE SAN ARMANDO (CAD. 0+000 AL 0+070.66), COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	882,944.25	878,609.78	\$ -	878,609.78	4,334.47	-	-	-	-	445.84	M2	REPAVIMENTACIÓ N HIDRÁULICA	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-23/2023	27/12/2023	SERGIO CANTU GARCIA	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE MEXICALI ENTRE CALLE RÍO PÁNUCO Y CALLE RÍO PAPALOAPAN, COLONIA ÁLAMOS, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	5,529,624.21	5,501,888.69	\$ -	5,501,888.69	27,735.52	-	-	-	-	1,786.06	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	LP-PAV-REVEUPE-RG23-24/2023	27/12/2023	FRANCISCO MUÑOZ GARCIA	5%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELIA, COLONIA CAMPESTRE, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	3,206,623.80	3,190,651.87	\$ -	3,190,651.87	15,971.93	-	-	-	-	6,681.54	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-25/2023	27/12/2023	CONSTRUCTO RA Y URBANIZADO RA MURALLA	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE RÍO GUAYALEJO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ (CANDELA), COLONIAS ALAMOS Y MADERO, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	2,280,224.49	2,268,670.50	\$ -	2,268,670.50	11,553.99	-	-	-	-	4,886.39	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-26/2023	27/12/2023	CONSTRUCTO RA Y URBANIZADO RA MURALLA	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
NUEVO MORELOS	BACHEO ASFÁLTICO EN CARRETERA VECINAL CRUCERO DEL TORO - CONGR. STA. CRUZ DEL TORO, TRAMO 0.00 + 129.034	132,367.50	132,367.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	129.03	M2	BACHEO ASFÁLTICO	MNM-RM23/001/2023	06/03/2023	GRECIA REYES SALAZAR	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

PROGRAMA:

REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

RAMO GENERAL:

23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

TIPO DE RECURSO:

FEDERAL

EJECUTOR:

MUNICIPIOS

INFORME:

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS					REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES		
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)	TRIMESTRE REPORTADO
NUEVO MORELOS	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO 0+000 AL 0+080.00, EN NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	596,902.50	596,902.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	571.13	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	TT/MNM-RM23/003/20	14/12/2023	INSTALACIONES Y OBRAS QC	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
OCAMPO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ. CADENAMIENTO 0+000, 0+033.07	302,197.50	\$ 302,197.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	297.64	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MOT-REPUVE2023/022901	03-oct-23	PATRICIA ISABEL GALLARDO MARTINEZ	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
OCAMPO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ. CADENAMIENTO 0+033.07 AL 0+082.54	452,047.50	\$ 452,047.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	445.23	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MOT-REPUVE2023/022901	03-oct-23	PATRICIA ISABEL GALLARDO MARTINEZ	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	REHABILITACION DE PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO INCLUYENDO DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE DEL BORDO EN LA COLONIA AQUILES SERDAN I, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 16,096,387.50	\$ 16,096,387.50	\$ -	\$ 16,096,387.50	\$ -	\$ -	\$ 264,582.70	\$ 264,582.70	15/12/2024	5645.24 1032.00 891.55	M2 M2 ML	CONCRETO HIDRÁULICO *PAVIMENTO ASFÁLTICO *CONCRETO REFORZADO DE 30" DE ESPESOR	SOP-REY-REPUVE-135-2022-LP	29/12/2022	TRELO CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LICENCIADOS ENTRE CALLE PEDRO VILLAR Y CALLE SONIA MARTINEZ DE VILLARREAL, COLONIA LOMAS DEL VILLAR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 3,538,729.17	\$ 3,538,729.17	\$ -	\$ 3,538,729.17	\$ -	\$ -	\$ 58,163.20	\$ 58,163.20	15/12/2024	1517.04	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	SOP-REY-REPUVE-047-2023-LP	14/06/2023	Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	100%	90%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PARQUE DE ALCALA ENTRE CORDILLERA DE MARIANICA Y CALLE CORDILLERA DE ALCALA FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 4,047,998.25	\$ 4,047,998.25	\$ -	\$ 4,047,998.25	\$ -	\$ -	\$ 66,533.64	\$ 66,533.64	15/12/2024	2400.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	SOP-REY-REPUVE-065-2023-LP	04/07/2023	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	100%	75%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE CALLES BALCON DE LOS PINOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 4,303,045.38	\$ 4,303,045.38	\$ -	\$ 4,303,045.38	\$ -	\$ -	\$ 70,725.64	\$ 70,725.64	15/12/2024	1836.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	SOP-REY-REPUVE-073-2023-LP	28/07/2023	María Loremi Espericueta Amarillas en Conjunto con Construcciones	100%	50%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE BOSQUES DE LOS ALPES ENTRE CALLE CORDILLERA DE MARIANICA Y CALLE CORDILLERA EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 1,806,875.43	\$ 1,806,875.43	\$ -	\$ 1,806,875.43	\$ -	\$ -	\$ 29,698.14	\$ 29,698.14	15/12/2024	559.43	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	SOP-REY-REPUVE-074-2023-LP	28/07/2023	Gabriel Cruz Hernandez	100%	45%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CORDILLERA DE MARIANICA ENTRE CALLES CORDILLERA DE LOS ANDES Y CALLE BOSQUES DE LOS ALPES EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,996,784.32	\$ 2,996,784.32	\$ -	\$ 2,996,784.32	\$ -	\$ -	\$ 49,255.70	\$ 49,255.70	15/12/2024	853.51	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	SOP-REY-REPUVE-075-2023-LP	28/07/2023	Gabriel Cruz Hernandez	100%	45%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CORDILLERA ENTRE CALLES CORDILLERA DE LOS ANDES Y CALLE BOSQUES DE LOS ALPES EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,339,172.25	\$ 2,339,172.25	\$ -	\$ 2,339,172.25	\$ -	\$ -	\$ 38,447.06	\$ 38,447.06	15/12/2024	898.22	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	SOP-REY-REPUVE-076-2023-LP	28/07/2023	JAZC Constructora, S.A. de C.V.	100%	70%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DIAMANTE 2 ENTRE BLVD. LA JOYA Y PROL. LATON, COLONIA VILLA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,942,995.84	\$ 2,942,995.84	\$ -	\$ 2,942,995.84	\$ -	\$ -	\$ 48,371.62	\$ 48,371.62	15/12/2024	1240.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	SOP-REY-REPUVE-077-2023-LP	28/07/2023	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L de C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA CENTRO DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 4,991,888.96	\$ 4,991,888.96	\$ -	\$ 4,991,888.96	\$ -	\$ -	\$ 82,047.60	\$ 82,047.60	15/12/2024	3000.00	M2	REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-063-2023-LP	04/07/2023	Grupo Empresarial Noreste, S.A. de C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA NORTE DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 4,991,888.96	\$ 4,991,888.96	\$ -	\$ 4,991,888.96	\$ -	\$ -	\$ 82,047.60	\$ 82,047.60	15/12/2024	3000.00	M2	REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-064-2023-LP	04/07/2023	Grupo Empresarial Noreste, S.A. de C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA SUR DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 4,991,667.78	\$ 4,991,667.78	\$ -	\$ 4,991,667.78	\$ -	\$ -	\$ 82,043.96	\$ 82,043.96	15/12/2024	3000.00	M2	REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-066-2023-LP	18/07/2023	Grupo Empresarial Noreste, S.A. de C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA PONIENTE DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 4,991,667.78	\$ 4,991,667.78	\$ -	\$ 4,991,667.78	\$ -	\$ -	\$ 82,043.96	\$ 82,043.96	15/12/2024	3000.00	M2	REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-067-2023-LP	18/07/2023	Grupo Empresarial Noreste, S.A. de C.V.	100%	98%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MINAS UNO ENTRE BLVD. LA JOYA Y CALLE PROL. LATON, COLONIA VILLA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 4,248,183.63	\$ 4,248,183.63	\$ -	\$ 4,248,183.63	\$ -	\$ -	\$ 69,823.92	\$ 69,823.92	15/12/2024	1910.79	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	SOP-REY-REPUVE-048-2023-LP	19/06/2023	B&G Constructores, S.A. de C.V.	100%	70%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

 PROGRAMA: RAMO GENERAL: TIPO DE RECURSO: EJECUTOR: INFORME: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. FEDERAL MUNICIPIOS SEGUIMIENTO TRIMESTRAL																			
MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS					REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES		
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)	TRIMESTRE REPORTADO
REYNOSA	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ENRIQUE CANSECO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, COLONIA PEDRO J. MENDEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 3,589,851.49	\$ 3,589,851.49	\$ -	\$ 3,589,851.49	\$ -	\$ -	\$ 59,003.46	\$ 59,003.46	15/12/2024	1825.78	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	SOP-REY-REPUVE-078-2023-LP	28/07/2023	Construccione s Hurova, S.A. de C.V.	100%	85%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE ENRIQUE CANSECO Y FIN DE CALLE , COLONIA PEDRO J. MENDEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 3,128,770.70	\$ 3,128,770.70	\$ -	\$ 3,128,770.70	\$ -	\$ -	\$ 51,425.05	\$ 51,425.05	15/12/2024	1255.54	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	SOP-REY-REPUVE-049-2023-LP	14/07/2023	JF Konstruyendo, S.A. de C.V.	100%	85%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRIV. BERNARDO SEGURA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE JALISCO, COLONIA LAMPACITOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 3,655,514.98	\$ 3,655,514.98	\$ -	\$ 3,655,514.98	\$ -	\$ -	\$ 60,082.71	\$ 60,082.71	15/12/2024	1559.37	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	SOP-REY-REPUVE-050-2023-LP	14/07/2023	Constructora Talleres y Arrendamient o, S.A. de C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE HÉROES DE LA REFORMA Y CALLE SANTA RITA EN LA COLONIA OASIS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 5,725,112.53	\$ 5,510,368.81	\$ -	\$ 5,510,368.81	\$ 214,743.72	\$ 214,743.72	\$ 94,099.00	\$ 308,842.72	15/12/2024	1780.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-125-2023-LP	17/11/2023	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	100%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CONTORNO AL LAGUITO ENTRE CALLE MONTES DEL DREN Y CALLE SAUZALES, COLONIA AMPLIACION PRESA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,512,984.50	\$ 2,508,900.99	\$ -	\$ 2,508,900.99	\$ 4,083.51	\$ -	\$ 11,476.63	\$ 11,476.63	-	1170.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-106-2023-LP	13/10/2023	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V.	40%	30%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE TELÉMACO ENTRE PROL. RIO PURIFICACIÓN Y CALLE AGUILES, COLONIA JACINTO LÓPEZ III DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,284,750.00	\$ 2,281,898.29	\$ -	\$ 2,281,898.29	\$ 2,851.71	\$ -	\$ 10,434.30	\$ 10,434.30	-	1202.50	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-107-2023-LP	13/10/2023	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V.	32%	30%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE TERCERA ENTRE CALLE CIUDAD MANTE Y ERNESTO ZEDILLO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSHO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,403,625.50	\$ 1,402,131.27	\$ -	\$ 1,402,131.27	\$ 1,494.23	\$ -	\$ 6,410.26	\$ 6,410.26	-	861.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-108-2023-LP	13/10/2023	DHI Q S.A. DE C.V.	13%	33%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LOS LAMENTOS ENTRE CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE LUCHA SOCIAL COLONIA 1° DE MAYO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,930,500.00	\$ 1,402,215.80	\$ -	\$ 1,402,215.80	\$ 528,284.20	\$ -	\$ 8,816.46	\$ 8,816.46	-	975.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-109-2023-LP	13/10/2023	CONSTRUCCIO NES FERDOL S.A. DE C.V.	25%	30%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. TAMAULIPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE SAN FERNANDO EN LA COLONIA NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,163,835.00	\$ 1,137,785.86	\$ -	\$ 1,137,785.86	\$ 26,049.14	\$ -	\$ 5,315.16	\$ 5,315.16	-	560.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-113-2023-LP	24/10/2023	Luis Enrique Ledezma Centeno	90%	86%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANTE Y CALLE MARGON EN LA COLONIA NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,101,897.00	\$ 1,100,606.57	\$ -	\$ 1,100,606.57	\$ 1,290.43	\$ -	\$ 5,032.29	\$ 5,032.29	-	530.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-110-2023-LP	13/10/2023	DHI Q S.A. DE C.V.	11%	30%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y LATERAL DEL DREN EL MURILLO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 1,780,218.00	\$ 1,771,981.63	\$ -	\$ 1,771,981.63	\$ 8,236.37	\$ -	\$ 8,130.13	\$ 8,130.13	-	800.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-111-2023-LP	13/10/2023	CONSTRUCTU RA REAL DE COVADONGA S.A. DE C.V.	33%	30%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE PARAISO ENTRE CALLE PARAJITOS Y CALLE CIPRÉS EN LA COLONIA EL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 4,230,765.00	\$ 4,226,105.14	\$ -	\$ 4,226,105.14	\$ 4,659.86	\$ -	\$ 19,321.62	\$ 19,321.62	-	1792.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-140-2023-LP	20/10/2023	Constructora Talleres y Arrendamient o, S.A. de C.V.	25%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE PICO BROAD ENTRE AV. ALCALA Y CALLE ALAMOS EN LA COLONIA BALCONES DE ALCALA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 12,488,585.18	\$ 12,439,068.46	\$ -	\$ 12,439,068.46	\$ 49,516.72	\$ -	\$ 57,034.52	\$ 57,034.52	-	5250.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-138-2023-LP	20/10/2023	Terracerias y Urbanismo Revi, S.A. de C.V.	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE MARAVILLAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (AVENIDA SAN ANGEL) Y CALLE PALMAS COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,723,687.32	\$ 2,715,687.18	\$ -	\$ 2,715,687.18	\$ 8,000.14	\$ -	\$ 12,438.89	\$ 12,438.89	-	1298.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-139-2023-LP	20/10/2023	RT Hogares, S.A. de C.V.	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE PUERTO ANGEL Y PUERTO ESCONDIDO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,684,456.59	\$ 2,662,004.38	\$ -	\$ 2,662,004.38	\$ 22,452.21	\$ -	\$ 12,259.73	\$ 12,259.73	-	1260.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-127-2023-LP	20/10/2023	Construccione s y Electrificacion es Buena Vista, S.A. de C.V.	9%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE 3 ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE SAUCE EN LA COLONIA ERNESTO ZEDILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,075,886.57	\$ 3,045,058.63	\$ -	\$ 3,045,058.63	\$ 30,827.94	\$ -	\$ 14,047.36	\$ 14,047.36	-	1392.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-128-2023-LP	20/10/2023	ABC Nuclear Products, S.A. de C.V.	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LUCHA SOCIAL Y CALLE DE LA SOLIDARIDAD COLONIA 1 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,230,766.00	\$ 3,226,416.05	\$ -	\$ 3,226,416.05	\$ 4,349.95	\$ -	\$ 14,754.69	\$ 14,754.69	-	1960.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-129-2023-LP	20/10/2023	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

Tamaulipas

Gobierno del Estado

Secretaría

de Finanzas

PROGRAMA:

RAMO GENERAL:

TIPO DE RECURSO:

EJECUTOR:

INFORME:

REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

FEDERAL

MUNICIPIOS

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS					REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES		
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)	TRIMESTRE REPORTADO
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE SOL DE MAYO Y RODOLFO GARZA CANTÚ COLONIA LONGORIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,217,780.00	\$ 2,214,932.55	\$ -	\$ 2,214,932.55	\$ 2,847.45	\$ -	\$ 10,128.45	\$ 10,128.45	-	1200.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-130-2023-LP	20/10/2023	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE INDIOS VERDES ENTRE DURAZNOS Y LEYES DE REFORMA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 4,625,449.92	\$ 4,604,876.56	\$ -	\$ 4,604,876.56	\$ 20,573.36	\$ -	\$ 21,124.11	\$ 21,124.11	-	2544.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-131-2023-LP	20/10/2023	Integra-Riosa, S.A. de C.V.	1%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE LOMA CLARA ENTRE CALLE LOMA LINDA Y BLVD. LOMA BLANCA EN LA COLONIA LOMA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,195,911.89	\$ 2,189,579.59	\$ -	\$ 2,189,579.59	\$ 6,332.30	\$ -	\$ 10,028.58	\$ 10,028.58	-	1274.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-132-2023-LP	20/10/2023	Constructora Davila Juarez, S.A. de C.V.	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE RÍO GUADALQUIVIR ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE RÍO PESQUERIA, COLONIA LAS FUENTES SECCION LOMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,029,303.89	\$ 3,021,268.14	\$ -	\$ 3,021,268.14	\$ 8,035.75	\$ -	\$ 13,834.62	\$ 13,834.62	-	1800.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	SOP-REY-REPUVE-144-2023-LP	29/12/2023	Abastecedora Energo, S.A. de C.V.	8%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE EL DIVISADERO ENTRE CALLE ROCALLOSA Y CALLE EVEREST EN LA COLONIA LA CIMA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,660,815.52	\$ 2,648,157.69	\$ -	\$ 2,648,157.69	\$ 12,657.83	\$ -	\$ 12,151.76	\$ 12,151.76	-	1890.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-133-2023-LP	20/10/2023	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE SAN PABLO DE CALLE REVOLUCION A FIN DE CALLE EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN MARCOS II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,557,440.00	\$ 2,544,018.05	\$ -	\$ 2,544,018.05	\$ 13,421.95	\$ -	\$ 11,679.65	\$ 11,679.65	-	1600.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	SOP-REY-REPUVE-134-2023-LP	20/10/2023	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE CENTAURO DEL NORTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO COL. FRANCISCO SARABIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,912,835.25	\$ 1,909,933.93	\$ -	\$ 1,909,933.93	\$ 2,901.32	\$ -	\$ 8,735.79	\$ 8,735.79	-	1035.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-135-2023-LP	20/10/2023	Luis Enrique Ledezma Centeno	1%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE JOEL OLVERA ENTRE LIC. AMELIA VITALES E ING. ARNOLDO GONZALEZ ELIZONDO COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,999,997.00	\$ 2,996,008.08	\$ -	\$ 2,996,008.08	\$ 3,988.92	\$ -	\$ 13,700.78	\$ 13,700.78	-	1820.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-136-2023-LP	20/10/2023	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	1%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL CALLEJON 4 ENTRE ALVARO OBREGON Y CALLE TEPIC, COLONIA AMPLIACION RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,624,009.86	\$ 1,618,519.57	\$ -	\$ 1,618,519.57	\$ 5,490.29	\$ -	\$ 7,416.74	\$ 7,416.74	-	861.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-137-2023-LP	20/10/2023	Alenjandro Leon Ortiz Fresnillo	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
RÍO BRAVO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUERPO ORIENTE DE CALLE JALAPA ENTRE CALLE CUARTA Y SEPTIMA DE LA COL INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS	2,622,375.00	\$ 2,622,375.00	\$ -	\$ 2,621,808.14	\$ 566.86	\$ 566.86	\$ 13,311.14	\$ 13,878.00	07/03/2023	1498.50	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	REG-VEH-US-P-E/2022/33001	19/12/2023	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MATVER, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
RÍO BRAVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE TEXCOCO DEL FRACCIONAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS	5,085,909.00	\$ 4,381,940.12	\$ -	\$ 4,381,914.72	\$ 703,994.28	\$ -	\$ 98,834.00	\$ 98,834.00	07/09/202	2078.86	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	REG-VEH-US-P-E/2022/33002	24/04/2023	CARLOS JAVIER HERNANDEZ	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
RÍO BRAVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE COLEGIO MILITAR DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS	6,797,196.00	\$ 7,656,720.20	\$ -	\$ 7,656,720.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	4136.55	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	REG-VEH-US-P-E/2022/33003	24/04/2023	HUAMSA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
RÍO BRAVO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUERPO ORIENTE DE CALLE JALAPA ENTRE CALLE SEPTIMA Y AV. LAS TORRES DE LA COL. INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS	2,762,235.00	\$ 2,750,853.84	\$ -	\$ 2,750,403.10	\$ 11,831.90	\$ 11,832.00	\$ 32,533.00	\$ 44,365.00	09/01/2024	1381.04	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	OP-RB-REPUVE/33001/2023	28/09/2023	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ACOSTA	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
RÍO BRAVO	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO CON AVENIDA MIGUEL ALEMÁN (ROTONDA) DEL FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO 3 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS	1,373,625.00	\$ 1,363,697.80	\$ -	\$ 1,363,214.51	\$ 10,410.49	\$ 10,410.00	\$ -	\$ 10,410.00	-	1526.25	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	OP-RB-REPUVE/2023/33002	06/10/2023	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MATVER, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
RÍO BRAVO	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE COAHUILA SUR ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE OAXACA DEL FRACCIONAMIENTO RÍO BRAVO 3 DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS	9,820,170.00	\$ 9,818,587.58	\$ -	\$ 9,818,587.58	\$ 1,582.42	\$ -	\$ -	\$ -	-	10911.30	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	OP-RB-REPUVE/2023/33003	18/12/2023	ADELAIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10%	30%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SAN FERNANDO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CALLE JUAN B. TIJERINA Y CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN, ZONA CENTRO, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 148,621.23	\$ 148,621.23	\$ -	\$ 148,621.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	12/01/2023	513.00	M2	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-001-22-D	14/12/2022	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO	100%	100%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023
SAN FERNANDO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE MIQUIHUANA Y NUEVO LAREDO, COL. TAMAULIPAS, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 263,466.27	.	\$ -	\$ -	\$ 263,466.27	\$ 263,466.27	\$ 75.00	\$ 263,541.27	12/01/2023	736.00	M2	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	--	--	--	0%	0%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023
SAN FERNANDO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE MATIAS SAN CANALES Y ADOLFO RUIZ CORTINES, COL. LOMA ALTA EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 1,188,810.00	\$ 1,184,203.96	\$ -	\$ 1,184,203.96	\$ 4,606.04	\$ 4,606.04	\$ 2,512.00	\$ 7,118.04	19/05/2023	1020.15	M2	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-001-23-I	03/04/2023	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023

PROGRAMA:

RAMO GENERAL:

TIPO DE RECURSO:

EJECUTOR:

INFORME:

REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

FEDERAL

MUNICIPIOS

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS					REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES		
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)	TRIMESTRE REPORTADO
SAN FERNANDO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GÓMEZ FARIAS ENTRE ABASOLO Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. BELLA VISTA SUR, EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 1,395,925.81	\$ 1,395,122.51	\$ -	\$ 1,395,122.51	\$ 803.30	\$ 803.30	\$ -	\$ 803.30	19/05/2023	961.7	M2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-001-23-I	03/04/2023	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023
SAN FERNANDO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE GÓMEZ FARIAS Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. BELLA VISTA SUR, EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 1,307,398.45	\$ 1,306,641.17	\$ -	\$ 1,306,641.17	\$ 757.28	\$ 757.28	\$ -	\$ 757.28	19/05/2023	1089.55	M2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-002-23-I	03/04/2023	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023
SAN FERNANDO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE PADRE MIER Y NIÑOS HÉROES, COL. BELLA VISTA NORTE EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 1,579,091.78	\$ 1,576,756.47	\$ -	\$ 1,576,756.47	\$ 2,335.31	\$ 2,335.31	\$ -	\$ 2,335.31	19/05/2032	551.1	M2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-002-23-I	03/04/2023	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023
SAN FERNANDO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE, ZONA CENTRO, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 239,792.19	\$ 239,357.72	\$ -	\$ 239,357.72	\$ 434.47	\$ 434.47	\$ -	\$ 434.47	19/05/2023	650.36	M2	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-002-23-I	03/04/2023	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023
SAN FERNANDO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE, ZONA CENTRO, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 282,981.77	\$ 282,469.04	\$ -	\$ 282,469.04	\$ 512.73	\$ 512.73	\$ -	\$ 512.73	19/05/2023	1725	M2	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-002-23-I	03/04/2023	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023
SAN FERNANDO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE IGNACIO ALLENDE Y NICOLÁS BRAVO, ZONA CENTRO, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 178,626.89	\$ 178,068.54	\$ -	\$ 178,068.54	\$ 558.35	\$ 558.35	\$ -	\$ 558.35	17/01/2024	523.83	M2	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-003-23-I	18/09/2023	CONSTRUCCIO NES QUVAL, S.A. DE C.V.	100%	100%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023
SAN FERNANDO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ZONA CENTRO, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 157,422.26	\$ 156,930.17	\$ -	\$ 156,930.17	\$ 492.09	\$ 492.09	\$ -	\$ 492.09	17/01/2024	461.25	M2	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-003-23-I	18/09/2023	CONSTRUCCIO NES QUVAL, S.A. DE C.V.	100%	100%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023
SAN FERNANDO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PADRE MIER ENTRE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y PORFIRIO DIAZ, ZONA CENTRO, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 421,648.27	\$ 420,474.21	\$ -	\$ 420,474.21	\$ 1,174.06	\$ 1,174.06	\$ -	\$ 1,174.06	17/01/2024	379.08	M2	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-003-23-I	18/09/2023	CONSTRUCCIO NES QUVAL, S.A. DE C.V.	100%	100%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023
SAN FERNANDO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DEL ROSAL ENTRE AZUCENA Y CARRETERA A CDAD VICTORIA, COL. PASO REAL, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 888,155.08	\$ 883,603.89	\$ -	\$ 883,603.89	\$ 4,551.19	\$ 4,551.19	\$ -	\$ 4,551.19	17/01/2024	1343.2	M2	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-003-23-I	18/09/2023	CONSTRUCCIO NES QUVAL, S.A. DE C.V.	100%	100%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023
SAN FERNANDO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE NIÑOS HÉROES, ZONA CENTRO, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 554,438.66	\$ 554,206.16	\$ -	\$ 554,206.16	\$ 232.50				-	1240.14	M2	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-004-23-I	13/12/2023	CONSTRUCCIO NES QUVAL, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SAN FERNANDO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE MATÍAS SERVANDO CANALES Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, ZONA CENTRO, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 960,967.38	\$ 960,559.87	\$ -	\$ 960,559.87	\$ 407.51				-	911.07	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-004-23-I	13/12/2023	CONSTRUCCIO NES QUVAL, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SAN FERNANDO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ, COL. LAS MALVINAS, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 967,221.89	\$ 966,820.63	\$ -	\$ 966,820.63	\$ 401.26				-	917.01	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-004-23-I	13/12/2023	CONSTRUCCIO NES QUVAL, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SAN FERNANDO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE CALLE MATÍAS SERVANDO CANALES Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, ZONA CENTRO, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 998,887.07	\$ 998,460.55	\$ -	\$ 998,460.55	\$ 426.52				-	831.60	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-004-23-I	13/12/2023	CONSTRUCCIO NES QUVAL, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE JAIME NUNÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.	\$ 68,179.93	\$ 68,179.93	\$ -	\$ 68,179.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	28.00	M2	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA	DOPM-REGV-001	22/03/2023	IENTOS GENER	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.	\$ 49,206.21	\$ 49,206.21	\$ -	\$ 49,206.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	20.00	M2	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA	DOPM-REGV-001	22/03/2023	IENTOS GENER	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE PORFIRIO SALAZAR Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.	\$ 30,232.50	\$ 30,232.50	\$ -	\$ 30,232.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	12.00	M2	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA	DOPM-REGV-001	22/03/2023	IENTOS GENER	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE HERMANOS GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.	\$ 61,064.78	\$ 61,064.78	\$ -	\$ 61,064.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	25.00	M2	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA	DOPM-REGV-001	22/03/2023	IENTOS GENER	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DIAZ MIRON ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MANUEL ACUÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.	\$ 108,499.07	\$ 108,499.07	\$ -	\$ 108,499.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	45.00	M2	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA	DOPM-REGV-001	22/03/2023	IENTOS GENER	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

PROGRAMA:

RAMO GENERAL:

TIPO DE RECURSO:

EJECUTOR:

INFORME:

REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

FEDERAL

MUNICIPIOS

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS					REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES		
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)	TRIMESTRE REPORTADO
SOTO LA MARINA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO CON MODULO DE RUPTURA MR-42 KG/CM2, EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLFRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE JAIME NUNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS.	\$ 1,506,492.00	\$ 1,506,492.00	\$ -	\$ 1,506,492.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	679.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	DOPM-REGV-002	25/03/2023	IENTOS GENER	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.	\$ 319,180.50	\$ 319,180.50	\$ -	\$ 319,180.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	130.00	M2	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA	DOPM-REGV-001	22/03/2023	IENTOS GENER	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO AL POBLADO TAMPQUITO (KM 155+796 AL KM 156+561), SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.	\$ 236,763.00	\$ 236,763.00	\$ -	\$ 236,763.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	246.00	M2	BACHEO ASFÁLTICO	DOPM-REGV-005	27/10/2023	R&CAS, S.A DE C	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE FELIPE DE LA GARZA Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO	\$ 26,307.00	\$ 26,307.00	\$ -	\$ 26,307.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	25.00	M2	BACHEO ASFÁLTICO	DOPM-REGV-005	27/10/2023	R&CAS, S.A DE C	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE DÍAZ MIRÓN Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	\$ 26,307.00	\$ 26,307.00	\$ -	\$ 26,307.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	19.00	M2	BACHEO ASFÁLTICO	DOPM-REGV-005	27/10/2023	R&CAS, S.A DE C	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE ALVARO OBREGÓN Y AMADO NERVO	\$ 26,307.00	\$ 26,307.00	\$ -	\$ 26,307.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	22.00	M2	BACHEO ASFÁLTICO	DOPM-REGV-005	27/10/2023	R&CAS, S.A DE C	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MANUEL ACUÑA Y BENITO JUÁREZ	\$ 26,307.00	\$ 26,307.00	\$ -	\$ 26,307.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	24.00	M2	BACHEO ASFÁLTICO	DOPM-REGV-005	27/10/2023	R&CAS, S.A DE C	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE FELIPE DE LA GARZA Y FRANCISCO JAVIER MINA	\$ 26,307.00	\$ 26,307.00	\$ -	\$ 26,307.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	15.00	M2	BACHEO ASFÁLTICO	DOPM-REGV-005	27/10/2023	R&CAS, S.A DE C	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE FERNADO MONTES DE OCA Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO	\$ 26,307.00	\$ 26,307.00	\$ -	\$ 26,307.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	18.00	M2	BACHEO ASFÁLTICO	DOPM-REGV-005	27/10/2023	R&CAS, S.A DE C	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
SOTO LA MARINA	REHABILITACIÓN ASFÁLTICA DE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO (PABLO L. SIDAR), CADENAMIENTO DEL KM 140+700 AL KM 140+840 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.	\$ 1,146,352.52	\$ 1,146,352.52	\$ -	\$ 1,146,352.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	1050.00	M2	REHABILITACIÓN ASFÁLTICA	DOPM-REGV-004	26/11/2023	COVIC, S.A. DE C	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIVERA TANCOL, ENTRE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y REVOLUCIÓN, COL. TANCOL, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (DE 0+000 A 0+084.68)	\$ 1,535,962.50	\$ 1,481,755.29	\$ -	1,481,750.99	\$ 54,211.51	\$ 54,211.51	\$ 73.49	\$ 54,285.00	30/04/2023	604.62	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-SOP-036/2022	19/12/2022	SYP MIRAMAR S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GRAN BRETAÑA ENTRE COLOMBIA Y ETIOPIA DE LA COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	\$ 3,252,755.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,252,755.44	\$ -	\$ -	\$ -	-	1778.00	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MALASIA ENTRE JAPON Y MANUEL PALAFOX DE LA COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	\$ 1,193,343.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,193,343.46	\$ -	\$ -	\$ -	-	603.00	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL ACEVES MEJIA ENTRE ESTRIBO Y AV. A DE LA COLONIA DEL CHARRO	\$ 825,174.00	\$ 822,867.08	\$ -	\$ 822,867.08	\$ 2,306.92	\$ -	\$ -	\$ -	-	438.26	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-SOP-035/2023	01/12/2023	G SOS S. DE R.L. DE C.V.	0%	50%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESPAÑA ENTRE INDIA Y JAPÓN (DEL 0+000 AL 0+036.65) DE LA COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	\$ 713,286.00	\$ 712,834.89	\$ -	\$ 712,834.89	\$ 451.11	\$ -	\$ -	\$ -	-	356.95	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-SOP-039/2023	13/12/2023	PARRA-MÉXICO COMPAÑÍA CONSTRUCTO RA S.A. DE C.V.	0%	50%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA PIPILA ENTRE PRIMERA AVENIDA Y FIN DE CALLE DE LA COL. NUEVO PROGRESO.	\$ 1,608,390.00	\$ 1,607,445.70	\$ -	\$ 1,607,445.70	\$ 944.30	\$ -	\$ -	\$ -	-	565.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-SOP-038/2023	12/12/2023	PREALTAMIRA S.A. DE C.V.	0%	50%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE GENERAL ALVARO OBREGON Y FIN DE CALLE DE LA COL. NUEVO PROGRESO.	\$ 1,688,310.00	\$ 1,670,302.14	\$ -	\$ 1,670,302.14	\$ 18,007.86	\$ -	\$ -	\$ -	-	648.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-SOP-037/2023	12/12/2023	PROCESOS Y CONSTRUCCIO NES GLOBAL S.A. DE C.V.	0%	50%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN ENTRE NICOLÁS BRAVO Y FIN DE CALLE DE LA COL. NUEVO PROGRESO.	\$ 1,408,590.00	\$ 1,392,832.26	\$ -	\$ 1,392,832.26	\$ 15,757.74	\$ -	\$ -	\$ -	-	528.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-SOP-037/2023	12/12/2023	PROCESOS Y CONSTRUCCIO NES GLOBAL S.A. DE C.V.	0%	50%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

PROGRAMA:REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

RAMO GENERAL:23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

TIPO DE RECURSO:FEDERAL

EJECUTOR:MUNICIPIOS

INFORME:SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS					REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES		
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)	TRIMESTRE REPORTADO
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (7) ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0 + 595.38 HACIA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COL. MORELOS	\$ 2,663,416.65	\$ 2,659,970.41	\$ -	\$ 2,659,963.53	\$ 3,453.12	3,453.12	9,313.35	12,766.47	06-ene-23	5062.69	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-22539-6140-000108	17/12/2022	JULIO CESAR MARTINEZ ARNELAS	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE NUEVO LEON, ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (18) A CALLE MIER Y TERAN (19). TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 086.50 HACIA CALLE MIER Y TERAN (19) COL. PEDRO JOSE MENDEZ	\$ 1,111,836.78	\$ 1,110,939.44	\$ -	\$ 1,110,939.44	\$ 897.34	897.34	3,888.21	4,785.55	06-ene-23	1211.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	12354-22539-6140-000106	17/12/2022	PREMEZCLAD OS LA JOYA, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MANUEL DOBLADO, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE (20) A CALLE FERMIN LEGORRETA (21), TRAMO: DEL CADENAMIENTO) 0 + 000 AL 0 + 092.00 HACIA CALLE FERMIN LEGORRETA, ZONA CENTRO	\$ 390,572.66	\$ 389,473.94	\$ -	\$ 389,473.94	\$ 1,098.72	1,098.71	1,366.48	2,465.19	06-ene-23	782.00	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-22539-6140-000107	17/12/2022	CONSTRUCCIO NES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE EMILIANO P. NAFARRETE (14), ENTRE CALLE CAMPECHE Y AV. MICHOACAN, (TRAMO DE CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065.00) FRACC. VALLE DE AGUAYO	\$ 322,125.58	\$ 327,891.70	\$ -	\$ 387,273.55	\$ -	\$ -	12,651.54	12,651.54	18-oct-23	792.71	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-22540-6140-000114	23/05/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAURO AGUIRRE (11) UBICADA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE ALDAMA (CAD. 0+000 AL 0+266.17) COL. MORELOS	\$ 1,268,602.75	\$ 1,192,018.18	\$ -	\$ 1,220,469.30	\$ -	\$ -	49,824.60	49,824.60	18-oct-23	2601.39	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-22540-6140-000114	23/05/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO DE LA CALLE GASPAR DE LA GARZA (13) ENTRE OLIVIA RAMIREZ Y ALBERTO CARRERA TORRES DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0 + 571.44 COL. MORELOS	\$ 2,267,288.36	\$ 2,566,842.61	\$ -	\$ 2,565,910.94	\$ -	\$ -	89,048.16	89,048.16	18-oct-23	4888.40	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-22540-6140-000113	23/05/2023	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MANUEL GONZALEZ (15) ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO: DEL CADENAMIENTO) 0 + 000 AL 0 + 169.80, ZONA CENTRO	\$ 468,959.02	\$ 517,411.06	\$ -	\$ 520,861.00	\$ -	\$ -	18,418.45	18,418.45	18-oct-23	1016.89	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-22540-6140-000113	23/05/2023	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE COAHUILA. TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 076.20 COL. PERIODISTA	\$ 426,330.57	\$ 477,117.42	\$ -	\$ 388,874.32	\$ 20,441.73	\$ 20,441.73	16,744.21	37,185.94	18-oct-23	829.74	M2	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	12354-22540-6140-000114	23/05/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE NUEVO LEON, ENTRE CALLE MIER Y TERAN (19) Y CALLE FERMIN LEGORRETA (21) Y 10 MTS DE BOCACALLE 20 DE NOVIEMBRE HACIA CALLE COAHUILA. TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL	\$ 3,307,157.73	\$ 2,955,936.87	\$ -	\$ 2,859,194.70	\$ 97,438.47	\$ 97,438.47	129,889.22	227,327.69	18-oct-23	2995.73	M2	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	12354-22540-6140-000113	23/05/2023	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VIOLETA, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO. TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 188.90 COL. HEROES NACOZARI	\$ 4,226,235.66	\$ 4,204,805.91	\$ -	\$ 4,195,833.52	\$ 30,402.14	\$ 30,402.14	165,986.17	196,388.31	18-oct-23	2638.51	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	12354-22540-6140-000115	26/05/2023	JORCY CONSTRUCTO RA, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PENSAMIENTO (26) ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MA. MORELOS TRAMO DEL CADENAMIENT 0 + 000 AL 0 + 077.50 COL. HEROE DE NACOZARI	\$ 1,704,706.50	\$ 1,723,128.48	\$ -	\$ 1,611,501.28	\$ 93,205.22	\$ 93,205.22	66,952.65	160,157.87	18-oct-23	1007.24	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	12354-22540-6140-000115	26/05/2023	JORCY CONSTRUCTO RA, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANTE (MUTUALISMO) ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO DE CADENAMIENTO 0+000 AL 0+051.40 COL. HORACIO TERÁN	\$ 562,973.03	\$ 835,531.62	\$ -	\$ 478,618.84	\$ 48,269.74	\$ 48,269.74	8,946.98	57,216.72	12-ene-24	308.40	M2	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO	12354-23539-6140-000161	23/10/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AQUILES SERDAN (24) ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE OLIVIA RAMÍREZ TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 210.10, COL. ASCENSION GOMEZ	\$ 2,729,086.26	\$ 2,728,461.29	\$ -	\$ 2,728,442.18	\$ 644.08	\$ 644.08	43,371.67	44,015.75	12-ene-24	1689.40	M2	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO	12354-23539-6140-000164	21/10/2023	JORCY CONSTRUCTO RA, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ARTICULO 2 Y LIB. NACIONES UNIDAS CADENAMIENTO 0+000 AL 0+073.00 COL. MARIANO MATAMOROS	\$ 1,367,598.05	\$ 1,393,176.89	\$ -	\$ 1,403,682.50	\$ -	\$ -	21,734.38	21,734.38	12-ene-24	699.92	M2	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO	12354-23539-6140-000161	23/10/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE NICOLÁS BRAVO, TRAMO DEL CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 189.00 COL. OBRERA	\$ 1,069,571.23	\$ 1,051,208.59	\$ -	\$ 988,025.41	\$ 74,883.27	\$ 74,883.27	16,998.03	91,881.30	12-ene-24	1344.13	M2	PAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000163	21/10/2023	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE BLVD. FIDEL VELÁZQUEZ (PUENTE). ENTRE BLVD. PRAXEDIS BALBOA Y BLVD. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 089.40 COL. MIGUEL HIDALGO / HORACIO TERÁN (FRENTE AL	\$ 344,689.86	\$ 359,460.07	\$ -	\$ 351,352.41	\$ -	\$ -	5,477.94	5,477.94	12-ene-24	716.09	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-23539-6140-000163	21/10/2023	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A.	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE "CIPRES" ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ARTICULO 27 (CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+219) COL. MANUEL A. RAVIZE/AMALIA G. DE CASTILLO LEDON.	\$ 1,261,232.37	\$ 1,217,764.91	\$ -	\$ 365,329.48	-	-	-	-	-	1752.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000181	16/12/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	45%	30%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

PROGRAMA:

RAMO GENERAL:

TIPO DE RECURSO:

EJECUTOR:

INFORME:

REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

FEDERAL

MUNICIPIOS

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS					REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES		
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)	TRIMESTRE REPORTADO
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "RAMON LOPEZ VELARDE" ENTRE LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y CALLE FRANCIA, CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 147.70 COL. LIBERTAD (LIMITE).	\$ 698,806.21	\$ 741,117.60	\$ -	\$ 222,335.28	-	-	-	-	-	1196.37	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000181	16/12/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	0%	30%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "DOMINGO KURI CONSTANTINO" ENTRE CALLE RÍO ÁLAMO Y CALLE RÍO CORONA, CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 225.00 COL. LUIS ECHEVERRÍA.	\$ 1,218,322.48	\$ 1,203,475.90	\$ -	\$ 361,042.77	-	-	-	-	-	2508.88	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000178	19/12/2023	RUTER, S.A. DE C.V.	100%	30	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "OLIVO" ENTRE CALLE LAURO RENDON (27) Y CALLE GAVIOTA CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 164.10 COL. 7 DE NOVIEMBRE/ HEROE DE NACOZARI.	\$ 952,649.47	\$ 964,822.37	\$ -	\$ 289,446.71	-	-	-	-	-	1846.13	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000178	19/12/2023	RUTER, S.A. DE C.V.	100%	30	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE "PIRUL" ENTRE CALLE LAUREL (AVENIDA DEL MAESTRO) Y CALLE MELCHOR OCAMPO CADENAMIENTO DEL 0 + 000 AL 0 + 260 FRACC. LAS FLORES.	\$ 1,700,337.99	\$ 1,698,014.21	\$ -	\$ 509,404.26	-	-	-	-	-	3489.45	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-23539-6140-000179	19/12/2023	ROMA CR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	30	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "S DE FEBRERO" ENTRE CALLE J. Z. KERLEGAN Y CALLE CARLOS ADRIAN AVILES BORTOLOUSSI TRAMO DE CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 779.03 COL. INDEPENDENCIA/VICENTE GUERRERO.	\$ 3,572,026.38	\$ 3,571,496.88	\$ -	\$ 1,071,449.06	-	-	-	-	-	6882.70	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000179	19/12/2023	ROMA CR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	68%	30%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
XICOTÉNCATL	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL 0+000 AL 0+235 ENTRE CARRETERA ESTATAL 129 Y CALLE BENITO JUAREZ, EJ. EL CONEJO MUNICIPO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS	\$ 1,246,252.50	\$ 1,247,500.00	\$ -	\$ 1,247,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	1645.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	PRVUPE-MXT-23-013	07-ago-23	DULCE MARISOL SALAIS PEREZ	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
XICOTÉNCATL	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CONSTITUCION DEL 0+000 AL 0+065 ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y FIN DE CALLE, COLONIA ZONA CENTRO, MUNICIPO DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS	\$ 279,720.00	\$ 280,000.00	\$ -	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	429.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	PRVUPE-MXT-23-019	27-oct-23	DULCE MARISOL SALAIS PEREZ	100%	100%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
XICOTÉNCATL	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE OCAMPO, COL. RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPO DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS.	\$ 516,982.50	\$ 503,683.11	\$ -	\$ 503,683.11	\$ 13,299.39	\$ -	\$ -	\$ -	-	682.39	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	PRVUPE-MXT-23-020	12-dic-23	ARCA CONSTRUCCIONES Y MULTISEVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	30%	30%	OCTUBRE-DICIEMBRE 2023