

PROGRAMA:REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

RAMO GENERAL:23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

TIPO DE RECURSO:FEDERAL

EJECUTOR:MUNICIPIOS

INFORME:SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

TRIMESTRE:ABRIL - JUNIO, 2024

REPORTADO:

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
ANTIGUO MORELOS	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO EN CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	\$ 169,830.00	\$ -	\$ -	\$ 169,830.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	717.00	M2	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
ANTIGUO MORELOS	BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y ALVARO OBREGON.	\$ 69,930.00	\$ -	\$ -	\$ 69,930.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	270.00	M2	BACHEO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
ABASOLO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DE CALLE LÁZARO CARDENAS A CALLE RAÚL MADERO, EN EL NCP. NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	\$ 559,104.34	\$ -	\$ -	\$ 559,104.34	\$ -	\$ -	-	-	675.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
ABASOLO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE SAN ISIDRO Y RAÚL MADERO, EN EL NCP. NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	\$ 1,161,672.16	\$ -	\$ -	\$ 1,161,672.16	\$ -	\$ -	-	-	1,419.64	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 ENTRE ALICANTE Y GRANADA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+068.00, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 1,645,852.50	\$ -	\$ -	\$ 1,645,852.50	\$ -	\$ 2,082.30	2,082.30	-	612.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO Y EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE HIMNO NACIONAL A NICOLAS BRAVO CAD. 0+000.00 AL 0+013.00, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 1,391,107.50	\$ -	\$ -	\$ 1,391,107.50	\$ -	\$ 2,082.30	2,082.30	-	535.58	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 DE GRANADA A OVIEDO, CADENAMIENTO 0+000.00 A 0+048.00, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 851,647.50	\$ -	\$ -	\$ 851,647.50	\$ -	-	-	-	432.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
BURGOS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PEDRO JOSÉ MENDEZ ENTRE BOULEVARD SEGUNDA GENERACION Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ZONA CENTRO, BURGOS, TAMAULIPAS	\$ 235,264.50	\$ 235,265.00	\$ 235,265.00	-\$ 0.50	\$ -	\$ -	-	-	40.20	M3	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MBT2023/001	01/12/2023	HUMMER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90%	100%
BURGOS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE PEDRO JOSÉ MENDEZ Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, ZONA CENTRO, BURGOS, TAMAULIPAS	\$ 416,583.00	\$416,609.24	\$416,609.24	-\$ 26.24	\$ -	\$ -	-	-	61.80	M3	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MBT2023/002	01/12/2023	HUMMER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	80%	0%
CASAS	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN E.C. (CIUDAD VICTORIA - SOTO LA MARINA) KM. 34 - EJIDO 5 DE FEBRERO, DEL TRAMO 0+000 AL 16+950, MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS.	\$ 339,660.00	\$ 339,660.00	\$ 339,660.00	\$ -	\$ -	-	-	-	506.00	M2	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	MCT-REVUPE-2023-01	01/12/2023	GUIRASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
CASAS	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, DEL EJIDO LAJILLA DEL SUR - CAMPO NUMERO DOS AL ENTRONQUE CON CAMINO DE CAMPO NUMERO TRES A SANTA MARIA DE LA NORIA EN TRAMO 0+000 AL 11+800.	\$ 109,890.00	\$ 109,890.00	\$ 109,890.00	\$ -	\$ -	-	-	-	160.00	M2	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	MCT-REVUPE-2023-02	18/04/2024	GUIEGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	0%
CAMARGO	REENCARPETADO CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR, EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE AV. EL AZUCAR Y RIO SALADO DE LA COTA 0+000 A LA 0+038.79, POBLADO COMALES, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS.	\$ 129,870.00	\$ 128,099.96	\$ 128,099.96	\$ 1,770.04	\$ 485.00	\$ 1,063.00	1,548.00	22/02/2023-31/05/2024	349.16	M2	REENCARPETADO CON CARPETA ASFÁLTICA	RVU-EXC22/001	05/05/2023	JUAN JAVIER CORREA GUERRERO	100%	100%
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RIO BRAVO, DE LA COTA 0+000 A LA COTA 0+039, POBLADO SAN FRANCISCO, CAMARGO, TAMAULIPAS	\$ 124,875.00	\$ 124,184.52	\$ 124,184.52	\$ 690.48	\$ 690.48	\$ 972.52	1,663.00	31/05/2024	296.85	M2	PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-23/001	29/09/2023	NARDO SAENZ CHAPA	100%	100%
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE AYUTLA DE LA COTA 0+000 A LA COTA 0+151.04, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS	\$ 356,876.35	\$ 331,371.24	\$ 272,840.10	\$ 25,505.11	\$ 84,036.25	\$ 975.75	85,012.00	31/05/2024	701.58	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-23/002	21/12/2023	NARDO SAENZ CHAPA	81%	82%
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN INTERSECCIÓN DE CALLE RIO BRAVO CON CALLE RIO NAZAS, POBLADO COMALES, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS	\$ 442,915.86	\$ 441,107.50	\$ 440,644.93	\$ 1,808.36	\$ 2,270.93	\$ 970.07	3,241.00	31/05/2024	755.60	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-23/003	21/12/2023	GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN	100%	100%
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LAGUNA DE CHAPALA ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO BAVISPE, POBLADO COMALES, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS	\$ 385,910.35	\$ 385,019.82	\$ 385,019.82	\$ 890.53	\$ 935.21	\$ 972.79	1,908.00	31/05/2024	659.40	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-EXC23/001	27/03/2024	JUAN JAVIER CORREA GUERRERO	100%	100%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO, 2024
REPORTADO:

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE JUNIO, DE LA COTA 0+0243.00 A LA COTA 0+284.00, EJIDO PUERTECITOS, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS.	\$ 295,314.94	\$ 293,637.05	\$ 293,637.05	\$ 1,677.89	\$ 2,980.21	\$ 972.79	3,953.00	31/05/2024	457.44	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-EXC23/002	27/03/2024	GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN	100%	100%
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COTA 0+027.00 A LA COTA 0+056.00 EN EJIDO PUERTECITOS, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS.	\$ 135,608.43	\$ 134,666.23	\$ 134,666.23	\$ 942.20	\$ 942.20	\$ 972.80	1,915.00	31/05/2024	232.00	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-EXC23/003	27/03/2024	GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN	100%	100%
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VERACRUZ, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS.	\$ 423,831.57	\$ 422,222.77	\$ 422,222.77	\$ 1,608.80	\$ 2,065.21	\$ 972.79	3,038.00	31/05/2024	592.05	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-EXC23/004	27/03/2024	JUAN JAVIER CORREA GUERRERO	100%	100%
CIUDAD MADERO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN: 1.- CALLE GOLFO DE CORTÉS, TRAMO 0+000 AL 0+061.; 2.- CALLE PROLONGACIÓN CIRCUITO TAMAULIPECO, DE CALLE BAHÍA DE KINO A CALLE GOLFO DE CORTÉS, COL. MIRAMAPOLIS, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.	\$ 397,102.50	\$ 395,086.74	\$ 395,086.74	\$ 2,015.76	\$ 2,015.76	\$ 434.70	\$ 2,450.46	12/01/2024 15/01/2024	1,293.60	M2	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	C-DGPDUE-DOP-033/23	18/12/23	GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE C.V.	100%	100%
										485.86	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 9, ENTRE CALLE 36 (M. MONTEMAYOR) Y LIMITE DE LA CALLE CON LA LAGUNA "LA ILUSIÓN SUR", SECTOR HERIBERTO KEHOE, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.	\$ 1,461,282.66	\$ 1,456,792.74	\$ 1,456,792.74	\$ 4,489.92	\$ 4,489.92	\$ 1,599.65	\$ 6,089.57	12/01/2024 15/01/2024	1,311.50	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	C-DGPDUE-DOP-032/23	18/12/23	SUMINISTROS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V	100%	100%
										538.60	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE QUINTA ENTRE CALLE HONESTIDAD Y LIMITE DE COLONIA, EN LA COL. INTEGRACIÓN FAMILIAR, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 561,509.90	\$ 550,178.24	\$ 547,463.48	\$ 14,046.42	\$ -	\$ -	\$ -	-	323.52	M2	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DGPDUE-DOP-003/24	05/04/24	SUMINISTROS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	100%	100%
										37.95	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JUAN CERVANTES ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE STA, COL. S.A.H.O.P. E INTEGRACIÓN FAMILIAR, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.	\$ 770,324.65	\$ 771,403.68	\$ 726,996.20	\$ 43,328.45	\$ -	\$ -	\$ -	-	417.52	M2	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DGPDUE-DOP-003/24	05/04/24	SUMINISTROS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	100%	100%
										64.2	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ZAPOTAL ENTRE BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 7, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.	\$ 430,782.82	\$ 427,133.14	\$ 424,437.76	\$ 6,345.06	\$ -	\$ -	\$ -	-	355.40	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO.	C-DGPDUE-DOP-004/24	05/04/24	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V.	100%	100%
										64.30	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIVADA NARANJO, ENTRE CALLE NARANJO Y LIMITE DE CALLE PRIVADA NARANJO, COL. 15 DE MAYO, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.	\$ 682,189.13	\$ 676,446.19	\$ 486,300.14	\$ 195,888.99	\$ -	\$ -	\$ -	-	351.02	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO.	C-DGPDUE-DOP-004/24	05/04/24	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V.	100%	0%
										6.00	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
CRUILLAS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JUAN JOSÉ DE LA GARZA ENTRE VERACRUZ Y YUCATÁN, ZONA CENTRO, CRUILLAS, TAMAULIPAS.	\$ 97,296.43	\$ 97,296.43	\$ 97,296.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	161.20	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MCT-RVU-002-23-D	08/12/2023	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%
CRUILLAS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JUAN JOSÉ DE LA GARZA ENTRE COAHUILA Y GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES, ZONA CENTRO, CRUILLAS, TAMAULIPAS.	\$ 117,488.57	\$ 117,084.11	\$ 117,084.11	\$ 404.46	\$ 404.46	\$ -	\$ 404.46	-	193.98	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MCT-RVU-002-23-D	08/12/2023	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%
CRUILLAS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PUEBLA ENTRE GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES Y NUEVO LEON, ZONA CENTRO, CRUILLAS, TAMAULIPAS.	\$ 84,915.00	\$ 84,913.13	\$ 84,913.13	\$ 1.87	\$ 1.87	\$ -	\$ 1.87	-	138.06	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MCT-RVU-001-24-D	06/03/2024	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%

PROGRAMA:

RAMO GENERAL:

TIPO DE RECURSO:

EJECUTOR:

INFORME:

TRIMESTRE

REPORTADO:

REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

FEDERAL

MUNICIPIOS

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

ABRIL - JUNIO, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
CRUILLAS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA Y CALLE SOLEDAD DE LOS PÉREZ, ZONA CENTRO, CRUILLAS, TAMAULIPAS.	\$ 72,427.50	\$ 72,425.72	\$ 72,425.72	\$ 1.78	\$ 1.78	\$ -	\$ 1.78	-	160.95	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MCT-RVU-001-24-D	06/03/2024	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE GRAL. ALVARO OBREGON Y CALLE MAGISCATZIN, ZONA CENTRO (cadenamiento 0+000 al 0+040)	\$ 292,207.50	\$ 290,876.58	\$ 290,876.58	\$ 1,330.92	\$ -	\$ -	\$ -	-	396.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE2023/021/004	16 DE MARZO DEL 2023 AL 14 DE MAYO DEL 2023	JUAN MANUEL SERRATO RAMIREZ	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ, ENTRE BENITO JUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE, EL TRIUNFO N° 2, MUNICIPIO DE EL MANTE. TAMAULIPAS.	\$ 981,517.50	\$ 981,003.38	\$ 981,003.38	\$ 514.12	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,250.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE2023/021/005	08 DE MARZO DEL 2023 AL 6 DE MAYO DEL 2023	ZURZEL SA DE CV	100%	100%
EL MANTE	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA SUR, ENTRE SERVANDO CANALES Y PANIAGUA, , MUNICIPIO DE EL MANTE. TAMAULIPAS.	\$ 1,824,423.75	\$ 1,823,094.65	\$ 1,823,094.65	\$ 1,329.10	\$ -	\$ -	\$ -	-	5,244.00	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	PSE2023/021/001	03 DE MARZO 2023 01 DE MAYO DEL 2023	CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS	100%	100%
EL MANTE	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE JUAN JOSÉ DE LA GARZA Y PANIAGUA, MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS.	\$ 912,211.88	\$ 911,753.05	\$ 911,753.05	\$ 458.82	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,118.00	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	PSE2023/0217002	10 DE MARZO DEL 2023 AL 08 DE MAUO DEL 2023	CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS	100%	100%
EL MANTE	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE SERVANDO CANALES Y ALEJANDRO PRIETO, MUNICIPIO DE EL MANTE. TAMAULIPAS.	\$ 912,211.88	\$ 911,604.90	\$ 911,604.90	\$ 606.97	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,118.00	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	PSE2023/021/003	14 DE MARZO DEL 2023 AL 12 DE MAYO DEL 2023	MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ	100%	100%
EL MANTE	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE TULA Y BLVD. CANO MANILLA, ZONA CENTRO, EL MANTE TAMAULIPAS.	\$ 1,388,610.00	\$ 1,388,606.23	\$ 1,388,606.23	\$ 3.77	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,253.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE2023/021/0007	25 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 22 DE DICIEMBRE 2023	SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE LAZARO CÁRDENAS, ENTRE AV. CONCORDIA Y BORDO DE RÍO MANTE, COL. NACIONAL COLECTIVA 3a ETAPA, MUNICIPIO DE EL MANTE. TAMAULIPAS.	\$ 836,662.50	\$ 835,107.10	\$ 835,107.10	\$ 1,555.40	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,530.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE2023/021/006	27 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 24 DE FEBRERO DE 2024	CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ARCE ENTRE CARRETERA CD VALLES-CD VICTORIA Y CALLE FRESNO, COL ALTAVISTA 2, MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.	\$ 1,231,267.50	\$ 1,230,065.06	\$ 1,230,065.06	\$ 1,202.44	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,070.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE2023/021/008	27 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 24 DE FEBRERO 2024	SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE EJ. MIGUEL HIDALGO ENTRE PROF. GRACIANO SÁNCHEZ Y EJ. JOSÉ MA. MORELOS, COL CAMPESINA, MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.	\$ 1,376,122.50	\$ 1,374,251.49	\$ 1,374,251.49	\$ 1,871.01	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,953.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE2023/021/009	27 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 24 DE FEBRERO DE 2024	ZURZEL S.A. DE C.V.	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE ZACATECAS Y MONTERREY, COL. AEROPUERTO, EL MANTE TAMAULIPAS.	\$ 1,865,632.50	\$ 1,863,308.39	\$ 1,863,308.39	\$ 2,324.11	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,124.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE 2024/021/001	20 DE MARZO AL 18 DE MAYO DE 2024	CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE EJ. VILLA JUÁREZ ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE EJ. FRANCISCO I. MADERO.	\$ 876,622.50	\$ 875,526.16	\$ 875,526.16	\$ 1,096.34	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,170.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE 2024/021/002	20 DE MARZO AL 18 DE MAYO DE 2024	ZURZEL S.A. DE C.V.	100%	100%
GONZÁLEZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIO MARTÍNEZ MANAUTOU DE LA COLONIA INDUSTRIAL DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS.	1,224,774.00	1,224,272.70	1,224,272.70	501.30	\$ -	-	-	-	620.52	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	MGT-DOP-IR-REPUVE-2023-005	29 DE DICIEMBRE DE 2023	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	100%	100%
GONZÁLEZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN, TRAMO 0+000 AL 0+024, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS.	351,148.50	351,148.50	351,148.50	-	\$ -	-	-	-	218.40	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	MGT-DOP-AD-REPUVE-2024-001	29 DE MAYO DE 2024	GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
GONZÁLEZ	BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE REPÚBLICA DE NICARAGUA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA MANUEL, MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS.	269,730.00	269,635.59	269,635.59	94.41	\$ -	-	-	-	534.81	M2	BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL	MGT-DOP-AD-REPUVE-2024-002	29 DE MAYO DE 2024	OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO	100%	100%
GONZÁLEZ	BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA MANUEL, MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS.	249,750.00	249,206.55	249,206.55	543.45	\$ -	-	-	-	495.19	M2	BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL	MGT-DOP-AD-REPUVE-2024-003	29 DE MAYO DE 2024	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ	100%	100%
GÚÉMEZ	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DOBLE SELLO EN CALLE PRINCIPAL BALCONCITOS 2DA ETAPA DEL TRAMO 0+650 AL 0+697 EN LA LOCALIDAD DE BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE GÚÉMEZ, TAMAULIPAS	\$ 91,574.58	\$ 90,931.78	\$ 90,931.78	\$ 642.80	\$ -	\$ -	-	-	282.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	004-GOB-MGT-REPUVE-2023	15/12/2023	ADAN MISAEL GRIMALDO BARAJAS	30%	0%

PROGRAMA:

RAMO GENERAL:

TIPO DE RECURSO:

EJECUTOR:

INFORME:

TRIMESTRE REPORTADO:

REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

FEDERAL

MUNICIPIOS

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

ABRIL - JUNIO, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
GÚÉMEZ	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DOBLE SELLO EN CALLE PRINCIPAL BALCONCITOS, TERCER ETAPA, DEL TRAMO 0+697 AL 0+923.38 EN LA LOCALIDAD DE BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE GÚÉMEZ, TAMAULIPAS	\$ 462,037.50	\$ 461,076.49	\$ 461,076.49	\$ 961.01	\$ -	\$ -	-	-	1,358.31	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	005-GOB-MGT-REPUVE-2023	15/12/2023	ADAN MISAEL GRIMALDO BARAJAS	30%	0%
GÚÉMEZ	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL BALCONCITOS 4TA ETAPA DEL TRAMO 0+923.38 AL 1+000 EN LA LOCALIDAD DE BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE GÚÉMEZ, TAMAULIPAS.	\$ 149,850.00	\$ -	\$ -	-\$ 149,850.00	\$ -	\$ -	-	-	459.72	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
GÚÉMEZ	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL ENTRONQUE CARRETERO (CD. VICTORIA-MONTERREY) KM19.4 - ESTACIÓN CARBONERO DEL TRAMO 0+000 AL 2+600, EN LA LOCALIDAD SUBIDA ALTA, MUNICIPIO DE GÚÉMEZ, TAMAULIPAS.	\$ 114,885.00	\$ -	\$ -	-\$ 114,885.00	\$ -	\$ -	-	-	166.75	M2	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
GÚÉMEZ	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE ÁLVARO OBREGÓN, DE CALLE 9 A CALLE 11 2.- CALLE LA CORREGIDORA, DE CALLE 9 A CALLE 11 3.- CALLE 9, DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN A CALLE 11 4.- CALLE10, DE CALLE ÁLVARO OBREGON A CALLE 9 EN EL MUNICIPIO DE GÚÉMEZ, TAMAULIPAS.	\$ 117,360.29	\$ -	\$ -	-\$ 117,360.29	\$ -	\$ -	-	-	167.40	M2	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
GUERRERO	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. RUÍZ CORTINES ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y AV. FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.	\$ 51,004.94	\$ -	\$ -	-\$ 51,004.94	\$ -	\$ -	-	-	52.61	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
GUERRERO	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ FLORENCIO DE CHAPA ESQUINA CON JAIME ARIAS, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.	\$ 18,925.06	\$ -	\$ -	-\$ 18,925.06	\$ -	\$ -	-	-	19.52	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR EN CALLE AZAHARES ENTRE CALLE PALMERAS Y ANGELICAS, COLONIA PRADO SUR DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	\$ 961,537.50	\$ 961,022.01	\$ 961,022.01	\$ 515.49	\$ 515.49	\$ -	515.49	09/07/2024	1,386.44	M2	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	DOP-GDO-28-015-R.23-I.3-2024-001	22/03/2024	ALFREDO GARZA PEÑA	30%	30%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RURAL A DIAZ ORDAZ ENTRONQUE CON CARRETERA REYNOSA - NUEVO LAREDO, COLONIA INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	\$ 417,082.50	\$ 416,509.90	\$ 416,509.90	\$ 572.60	\$ 572.60	\$ -	572.60	09/07/2024	334.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	DOP-GDO-28-015-R.23-I.3-2024-003	01/04/2024	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA VIAREISA S.A. DE C.V.	30%	30%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, ENTRE NOVENA Y OCTAVA, COLONIA ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	\$ 621,877.50	\$ 621,142.77	\$ 621,142.77	\$ 734.73	\$ 734.73	\$ -	734.73	09/07/2024	389.70	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	DOP-GDO-28-015-R.23-I.3-2024-002	22/03/2024	JUAN ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL	30%	30%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CARRETERA REYNOSA - NUEVO LAREDO Y CALLE WALESTER GUTIERREZ, CONGREGACION VALADECES, MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	\$ 334,665.00	\$ 334,480.41	\$ 334,480.41	\$ 184.59	\$ 184.59	\$ -	184.59	09/07/2024	265.50	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	DOP-GDO-28-015-R.23-AD-2024-004	01/04/2024	JUAN ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL	30%	30%
HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL TRAMO 0+000 AL 0+64.5 MTS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y ÁLVARO OBREGÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS	\$ 974,025.00	\$ 969,154.88	\$ 969,154.88	\$ 4,870.12	\$ -	\$ -	-	-	700.00	M2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	MHT-OP-REVUPE-IO-87-J02-828016973-N-1-2024	10/06/2024	RICARDO ALEXIS DE LEÓN RODRÍGUEZ	90%	30%
HIDALGO	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE MIER Y ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y MARIANO MATAMOROS EN HIDALGO TAMAULIPAS	\$ 114,885.00	\$ 113,736.45	\$ 113,736.45	\$ 1,148.55	\$ -	\$ -	-	-	1,060.00	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	MHT-OP-REVUPE-AO-87-J02-828016973-N-2-2024	13/06/2024	MENRIOCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
JAUMAVE	REHABILITACIÓN DE BOCACALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CRUCE CON CALLE MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS	\$ 116,133.75	\$ 116,133.75	\$ 116,133.75	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	75.00	M2	PAVIMENTO HIDRÁULICO	JAUMAVE28017/DOP /REPUVE/2023-001	12/12/2023	Yanet Elena Puga Hernandez	100%	100%

PROGRAMA:

REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

RAMO GENERAL:

23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

TIPO DE RECURSO:

FEDERAL

EJECUTOR:

MUNICIPIOS

INFORME:

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

TRIMESTRE REPORTADO:

ABRIL - JUNIO, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
JAUMAVE	REHABILITACIÓN DE BOCACALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CRUCE CON CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS	\$ 116,133.75	\$ 116,133.75	\$ 116,133.75	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	75.00	M2	PAVIMENTO HIDRÁULICO	JAUMAVE28017/DOP /REPUVE/2023-001	12/12/2023	Yanet Elena Puga Hernandez	100%	100%
JAUMAVE	REHABILITACIÓN DE BOCACALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALDAMA CRUCE CON CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS	\$ 147,352.50	\$ 147,352.50	\$ 147,352.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	195.00	M2	DE REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	JAUMAVE28017/DOP /REPUVE/2023-001	12/12/2023	Yanet Elena Puga Hernandez	100%	100%
JAUMAVE	REHABILITACIÓN DE BOCACALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BLAS WALLE CON CAMINO JAUMAVE-SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS.	\$ 636,862.50	\$ -	\$ -	-\$ 636,862.50	\$ -	\$ -	-	-	508.20	M2	DE REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
JAUMAVE	REHABILITACIÓN DE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIV S/N CON BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS	\$ 59,940.00	\$ -	\$ -	-\$ 59,940.00	\$ -	\$ -	-	-	44.00	M2	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
JIMÉNEZ	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE MARIANO MATAMOROS Y GUERRERO.	\$ 216,956.01	\$ -	\$ -	-\$ 216,956.01	\$ -	\$ -	\$ -	-	530.00	M2	BACHEO PROFUNDO ASFÁLTICO.	-	-	-	-	-
JIMÉNEZ	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CANALES ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE PEDRO JOSÉ MENDEZ.	\$ 162,337.50	\$ -	\$ -	-\$ 162,337.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	396.57	M2	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO.	-	-	-	-	-
JIMÉNEZ	BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL AISLADO EN CALLE CANALES ENTRE CALLE ESCOBEDO Y JOSE DE ESCANDON DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, TAMAULIPAS.	\$ 147,352.50	\$ -	\$ -	-\$ 147,352.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	359	M2	PAVIMENTO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
JIMÉNEZ	BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL AISLADO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE SIERRA GORDA Y PEDRO J. MÉNDEZ DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS.	\$ 67,432.50	\$ -	\$ -	-\$ 67,432.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	164.29	M2	PAVIMENTO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
JIMÉNEZ	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA E ITURBIDE, DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS.	\$ 332,167.50	\$ -	\$ -	-\$ 332,167.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	810.09	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
JIMÉNEZ	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y HERMENEGILDO GALEANA, DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS.	\$ 144,855.00	\$ -	\$ -	-\$ 144,855.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	353.27	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
JIMÉNEZ	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y EMILIO CARRANZA, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS.	\$ 67,432.50	\$ -	\$ -	-\$ 67,432.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	164.45	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
JIMÉNEZ	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE DR. DÁVILA Y AYUNTAMIENTO, COL CENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS.	\$ 114,885.00	\$ -	\$ -	-\$ 114,885.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	279.90	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
LLERA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE LUCIO BLANCO Y NICOLAS BRAVO EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS	\$ 1,030,962.01	\$ -	\$ -	-\$ 1,030,962.01	\$ -	\$ -	\$ -	-	741.37	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
LLERA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUCIO BLANCO DEL TRAMO 0+000 AL 0+077.78 ENTRE JOSÉ MARIA MORELOS Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS.	\$ 1,030,489.85	\$ -	\$ -	-\$ 1,030,489.85	\$ -	\$ -	\$ -	-	622.24	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
LLERA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE GERARDO TREVIÑO ESQUIVEL DE BOULEVARD JOSEFA LLERA A CALLE MARTE R. GOMEZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS	\$ 36,122.36	\$ -	\$ -	-\$ 36,122.36	\$ -	\$ -	\$ -	-	519.00	ML	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	-	-	-	-	-
LLERA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE JOSÉ SILVA SÁNCHEZ DE BOULEVARD JOSEFA LLERA A CALLE MARTE R. GÓMEZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS	\$ 37,514.36	\$ -	\$ -	-\$ 37,514.36	\$ -	\$ -	\$ -	-	539.00	ML	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	-	-	-	-	-

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO, 2024
REPORTADO:

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
LLERA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE LIBERTAD DE BOULEVARD JOSEFA LLERA A CALLE MARTE R. GÓMEZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS	\$ 39,602.36	\$ -	\$ -	-\$ 39,602.36	\$ -	\$ -	\$ -	-	569.00	ML	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	-	-	-	-	-
MAINERO	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN E.C. (EJIDO MAGUEYES - EJIDO GUADALUPE MAINERO -VILLA MAINERO) DEL TRAMO 0+000 AL 8+000 MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS.	\$ 249,750.00	\$ -	\$ -	-\$ 249,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	162.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PLAYA HORNO DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A SIERRA MADRE DE LA COLONIA LAURO VILLAR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 11,778,394.54	\$ 11,787,073.04	\$ 11,787,073.04	-\$ 8,678.50	\$ 149,453.76	\$ 18,842.66	\$ 168,296.42	15/01/2024	2,565.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-007/2023	19/06/2023	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	80%	99%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MOCAMBO DE AV. ROBERTO GUERRA CARDENAS A CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS COL. PLAYA SOL DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 7,231,157.19	\$ 6,738,193.01	\$ 6,738,193.01	\$ 492,964.18	\$ 35,358.37	\$ 18,842.67	\$ 54,201.04	15/01/2024	3,537.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-006/2023	24/05/2023	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE AYUPILCO DE INSURGENTES SUR A CAMINO REAL COLONIA MEXICO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 3,234,765.56	\$ 3,237,870.04	\$ 3,237,870.04	-\$ 3,104.48	\$ 2.87	\$ 18,842.67	\$ 18,845.54	15/01/2024	1,825.47	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-005/23	24/05/2023	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE TIKAL DE CALLE TEOTIHUACAN A CAMINO REAL, DE LA COLONIA TECNOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 7,276,761.18	\$ 7,276,620.21	\$ 7,276,620.21	\$ 140.97	\$ 141.21	\$ 2,624.50	\$ 2,765.71	11/04/2024	4,464.45	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-008/2023	28/09/2023	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	5%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE ROSENDO SALAZAR DE CALLE 1° DE MAYO A CALLE FERNANDO AMILPA DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1 EN EL MUNIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 2,640,893.35	\$ 2,640,905.76	\$ 2,640,905.76	-\$ 12.41	\$ 851.15	\$ 2,624.50	\$ 3,475.65	11/04/2024	1,549.35	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-009/2023	28/09/2023	BELAGUE S.A. DE C.V.	5%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES 1.- HUAMUCHIL DE CALLE 6 DE MARZO A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2.- CALLE STA. ALICIA DEL CADENAMIENTO 0+000 al 0+23.50	\$ 1,857,407.85	\$ 1,857,495.58	\$ 1,857,495.58	-\$ 87.73	\$ 317.26	\$ 2,624.50	\$ 2,941.76	11/04/2024	760.50	M2	PAVIMENTACION ASFALTICA	MAT-OP-REPUVE-010/2023	28/09/2023	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	15%	100%
MATAMOROS	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE CATORCE DE DIAG. CUAUHTEMOC A CALLE VICENTE GUERRERO ZONA CENTRO , DEL MUNICIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 1,412,069.13	\$ 1,412,065.56	\$ 1,412,065.56	\$ 3.57	\$ 8,551.38	\$ 2,624.50	\$ 11,175.88	11/04/2024	2,648.10	M2	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-011/2023	28/09/2023	BELAGUE S.A. DE C.V.	5%	99%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO: 1.- AV. LEYES DE REFORMA (INDEPENDENCIA) DE AV. VIRGILIO GARZA RUIZ A AV. 31 (CUERPO NORTE). 2.- AV. LEYES DE REFORMA (INDEPENDENCIA) DE AV. VIRGILIO GARZA RUIZ A CALLE 28 (CUERPO SUR), DE LAS COLONIAS ACUARIO 2001 Y SANTA ELENA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 6,117,504.74	\$ 6,123,112.62	\$ 6,123,112.62	\$ 5,607.88	\$ 605,180.56	\$ 3,478.64	\$ 608,659.20	15/05/2024	11,408.67	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-012/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	100%	90%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE BAHÍA DE SANTA MARIA DE CALLE LAS BRISAS A CALLE LAGUNA DE LAS BRISAS, FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 4,383,376.34	\$ 4,387,498.86	\$ 4,387,498.86	\$ 4,122.52	\$ 251,960.34	\$ 3,478.64	\$ 255,438.98	15/05/2024	4,648.05	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-013/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V.	100%	42%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y ASFÁLTICA DE LA CALLE VIDAL DE LA GARZA DE CALLE PRIVADA DEL TRABAJO A CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 4,556,792.37	\$ 4,558,128.52	\$ 4,558,128.52	\$ 1,336.16	\$ 49.37	\$ 3,478.64	\$ 3,528.01	15/05/2024	1,080.00 684.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-014/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	C. ERICK BERRONES RAMIREZ	70%	30%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE : 1.- CALLE JESUS URQUIZA DE CALLE BEETHOVEN A CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ AVILA, 2.- CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ AVILA DE CALLE JESUS URQUIZA A CALLE MANUEL SOLIS BEJARANO, DE LA COLONIA ALBELARDO DE LA TORRE, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 1,798,010.81	\$ 1,798,816.65	\$ 1,798,816.65	\$ 805.84	\$ 357,645.31	\$ 3,478.64	\$ 361,123.95	15/05/2024	1,051.56	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-015/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.	95%	54%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE ALTAMIRA DE CALLE PLAYA MOCAMBO A CALLE ALABAMA DE LA COLONIA PLAYA SOL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 1,613,128.01	\$ 1,614,572.12	\$ 1,614,572.12	\$ 1,444.12	\$ 18,523.71	\$ 3,478.64	\$ 22,002.35	15/05/2024	3,008.70	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-016/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	70%	98%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO, 2024
REPORTADO:

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE GERANIOS DE DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS A AV. VALLE VERDE DE LA COLONIA DEL BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 3,688,526.97	\$ 3,691,357.63	\$ 3,691,357.63	\$ 2,830.66	\$ 3,726.00	\$ 3,478.64	\$ 7,204.64	15/05/2024	2,232.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-017/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ	100%	99%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA AV. CAMINO REAL A CALLE NEVADO DE TOLUCA COLONIA LAS AMERICAS, FRACC. LAS BRISAS, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 5,964,612.07	\$ 5,970,297.37	\$ 5,970,297.37	\$ 5,685.31	\$ 161.84	\$ 3,478.64	\$ 3,640.48	15/05/2024	10,986.25	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-018/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	BELAGUE, S. A. DE C. V.	100%	91%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE SENDERO NACIONAL DE AV. 12 DE MARZO A CALLE RIGO TOVAR COL FRANCISCO VILLA NORTE, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 12,304,893.78	\$ 12,302,389.64	\$ 12,302,389.64	-\$ 2,504.14	\$ 3,133.15	\$ 3,478.64	\$ 6,611.79	15/05/2024	23,471.84	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-019/2023	23 DE DICIEMBRE DE 2023	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.	100%	91%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AV. GRAL. LAURO VILLAR EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: 1.- DE CALLE GREGORIO GARZA FLORES A CALLE LOS CISNES, TRAMO: 0+000 AL 0+254 (CUERPO SUR). 2.- CARRIL CENTRAL CUERPO SUR DE CALLE FRANCISCO SARABIA A CALLE INSURGENTES, TRAMO: 0+000 AL 0+518 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	\$ 4,878,089.12	\$ 4,877,922.90	\$ 4,877,922.90	-\$ 166.22	\$ 904.55	\$ 3,478.64	\$ 4,383.19	15/05/2024	5,711.40	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-020/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.	100%	0%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 18 DE JULIO DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, DE LA COLONIA CHAPULTEPEC, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 2,810,767.90	\$ 2,810,343.07	\$ 2,810,343.07	-\$ 424.83	\$ 850.36	\$ 3,478.64	\$ 4,329.00	15/05/2024	2,778.63	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-021/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AV. CANALES DE AV. CANTINFLAS A CALLE FIDENCIO TREJO, DE LA COLONIA TREVIÑO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 4,475,828.23	\$ 4,475,216.65	\$ 4,475,216.65	-\$ 611.58	\$ 611.81	\$ 3,478.60	\$ 4,090.41	15/05/2024	2,996.80	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-022/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LA PAZ - JESUS VEGA SANCHEZ DE CALLE C4 A JESUS C. MUÑOZ, DE LAS COLONIAS ALBORADA, LOS REYES, VILLA DEL JARDÍN, ASTRO, GRANJAS DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 6,062,393.54	\$ 6,068,164.30	\$ 6,068,164.30	\$ 5,770.76	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,450.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-023/2023-24	20 DE MARZO DE 2024	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S DE R.L. DE C.V.	0%	0%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE DE CALLE MAGNATEK A CALLE CONTROLAM, DE LA COLONIA AMPLIACION SANTA MARIA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 4,504,595.90	\$ 4,504,248.07	\$ 4,504,248.07	-\$ 347.83	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,897.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-024/2023-24	20 DE MARZO DE 2024	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	5%	0%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE DE CALLE CONTROLAM A CALLE GRIS FABIOLA DE LAS COLONIAS SANTA MARIA Y 18 DE OCTUBRE, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 10,862,131.99	\$ 10,861,831.94	\$ 10,861,831.94	-\$ 300.05	\$ -	\$ -	\$ -	-	4,884.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-025/2023-24	20 DE MARZO DE 2024	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	35%	0%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JUSTICIA SOCIAL ENTRE CALLE CANEK Y CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR , DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 3,616,272.11	\$ 3,618,882.17	\$ 3,618,882.17	\$ 2,610.06	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,968.74	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-026/2023-24	21 DE MARZO DE 2024	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN S.A. DE C.V.	5%	0%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL DE CALLE FERNANDO VILLARREAL A AVENIDA 12 DE MARZO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+720 KM, COL. VILLARREAL, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 8,879,990.12	\$ 8,879,569.22	\$ 8,879,569.22	-\$ 420.90	\$ -	\$ -	\$ -	-	17,200.00	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-027/2023-24	21 DE MARZO DE 2024	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0%	0%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AV. BENITO JUÁREZ DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS EL SAUCITO, ABELARDO DE LA TORRE, MANUEL CAVAZOS LERMA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 9,996,503.49	\$ 10,005,276.46	\$ 10,005,276.46	\$ 8,772.97	\$ -	\$ -	\$ -	-	15,344.00	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-028/2024-23	21 DE MARZO DE 2024	BELAGUE S.A. DE C.V.	0%	0%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO, 2024
REPORTADO:

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
MÉNDEZ	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, P.U.O.T, INCLUYE: CORTE CON DISCO EL BACHE, CUADRADO DEL MISMO, CALICHE DE 15 CM., BASE HIDRAULICA DE 20 CM. RECOMPACTACION, IMPREGNACION CON EMULSION ASFÁLTICA Y COLOCACION CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE JUAN ALVAREZ Y AV. LA PAZ	\$ 86,936.18	\$ 86,936.18	\$ 86,936.18	-	-	-	-	-	200.05	M2	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO.	N.A.	N.A.	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	100%	100%
MÉNDEZ	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA CHINA - LÍMITE DE ESTADOS NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS - SAN FERNANDO , DESDE EJIDO COMAS ALTAS PASANDO POR EL EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ, EJIDO JUAN SARABIA, MUNICIPIO DE MENDEZ, EJIDO PEDRO J. MENDEZ HASTA LÍMITE DE ESTADO DE NUEVO LEÓN.	\$ 132,367.50	\$ 132,367.50	\$ 132,367.50	-	-	-	-	-	271.89	M2	PAVIMENTO ASFÁLTICO	MMT-REVUPE-2023-02	01/12/2023	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	100%	100%
MÉNDEZ	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CARRETERA MÉNDEZ - BURGOS DESDE BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA A ENTRADA A LA LOCALIDAD DE EL LOBO (PASANDO POR LA VEGA), MUNICIPIO DE MÉNDEZ TAMAULIPAS	\$ 34,965.00	\$ 34,965.00	\$ 34,965.00	-	-	-	-	-	66.50	M2	PAVIMENTO ASFÁLTICO	MMT-REVUPE-2023-02	01/12/2023	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	100%	100%
MÉNDEZ	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CORREDOR AGRICOLA A LA PURISIMA DE CALLE SIN NOMBRE A ENTRONQUE CON CARRETERA LAS URRACAS T.C. (MATAMOROS-REYNOSA), TRAMO 0+050 AL 7+000, EN EL POBLADO LA PURISIMA, MUNICIPIO DE MÉNDEZ TAMAULIPAS	\$ 174,825.00	\$ 174,825.00	\$ 174,825.00	-	-	-	-	-	332.50	M2	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	MMT-REVUPE-2023-01	01/12/2023	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	100%	100%
MÉNDEZ	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CORREDOR AGRICOLA A LA PURISIMA, DE BRECHA #7 A ENTRONQUE CON CORREDOR AGRÍCOLA SUR (BRECHA #40) TRAMO 0+050 AL 6+500 EN POBLADO LA PURISIMA, MUNICIPIO DE MÉNDEZ TAMAULIPAS	\$ 73,676.25	\$ 73,676.25	\$ 73,676.25	-	-	-	-	-	140.13	M2	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	MMT-REVUPE-2023-01	01/12/2023	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	100%	100%
MÉNDEZ	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CORREDOR AGRÍCOLA SUR, DE CORREDOR AGRÍCOLA A LA PURISIMA (BRECHA #40) A ENTRONQUE CON CARRETERA LAS URRACAS T.C. (MATAMOROS-REYNOSA) TRAMO 8+000 AL 0+100, EN POBLADO LA PURISIMA, MUNICIPIO DE MÉNDEZ TAMAULIPAS	\$ 73,676.25	\$ 73,676.25	\$ 73,676.25	-	-	-	-	-	140.13	M2	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	MMT-REVUPE-2023-01	01/12/2023	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	100%	100%
MÉNDEZ	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CALLE DE LA PAZ, DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA AL ENTRONQUE CON CARRETERA MENDEZ-BURGOS, EN CABECERA MUNICIPAL DE MÉNDEZ TAMAULIPAS	\$ 138,337.52	\$ 138,337.52	\$ 138,337.52	-	-	-	-	-	260.00	M2	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	MMT-REVUPE-2023-03	18/04/2024	CALINO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	100%	100%
MÉNDEZ	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CALLE HERMANOS SERDAN, DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA AL ENTRONQUE CON CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN CABECERA MUNICIPAL DE MÉNDEZ TAMAULIPAS	\$ 102,890.01	\$ 102,890.01	\$ 102,890.01	-	-	-	-	-	193.38	M2	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	MMT-REVUPE-2023-03	18/04/2024	CALINO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	100%	100%
MÉNDEZ	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE CALLE HERMANOS SERDAN A CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN CABECERA MUNICIPAL DE MÉNDEZ TAMAULIPAS	\$ 98,432.47	\$ 98,432.47	\$ 98,432.47	-	-	-	-	-	185.00	M2	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	MMT-REVUPE-2023-03	18/04/2024	CALINO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	100%	100%
MIER	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ANDRÉS OSUNA HINOJOSA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN COLONIA LAS TORRES EN MIER, TAMAULIPAS	\$ 302,197.50	\$ -	\$ -	\$ 302,197.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	366.70	M2	DE REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	RAMO23-MIER-002-2024	PENDIENTE	PENDIENTE	0%	0%
MIGUEL ALEMÁN	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE RÍO SENA ENTRE CALLE RÍO NILO Y CALLE RÍO AMAZONAS, CADENAMIENTO DEL 0+0.000 AL 0+080.50 POBLADO LOS ÁNGELES	507,209.61	\$ 507,357.69	\$ 507,357.69	\$ -	\$ -		\$ -	-	676.20	M2	PAVIMENTACION ASFALTICA	MMA/RAMO/2023/2 023-02	21 DE DICIEMBRE DEL 2023	FRONTERA RB S.A. DE C.V.	35%	30%

PROGRAMA:

RAMO GENERAL:

TIPO DE RECURSO:

EJECUTOR:

INFORME:

TRIMESTRE REPORTADO:

REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

FEDERAL

MUNICIPIOS

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

ABRIL - JUNIO, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
MIGUEL ALEMÁN	REHABILITACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE EL HUAYACÁN ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE PRESA LAS LAJAS, CADENAMIENTO DEL 0+0.000 AL 0+126.50, FRACC. MEZQUITAL DEL RÍO.	564,217.88	\$ 564,727.67	\$ 564,727.67	\$ -	\$ -		\$ -	-	809.60	M2	PAVIMENTACION ASFALTICA	MMA/RAMO/2023/2 023-03	21 DE DICIEMBRE DEL 2023	C. NARDO SAENZ CHAPA	35%	30%
MIGUEL ALEMÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE QUINTA ENTRE GENERAL EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ZONA CENTRO.	364,635.01	\$ -	\$ -	- 364,635.01	\$ -	\$ -	\$ -	-	272.65	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
MIGUEL ALEMÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE SEPTIMA Y OCTAVA, CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+066, ZONA CENTRO	152,347.50	\$ -	\$ -	- 152,347.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	165.00	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
MIGUEL ALEMÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE QUINTA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+070.65	571,927.50	\$ -	\$ -	- 571,927.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	686.00	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
MIQUIHUANA	PINTURA ESMALTE EN GUARNICIONES SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO 0+000 AL 0+480 EN AMBAS ACERAS.	129,870.00	\$ -	\$ -	- 129,870.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	960.00	ML	PINTURA ESMALTE EN GUARNICIONES	-	-	-	-	-
MIQUIHUANA	PINTURA ESMALTE EN GUARNICIONES EN LA CALLE. MATÍAS SERVANDO CANALES ENTRE CALLE MANUEL ORTEGA Y CALLE JOSÉ ARGÜELLES, CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+820 EN AMBAS ACERAS.	284,715.00	\$ -	\$ -	- 284,715.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,104.62	ML	PINTURA ESMALTE EN GUARNICIONES	-	-	-	-	-
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE PROGRESO PONIENTE (PROMETEO) ENTRE CALLE EURO Y CALLE DOCTOR CARLOS CANSECO GONZALEZ, COLONIA RESERVAS TERRITORIALES, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 1,865,632.50	\$ 1,856,140.94	\$ 1,856,140.94	\$ 9,491.56	\$ 17,106.00	\$ -	\$ 17,106.00	15/05/2024	2,910.45	M2	CARPETA ASFALTICA	LP-REC-REVEUPE-RG23-27/2023	27/12/2023	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ARTEAGA ENTRE CALLE LONDRES Y CALLE VIENA (CADENAMIENTO DEL 0+000.00 AL 0+194.50) , EN EL FRACCIONAMIENTO MACLOVIO HERRERA, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 4,182,245.13	\$ 4,174,740.07	\$ 4,174,740.07	\$ 7,505.06	\$ 104,175.00	\$ -	\$ 104,175.00	15/02/2024	1,581.46	M2	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-13/2023	11/10/2023	CARLOS HUMBERTO VERDUZCO FRESNILLO	100%	100%
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA AV. ANZURES (CUERPO SUR) ENTRE CARRETERA AL AEROPUERTO Y LA CALLE ARKANSAS (CAD. 0+000 AL 0+243), EN LA COLONIA LOS FRESNOS EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 1,075,484.96	\$ 1,070,337.42	\$ 1,070,337.42	\$ 5,147.54	\$ 7,343.00	\$ -	\$ 7,343.00	11/04/2024	2,292.75	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-16/2023	27/12/2023	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN PROLONGACIÓN LAGO DE CHAPALA (CUERPO NORTE), ENTRE AVE. SATÉLITE Y PROLONGACIÓN MONTERREY, COLONIA LOS ENCINOS EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	\$ 2,026,247.68	\$ 2,016,435.81	\$ 2,016,435.81	\$ 9,811.87	\$ 383,417.00	\$ -	\$ 383,417.00	15/05/2024	3,784.35	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-17/2023	27/12/2023	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN PROLONGACIÓN MONTERREY (CUERPO NORPONIENTE) ENTRE CALLE ARRIAGA Y CALLE AMECAMECA (CAD. 0+000 AL 0+158.31), EN LA COLONIA LOS FRESNOS, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	\$ 639,522.36	\$ 636,508.48	\$ 636,508.48	\$ 3,013.88	\$ 3,021.00	\$ -	\$ 3,021.00	11/03/2024	1,305.76	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-18/2023	27/12/2023	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE TAJÍN ENTRE CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE CHIAPAS, COLONIA PALMARES EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 3,592,601.29	\$ 3,574,931.50	\$ 3,574,931.50	\$ 17,669.79	\$ 58,341.00	\$ -	\$ 58,341.00	11/04/2024	1,690.21	M2	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-19/2023	27/12/2023	FRANCISCO MUÑOZ GARCIA	100%	100%
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DÍA DEL TRABAJO (CUERPO NORTE) ENTRE AV. SAN HILARIO Y AV. SAN FABIÁN (CAD. 0+000 AL 0+081.98), COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 1,073,848.16	\$ 1,068,471.06	\$ 1,068,471.06	\$ 5,377.10	\$ 25,191.00	\$ -	\$ 25,191.00	11/03/2024	548.35	M2	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-20/2023	27/12/2023	SERGIO CANTU GARCIA	100%	100%
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA SECTOR CENTRO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 866,392.40	\$ 862,187.11	\$ 862,187.11	\$ 4,205.29	\$ 259,444.00	\$ -	\$ 259,444.00	11/04/2024	1,869.59	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-21/2023	27/12/2023	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ, COLONIA SECTOR CENTRO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 494,796.40	\$ 492,328.23	\$ 492,328.23	\$ 2,468.17	\$ 146,399.00	\$ -	\$ 146,399.00	11/04/2024	1,048.24	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-22/2023	27/12/2023	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V.	100%	100%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO, 2024
REPORTADO:

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SAN ARMANDO (CUERPO NORTE) ENTRE CALLE SAN HILARIO Y CALLE SAN ARMANDO (CAD. 0+000 AL 0+070.66), COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 882,944.25	\$ 878,609.78	\$ 878,609.78	\$ 4,334.47	\$ 41,019.00	\$ -	\$ 41,019.00	11/04/2024	445.84	M2	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-23/2023	27/12/2023	SERGIO CANTU GARCIA	100%	100%
NUEVO LAREDO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE MEXICALI ENTRE CALLE RÍO PÁNUCO Y CALLE RÍO PAPALOAPAN, COLONIA ÁLAMOS, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 5,529,624.21	\$ 5,501,888.69	\$ 5,501,888.69	\$ 27,735.52	\$ 1,327,614.00	\$ -	\$ 1,327,614.00	15/05/2024	1,786.06	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	LP-PAV-REVEUPE-RG23-24/2023	27/12/2023	FRANCISCO MUÑOZ GARCIA	100%	100%
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELIA, COLONIA CAMPESTRE, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 3,206,623.80	\$ 3,190,651.87	\$ 3,190,651.87	\$ 15,971.93	\$ 618,374.00	\$ -	\$ 618,374.00	15/05/2024	6,681.54	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-25/2023	27/12/2023	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE RÍO GUAYALEJO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE BEUSARÍO DOMINGUEZ (CANDELA), COLONIAS ALAMOS Y MADERO, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 2,280,224.49	\$ 2,268,670.50	\$ 2,268,670.50	\$ 11,553.99	\$ 159,339.00	\$ -	\$ 159,339.00	15/05/2024	4,886.39	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-26/2023	27/12/2023	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE CONDECORACIÓN ENTRE CALLE PRESTIGIO Y CALLE ARBOLEDAS, COLONIA LOS OLIVOS, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	\$ 2,607,742.82	\$ 2,602,422.90	\$ 2,602,422.90	\$ 5,319.92	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,266.50	M2	DE REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-R2023-01/2024	06/05/2024	GSG RENTALS S.A. DE C.V.	37%	30%
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE CAMPEÓN ENTRE CALLE PRESTIGIO Y CALLE NICARAGUA, COLONIA LOS OLIVOS, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 2,816,827.18	\$ 2,810,620.54	\$ 2,810,620.54	\$ 6,206.64	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,421.46	M2	DE REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-R2023-02/2024	06/05/2024	GSG RENTALS S.A. DE C.V.	92%	30%
NUEVO LAREDO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ARTICULO 21 ENTRE LA CALLE ARTÍCULO 123 Y FIN DE CALLE, COLONIA CONSTITUYENTES EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 1,771,936.29	\$ 1,771,792.09	\$ 1,771,792.09	\$ 144.20	\$ -	\$ -	\$ -	-	960.62	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	LP-PAV-REVEUPE-RG23-R2023-03/2024	06/05/2024	J. VENTURA MEDINA SÁNCHEZ	85%	30%
NUEVO LAREDO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL BLVD. REVOLUCIÓN ENTRE LA CALLE SIERRA MORENA Y LA CALLE SIERRA DE DURANGO, COLONIA COLINAS DEL SUR, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 1,826,961.21	\$ 1,815,507.61	\$ 1,815,507.61	\$ 11,453.60	\$ -	\$ -	\$ -	-	684.22	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	LP-PAV-REVEUPE-RG23-R2023-04/2024	06/05/2024	JULIO ADRIAN MANCILLA GARCÍA	60%	57%
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, COLONIA GUERRERO, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 4,567,927.50	\$ 4,558,584.97	\$ 4,558,584.97	\$ 9,342.53	\$ -	\$ -	\$ -	-	7,440.11	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-R2023-05/2024	06/05/2024	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V.	100%	30%
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACION HIDRAULICA EN BLVD. MUNICIPIO LIBRE ENTRE REFORMA Y DIAG. MUNICIPIO LIBRE (CAD 0+000.00 AL CAD 0+120.00) (LADO NORTE), COLONIA ELECTRICISTAS EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 2,617,380.00	\$ 2,591,491.43	\$ 2,591,491.43	\$ 25,888.57	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,096.53	M2	DE REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	INV-REPAV-REVEUPE-RG2023-01/2024	24/05/2024	ASFALTOS Y CONCRETOS S.A. DE C.V.	80%	58%
NUEVO LAREDO	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TRICORNIO ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE CERRO DEL CUBILETE, FRACCIONAMIENTO AMERICA NO. 3, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 1,309,688.80	\$ 1,309,560.71	\$ 1,309,560.71	\$ 128.09	\$ -	\$ -	\$ -	-	511.94	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	LP-PAV-REVEUPE-RG23-R2023-07/2024	06/05/2024	GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO	97%	30%
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CERRO DEL CUBILETE ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA SOCONUSCO (CAD. 0+000 AL 0+66.99), FRACCIONAMIENTO MISION DE SAN MAURICIO, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 1,627,371.20	\$ 1,627,136.22	\$ 1,627,136.22	\$ 234.98	\$ -	\$ -	\$ -	-	704.61	M2	DE REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-R2023-08/2024	06/05/2024	GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO	95%	30%
NUEVO LAREDO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, FRACCIONAMIENTO VALLES DE ANAHUAC, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	\$ 4,290,589.60	\$ 4,281,681.41	\$ 4,281,681.41	\$ 8,908.19	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,365.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	LP-PAV-REVEUPE-RG23-R2023-09/2024	06/05/2024	GSG RENTALS S.A. DE C.V.	72%	30%
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE LA CALLE JAUMAVE Y LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE (CAD 0+000 AL CAD 0+391.48) , COLONIA LA FE II, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	\$ 1,336,277.90	\$ 1,333,666.63	\$ 1,333,666.63	\$ 2,611.27	\$ -	\$ -	\$ -	-	4,054.62	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-R2023-10/2024	06/05/2024	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A. DE C.V.	100%	99%
NUEVO MORELOS	BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y ALTAVISTA, TRAMO 0+000 AL 0+165.98, EN NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	304,695.00			304,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	297.02	M2	BACHEO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
NUEVO MORELOS	BACHEO ASFALTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CURTIDORES, CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+075.60, EN NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.	77,422.50			77,422.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	75.60	M2	BACHEO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO, 2024
REPORTADO:

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
OCAMPO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDRO ALMANZA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO SARABIA, COL. LA GRANJA. CADENAMIENTO 0+000 AL 0+018.15	182,317.50	\$ 182,317.50	\$ 182,317.50	\$ -	\$ -	\$ 2,610.25	\$ 2,610.25	-	179.74	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	MOT-FAISMUN-2024/02901	06 DE FEBRERO DE 2024	SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS, S.A DE C.V.	20%	30%
OCAMPO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDRO ALMANZA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO SARABIA, COL. LA GRANJA. CADENAMIENTO DEL 0+018.15 AL 0+025.60	74,925.00	\$ 74,925.00	\$ 74,925.00	\$ -	\$ -	\$ 1,072.91	\$ 1,072.91	-	73.85	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	MOT-FAISMUN-2024/02902	7 DE FEBRERO DE 2024	SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS, S.A DE C.V.	20%	30%
PADILLA	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 9 ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA (0+000.00 - 0+270.00) EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS	\$ 239,760.00	\$ -	\$ -	\$ 239,760.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	342.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	-	-	-	0%	0%
PALLMILLAS	SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL EN PASOS PEATONALES EN CALLES PRINCIPALES Y ENTRADAS AL MUNICIPIO DE PALLMILLAS TAMAULIPAS: 1. Calle Miguel Hidalgo y Costilla Entre Miguel Alemán Valdés e Ignacio Allende; 2. Calle José María Morelos entre Miguel Alemán e Ignacio Allende; 3. Calle Plutarco Elías Calles entre Miguel Alemán Valdés e Ignacio Allende; 4. Calle Pedro José Méndez entre Miguel Alemán Valdés e Ignacio Allende; 5. Calle Álvaro Obregón entre Vicente Guerrero y Francisco I. Madero; 6. Calle 5 De Mayo entre Pedro José Méndez y Miguel Hidalgo y Costilla; 7. Calle 16 De Septiembre entre Carretera Nacional (Tula-Cd. Victoria) y Miguel Alemán Valdés.	192,307.50			192,307.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,900.00	M2	SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL	-	-	-	-	-
PALLMILLAS	PINTURA DE TRAFICO CORDONES Y BANQUETAS. SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL EN PASOS PEATONALES FRENTE A ESCUELAS Y EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PALLMILLAS TAMAULIPAS LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO (Calles Francisco I. Madero entre Emiliano Zapata y Zaragoza; Ignacio Allende entre Plutarco E Calles y José María Morelos; José María Morelos entre Ignacio Allende y 20 De Noviembre; Álvaro Obregón entre Juan José De La Garza y Vicente Guerrero; y Francisco I Madero entre Álvaro Obregón y 5 De Mayo)	42,457.50			42,457.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,000.00	M2	PINTURA DE TRAFICO CORDONES Y BANQUETAS	-	-	-	-	-
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CONTORNO AL LAGUITO ENTRE CALLE MONTES DEL DREN Y CALLE SAUZALES, COLONIA AMPLIACION PRESA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,512,984.50	\$ 2,508,900.99	\$ 2,508,900.99	\$ 265,987.88	\$ 265,987.88	\$ 55,248.22	\$ 321,236.10	16/07/2024	1,170.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-106-2023-LP	13/10/2023	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE TELÉMACO ENTRE PROL. RIO PURIFICACIÓN Y CALLE AGUILES, COLONIA JACINTO LÓPEZ III DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,284,750.00	\$ 2,281,898.29	\$ 2,281,898.29	\$ 67,617.87	\$ 67,617.87	\$ 50,230.46	\$ 117,848.33	16/07/2024	1,202.50	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-107-2023-LP	13/10/2023	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE TERCERA ENTRE CALLE CIUDAD MANTE Y ERNESTO ZEDILLO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,403,625.50	\$ 1,402,131.27	\$ 1,402,131.27	\$ 13,387.01	\$ 13,387.01	\$ 30,858.85	\$ 44,245.86	16/07/2024	861.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-108-2023-LP	13/10/2023	DHI Q.S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LOS LAMENTOS ENTRE CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE LUCHA SOCIAL COLONIA 1° DE MAYO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,930,500.00	\$ 1,402,215.80	\$ 1,402,215.80	\$ 703,113.65	\$ 703,113.65	\$ 42,442.24	\$ 745,555.88	16/07/2024	975.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-109-2023-LP	13/10/2023	CONSTRUCCIONES FERDOL S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. TAMAULIPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE SAN FERNANDO EN LA COLONIA NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,163,835.00	\$ 1,137,785.86	\$ 1,137,785.86	\$ 38,367.08	\$ 38,367.08	\$ 25,587.03	\$ 63,954.11	16/07/2024	560.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-113-2023-LP	24/10/2023	Luis Enrique Ledezma Centeno	100%	100%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO, 2024
REPORTADO:

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANTE Y CALLE MARGÓN EN LA COLONIA NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,101,897.00	\$ 1,100,606.57	\$ 1,100,606.57	\$ 7,143.47	\$ 7,143.47	\$ 24,225.32	\$ 31,368.79	16/07/2024	530.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-110-2023-LP	13/10/2023	DHI Q S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y LATERAL DEL DREN EL MURILLO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 1,780,218.00	\$ 1,771,981.63	\$ 1,771,981.63	\$ 49,590.41	\$ 49,590.41	\$ 39,138.27	\$ 88,728.68	16/07/2024	800.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-111-2023-LP	13/10/2023	CONSTRUCTURA REAL DE COVADONGA S.A. DE C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE PARAISO ENTRE CALLE PARAJITOS Y CALLE CIPRÉS EN LA COLONIA EL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 4,230,765.00	\$ 4,226,105.14	\$ 4,226,105.14	\$ 4,659.86	\$ 4,659.86	\$ 93,013.79	\$ 97,673.65	-	1,260.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-140-2023-LP	20/10/2023	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	100%	94%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE PICO BROAD ENTRE AV. ALCALA Y CALLE ALAMOS EN LA COLONIA BALCONES DE ALCALA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 12,488,585.18	\$ 12,439,068.46	\$ 12,439,068.46	\$ 49,516.72	\$ 49,516.72	\$ 274,562.80	\$ 324,079.52	-	1,392.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-138-2023-LP	20/10/2023	Terracerías y Urbanismo Revi, S.A. de C.V.	100%	59%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MARAVILLAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (AVENIDA SAN ÁNGEL) Y CALLE LIRIOS COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,723,687.32	\$ 2,715,687.18	\$ 2,715,687.18	\$ 8,000.14	\$ 8,000.14	\$ 59,880.54	\$ 67,880.68	-	1,960.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-139-2023-LP	20/10/2023	RT Hogares, S.A. de C.V.	94%	50%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE PUERTO ANGEL Y PUERTO ESCONDIDO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,684,456.59	\$ 2,662,004.38	\$ 2,662,004.38	\$ 22,452.21	\$ 22,452.21	\$ 59,018.05	\$ 81,470.25	-	1,200.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-127-2023-LP	20/10/2023	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	100%	85%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE 3 ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE SAUCE EN LA COLONIA ERNESTO ZEDILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,075,886.57	\$ 3,045,058.63	\$ 3,045,058.63	\$ 30,827.94	\$ 30,827.94	\$ 67,623.68	\$ 98,451.62	-	2,544.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-128-2023-LP	20/10/2023	ABC Nuclear Products, S.A. de C.V.	100%	17%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LUCHA SOCIAL Y CALLE DE LA SOLIDARIDAD COLONIA 1 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,230,766.00	\$ 3,226,416.05	\$ 3,226,416.05	\$ 4,349.95	\$ 4,349.95	\$ 71,028.72	\$ 75,378.67	-	1,274.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-129-2023-LP	20/10/2023	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	100%	76%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE SOL DE MAYO Y RODOLFO GARZA CANTÚ COLONIA LONGORIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,217,780.00	\$ 2,214,932.55	\$ 2,214,932.55	\$ 2,847.45	\$ 2,847.45	\$ 48,758.12	\$ 51,605.57	-	1,800.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-130-2023-LP	20/10/2023	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	100%	80%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE INDIOS VERDES ENTRE DURAZNOS Y LEYES DE REFORMA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 4,625,449.92	\$ 4,604,876.56	\$ 4,604,876.56	\$ 20,573.36	\$ 20,573.36	\$ 101,690.98	\$ 122,264.34	-	1,890.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-131-2023-LP	20/10/2023	Integra-Riosa, S.A. de C.V.	100%	73%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE LOMA CLARA ENTRE CALLE LOMA LINDA Y BLVD. LOMA BLANCA EN LA COLONIA LOMA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,195,911.89	\$ 2,189,579.59	\$ 2,189,579.59	\$ 6,332.30	\$ 6,332.30	\$ 48,277.34	\$ 54,609.64	-	1,600.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-132-2023-LP	20/10/2023	Constructora Davila Juarez, S.A. de C.V.	100%	23%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE RIO GUADALQUIVIR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RÍO TAMESÍ, COLONIA LAS FUENTES SECCIÓN LOMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 3,029,303.89	\$ 3,021,268.14	\$ 3,021,268.14	\$ 8,035.75	\$ 8,035.75	\$ 66,599.55	\$ 74,635.30	-	1,035.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	SOP-REY-REPUVE-144-2023-LP	29/12/2023	Abastecedora Energo, S.A. de C.V.	90%	60%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE EL DIVISADERO ENTRE CALLE ROCALLOSA Y CALLE EVEREST EN LA COLONIA LA CIMA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,660,815.52	\$ 2,648,157.69	\$ 2,648,157.69	\$ 12,657.83	\$ 12,657.83	\$ 58,498.30	\$ 71,156.13	-	1,820.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-133-2023-LP	20/10/2023	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	100%	89%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE SAN PABLO DE CALLE REVOLUCION A FIN DE CALLE EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN MARCOS II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,557,440.00	\$ 2,544,018.05	\$ 2,544,018.05	\$ 13,421.95	\$ 13,421.95	\$ 56,225.58	\$ 69,647.53	-	861.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	SOP-REY-REPUVE-134-2023-LP	20/10/2023	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	100%	54%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE CENTAURO DEL NORTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO COL. FRANCISCO SARABIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,912,835.25	\$ 1,909,933.93	\$ 1,909,933.93	\$ 2,901.32	\$ 2,901.32	\$ 42,053.88	\$ 44,955.20	-	5,250.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-135-2023-LP	20/10/2023	Luis Enrique Ledezma Centeno	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE JOEL OLVERA ENTRE LIC. AMELIA VITALES E ING. ARNOLDO GONZALEZ ELIZONDO COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,999,997.00	\$ 2,996,008.08	\$ 2,996,008.08	\$ 3,988.92	\$ 3,988.92	\$ 65,955.24	\$ 69,944.16	-	1,298.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-136-2023-LP	20/10/2023	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	100%	97%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO, 2024
REPORTADO:

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL CALLEJON 4 ENTRE ALVARO OBREGON Y CALLE TEPIC, COLONIA AMPLIACION RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,624,009.86	\$ 1,618,519.57	\$ 1,618,519.57	\$ 5,490.29	\$ 5,490.29	\$ 35,704.02	\$ 41,194.31	-	1,792.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-137-2023-LP	20/10/2023	Alenjandro Leon Ortiz Fresnillo	100%	93%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 1° DE ENERO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE 26 DE MAYO DE LA COLONIA SATÉLITE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 4,624,870.50	\$ 4,618,648.61	\$ 4,618,648.61	\$ 6,221.89	\$ 6,221.89	\$ 101,678.24	\$ 107,900.13	-	1,970.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP	12/06/2024	JAZC Constructora, S.A. de C.V.	0%	30%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LÓPEZ VELARDE ENTRE CALLE AMADO NERVO Y VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DE LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,278,219.50	\$ 2,235,632.23	\$ 2,235,632.23	\$ 42,587.27	\$ 42,587.27	\$ 50,086.88	\$ 92,674.15	-	792.58	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-042-2024-LP	25/04/2024	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L de C.V.	0%	30%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA JACINTO LÓPEZ I DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,200,297.50	\$ 2,147,034.66	\$ 2,147,034.66	\$ 53,262.84	\$ 53,262.84	\$ 48,373.76	\$ 101,636.60	-	749.62	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-043-2024-LP	25/04/2024	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L de C.V.	19%	30%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE CAMINO ENTRE AV. VILLA DE REYNOSA Y CALLE PALMA AZUL, CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+390 EN ACCESO A COLONIA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 6,650,842.50	\$ 6,576,328.33	\$ 6,576,328.33	\$ 74,514.17	\$ 74,514.17	\$ 146,219.44	\$ 220,733.61	-	3,900.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-039-2024-LP	25/04/2024	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	70%	30%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE IRLANDA EN LA COLONIA CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$ 6,169,419.41	\$ 6,162,515.98	\$ 6,162,515.98	\$ 6,903.43	\$ 6,903.43	\$ 135,635.31	\$ 142,538.74	-	2,700.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP	25/04/2024	Terracerias y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	21%	30%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GLADIOLAS ENTRE CALLE ROSALES Y CULIACÁN DE LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$ 3,500,515.98	\$ 3,444,718.23	\$ 3,444,718.23	\$ 55,797.75	\$ 55,797.75	\$ 76,959.20	\$ 132,756.95	-	1,489.58	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-036-2024-LP	25/04/2024	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	24%	30%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO CORONA DE LA COLONIA CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$ 3,486,624.88	\$ 3,242,250.01	\$ 3,242,250.01	\$ 244,374.87	\$ 244,374.87	\$ 76,653.80	\$ 321,028.67	-	1,526.18	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP	25/04/2024	Construcciones Hurova, S.A. de C.V.	32%	30%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GASEODUCTO PEMEX E, ENTRE CALLES PRIMERA Y GASEODUCTO PEMEX EN LA COLONIA CONDADO DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$ 3,509,257.23	\$ 3,483,761.75	\$ 3,483,761.75	\$ 25,495.48	\$ 25,495.48	\$ 77,151.37	\$ 102,646.85	-	1,535.81	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP	12/06/2024	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	0%	30%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE ARABIA EN LAS COLONIAS CAMPESTRE I Y CAMPESTRE II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$ 10,773,216.00	\$ 10,741,225.60	\$ 10,741,225.60	\$ 31,990.40	\$ 31,990.40	\$ 236,850.24	\$ 268,840.64	-	4,680.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP	25/04/2024	Terracerias y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	25%	30%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE SILAO Y CALLE ROMITA EN LA COLONIA CAMPESTRE II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$ 1,794,204.00	\$ 1,520,716.38	\$ 1,520,716.38	\$ 273,487.62	\$ 273,487.62	\$ 39,445.76	\$ 312,933.38	-	780.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-040-2024-LP	25/04/2024	Terracerias y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	12%	30%
RÍO BRAVO	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE COAHUILA SUR ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE OAXACA DEL FRACCIONAMIENTO RÍO BRAVO 3 DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS	9,820,170.00	\$ 9,818,587.58	\$ 9,818,586.83	\$ 1,583.17	\$ 1,583.17	\$ 74,648.11	\$ 76,231.28	04/04/2024	11,050.00	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	OP-RB-REPUVE/2023/33003	18/12/2023	ADELAIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
RÍO BRAVO	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE COAHUILA SUR ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA DEL FRACCIONAMIENTO RÍO BRAVO 3 DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.	2,842,155.00	\$ 2,842,131.52	\$ 2,842,123.99	\$ 29.01	\$ 29.01	\$ 61,573.01	\$ 61,602.02	06/06/2024	3,498.60	M2	DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	OP-RB-REPUVE/2023/33004	08/04/2024	HUAMSA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	100%	100%
RÍO BRAVO	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SONORA CUERPO NORTE ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ DEL FRACC. RÍO BRAVO 2 DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.	1,133,865.00	\$ 1,125,443.75	\$ 1,124,715.63	\$ 9,149.37	\$ 9,149.37	\$ 24,564.28	\$ 33,713.65	06/06/2024	1,472.38	M2	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA	OP-RB-REPUVE/2023/33005	14/03/2024	OLGA ARACELY MARTINEZ GONZALEZ	100%	100%
RÍO BRAVO	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SONORA CUERPO NORTE ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSÍ Y CALLE NAYARIT CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+135.85, DEL FRACC. RÍO BRAVO 2 DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.	1,218,780.00	\$ 1,209,673.55	\$ 1,208,945.43	\$ 9,834.57	\$ 9,834.57	\$ 26,403.89	\$ 36,238.46	06/06/2024	1,582.65	M2	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA	OP-RB-REPUVE/2023/33005	14/03/2024	OLGA ARACELY MARTINEZ GONZALEZ	100%	100%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE REPORTADO: ABRIL - JUNIO, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
RÍO BRAVO	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SONORA CUERPO NORTE ENTRE CALLE OACAXA Y CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDÉS DEL CADENAMIENTO 0+135.85 AL 0+420.00, DEL FRACC. RIO BRAVO 2 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS	2,549,947.50	\$ 253,099.58	\$ 2,529,371.45	\$ 20,576.05	\$ 20,576.05	\$ 55,242.82	\$ 75,818.87	06/06/2024	3,311.23	M2	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA	OP-RB-REPUVE/2023/33005	14/03/2024	OLGA ARACELY MARTINEZ GONZALEZ	100%	100%
SAN FERNANDO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE FELIPE BERRIOZABAL ENTRE LAGUNA DE JASSO Y LAGUNA DE JARA, FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 522,444.48	\$ 522,336.61	\$ 522,336.61	\$ 107.87	\$ 107.87	\$ -	\$ 107.87	29/05/2024	1,158.72	M2	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-001-24-I	21/03/2024	CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
SAN FERNANDO	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LAGO DE PÁTZCUARO ENTRE LAGUNA DE JASSO Y LAGUNA DE JARA, FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 522,764.56	\$ 522,656.68	\$ 522,656.68	\$ 107.88	\$ 107.88	\$ -	\$ 107.88	29/05/2024	1,159.43	M2	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-001-24-I	21/03/2024	CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
SAN FERNANDO	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LAGO DE CUITZEO ENTRE LAGUNA DE JASSO Y LAGUNA DE JARA, FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 503,240.96	\$ 503,133.05	\$ 503,133.05	\$ 107.91	\$ 107.91	\$ -	\$ 107.91	29/05/2024	1,116.12	M2	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-001-24-I	21/03/2024	CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
SAN FERNANDO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL, ZONA CENTRO, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 911,088.00	\$ 910,789.30	\$ 910,789.30	\$ 298.70	\$ 298.70	\$ -	\$ 298.70	29/05/2024	2,020.44	M2	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-001-24-I	21/03/2024	CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
SAN FERNANDO	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE DE PELICANOS Y ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA ANDRÉS GARCÍA CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+088, ZONA CENTRO, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 265,234.50	\$ 264,880.06	\$ 264,880.06	\$ 354.44	\$ 354.44	\$ -	\$ 354.44	29/05/2024	187.50	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-001-24-I	21/03/2024	CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y MANUEL AVILA CAMACHO DEL CADENAMIENTO 0+041 AL 0+048.90	\$ 75,983.94	\$ -	\$ -	\$ 75,983.94	\$ -	\$ -	\$ -	-	79.00	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LUIS ECHEVERRÍA DEL CADENAMIENTO 0+079 AL 0+083.50	\$ 21,638.34	\$ -	\$ -	\$ 21,638.34	\$ -	\$ -	\$ -	-	22.50	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGON ENTRE DIAZ MIRÓN Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+007.60 Y DEL 0+017 AL 0+021.80	\$ 46,553.40	\$ -	\$ -	\$ 46,553.40	\$ -	\$ -	\$ -	-	48.40	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CUAUHTÉMOC DEL CADENAMIENTO 0+021 AL 0+028.60	\$ 63,876.06	\$ -	\$ -	\$ 63,876.06	\$ -	\$ -	\$ -	-	66.42	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CUAUHTÉMOC DEL CADANAMIENTO 0+003 AL 0+010.27	\$ 32,157.81	\$ -	\$ -	\$ 32,157.81	\$ -	\$ -	\$ -	-	33.44	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y AMADO NERVO DEL CADENAMIENTO 0+057 AL 0+061.28	\$ 19,110.87	\$ -	\$ -	\$ 19,110.87	\$ -	\$ -	\$ -	-	19.86	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE 5 DE MAYO Y 15 DE MAYO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+003.40	\$ 12,427.56	\$ -	\$ -	\$ 12,427.56	\$ -	\$ -	\$ -	-	12.92	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE MANUEL ACUÑA Y ÁLVARO OBREGÓN DEL CADENAMIENTO 0+060 AL 0+067.56	\$ 21,808.17	\$ -	\$ -	\$ 21,808.17	\$ -	\$ -	\$ -	-	22.68	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y DIAZ MIRON DEL CADENAMIENTO 0+075 AL 0+081	\$ 27,012.96	\$ -	\$ -	\$ 27,012.96	\$ -	\$ -	\$ -	-	28.08	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JUSTO SIERRA DEL CADENAMIENTO 0+062 AL 0+079.07	\$ 96,203.70	\$ -	\$ -	\$ 96,203.70	\$ -	\$ -	\$ -	-	100.03	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE JESÚS GARCÍA E IGNACIO ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO 0+012 AL 0+015.50	\$ 9,960.03	\$ -	\$ -	\$ 9,960.03	\$ -	\$ -	\$ -	-	10.36	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE
REPORTADO: ABRIL - JUNIO, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE AMADO NERVO Y ALVARO OBREGON DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+003.70	\$ 8,181.81	\$ -	\$ -	\$ 8,181.81	\$ -	\$ -	\$ -	-	8.51	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE MANUEL ACUÑA Y BENITO JUÁREZ DEL CADENAMIENTO 0+019 AL 0+022.90	\$ 4,875.12	\$ -	\$ -	\$ 4,875.12	\$ -	\$ -	\$ -	-	5.07	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y FELIPE DE LA GARZA DEL CADENAMIENTO 0+020 AL 0+023.50	\$ 10,089.90	\$ -	\$ -	\$ 10,089.90	\$ -	\$ -	\$ -	-	10.50	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE PEDRO JOSÉ MENDEZ Y FRANCISCO JAVIER MINA DEL CADENAMIENTO 0+052 AL 0+055.80	\$ 12,797.19	\$ -	\$ -	\$ 12,797.19	\$ -	\$ -	\$ -	-	13.30	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE FRANCISCO SARABIA Y MATAMOROS DEL CADENAMIENTO 0+079 AL 0+082.30	\$ 5,084.91	\$ -	\$ -	\$ 5,084.91	\$ -	\$ -	\$ -	-	5.28	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN BOULEVARD ENRIQUE CÁRDENAS ENTRE PRIMERA DE MAYO Y CARRETERA FEDERAL NÚMERO 180 DEL CADENAMIENTO 0+053 AL 0+057.60	\$ 16,803.18	\$ -	\$ -	\$ 16,803.18	\$ -	\$ -	\$ -	-	17.48	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y JIMÉNEZ DEL CADENAMIENTO 0+004 AL 0+007	\$ 6,633.36	\$ -	\$ -	\$ 6,633.36	\$ -	\$ -	\$ -	-	6.90	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y FELIPE DE LA GARZA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+003.40	\$ 6,533.46	\$ -	\$ -	\$ 6,533.46	\$ -	\$ -	\$ -	-	6.80	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE ALVARO OBREGON Y MANUEL ACUÑA DEL CADENAMIENTO 0+090 AL 0+093	\$ 4,035.96	\$ -	\$ -	\$ 4,035.96	\$ -	\$ -	\$ -	-	4.20	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CARRETERA SOTO LA MARINA- LA PESCA- LAS ESCOLLERAS ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA	\$ 72,657.27	\$ -	\$ -	\$ 72,657.27	\$ -	\$ -	\$ -	-	75.55	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GRAN BRETAÑA ENTRE COLOMBIA Y ETIOPIA DE LA COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	\$ 3,252,755.44	\$ -	\$ -	\$ 3,252,755.44	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,778.00	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MALASIA ENTRE JAPON Y MANUEL PALAFOX DE LA COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	\$ 1,193,343.46	\$ -	\$ -	\$ 1,193,343.46	\$ -	\$ -	\$ -	-	603.00	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL ACEVES MEJIA ENTRE ESTRIBO Y AV. A DE LA COLONIA DEL CHARRO	\$ 825,174.00	\$ 822,867.08	\$ 822,867.08	\$ 2,306.92	\$ -	\$ -	\$ -	-	438.26	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-SOP-035/2023	01/12/2023	G SOS S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESPAÑA ENTRE INDIA Y JAPÓN (DEL 0+000 AL 0+036.65) DE LA COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	\$ 713,286.00	\$ 712,834.89	\$ 712,834.89	\$ 451.11	\$ -	\$ -	\$ -	-	356.95	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-SOP-039/2023	13/12/2023	PARRA-MÉXICO COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA PIPILA ENTRE PRIMERA AVENIDA Y FIN DE CALLE DE LA COL. NUEVO PROGRESO.	\$ 1,608,390.00	\$ 1,607,445.70	\$ 1,607,445.70	\$ 944.30	\$ -	\$ -	\$ -	-	565.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-SOP-038/2023	12/12/2023	PREALTAMIRA S.A. DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE GENERAL ALVARO OBREGON Y FIN DE CALLE DE LA COL. NUEVO PROGRESO.	\$ 1,688,310.00	\$ 1,670,302.14	\$ 1,670,302.14	\$ 18,007.86	\$ -	\$ -	\$ -	-	648.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-SOP-037/2023	12/12/2023	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL S.A. DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN ENTRE NICOLÁS BRAVO Y FIN DE CALLE DE LA COL. NUEVO PROGRESO.	\$ 1,408,590.00	\$ 1,392,832.26	\$ 1,392,832.26	\$ 15,757.74	\$ -	\$ -	\$ -	-	528.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-SOP-037/2023	12/12/2023	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL S.A. DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHAIREL ENTRE RIVERA DE TANCOL (0+009.00) Y FIN DE CALLE (0+022.60) DE LA COL. TANCOL	\$ 164,835.00	\$ -	\$ -	\$ 164,835.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	47.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHAMPAYÁN ENTRE GOLFO DE MÉXICO Y AVENIDA LAS TORRES DE LA COL. NIÑOS HÉROES.	\$ 384,615.00	\$ -	\$ -	\$ 384,615.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	146.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE
REPORTADO: ABRIL - JUNIO, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERCERA PRIVADA ENTRE HUMBOLDT (0+000.00) Y FIN DE CALLE (0+032.10) DE LA COL. OTOMI.	\$ 684,315.00	\$ -	\$ -	\$ 684,315.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	185.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE POZA RICA ENTRE NANCHITAL Y FRANCITA DE LA COL. PETROLERA.	\$ 326,848.82	\$ -	\$ -	\$ 326,848.82	\$ -	\$ -	\$ -	-	839.00	M2	REENCARPETADO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE GENERAL CÉSAR LÓPEZ DE LARA ENTRE HEROE DE NACOZARI Y HEROES DEL CAÑONERO TAMPICO, ZONA CENTRO.	\$ 146,087.77	\$ -	\$ -	\$ 146,087.77	\$ -	\$ -	\$ -	-	374.00	M2	REENCARPETADO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE MARIANO ABASOLO Y MARIANO JIMÉNEZ, COL. MORELOS.	\$ 191,398.41	\$ -	\$ -	\$ 191,398.41	\$ -	\$ -	\$ -	-	490.00	M2	REENCARPETADO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE ZACAMIXTLE ENTRE FRANCITA Y AGUA DULCE DE LA COL. PETROLERA.	\$ 437,062.50	\$ -	\$ -	\$ 437,062.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,600.00	M2	REENCARPETADO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (CARRIL LATERAL) ENTRE CALLE FELIPE PESCADOR Y CALLE GENERAL ANTONIO CÁRDENAS DE LA COLONIA NUEVO AEROPUERTO	\$ 1,018,980.00	\$ -	\$ -	\$ 1,018,980.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,000.00	M2	REENCARPETADO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
TULA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N ENTRE CALLES JUAN ALVAREZ Y BUSTAMANTE TRAMO 0+000 AL 0+245 A PARTIR DE LA CALLE JUAN ALVAREZ, BARRIO LA PILA, TULA TAMAULIPAS.	\$ 2,165,332.50	\$ -	\$ -	\$ 2,165,332.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,225.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
TULA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO BUSTAMANTE ENTRE CALLE GAYTÁN Y FIN DE CALLE DEL 0+000 AL 0+041, BARRIO LA PILA, TULA TAMAULIPAS.	\$ 771,727.50	\$ -	\$ -	\$ 771,727.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	606.16	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
TULA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ TRAMO 0+050 AL 0+165.50 EN BARRIO EL JICOTE, TULA TAMAULIPAS.	\$ 1,358,640.00	\$ -	\$ -	\$ 1,358,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,581.72	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
TULA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ TRAMO 0+000 AL 0+081.50 EN BARRIO EL MIRADOR, TULA TAMAULIPAS.	\$ 564,435.00	\$ -	\$ -	\$ 564,435.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	407.50	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN CON MATERIAL ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE JOSÉ G. CARDENAS (PRIMERA) A CALLE SEGUNDA ZONA CENTRO	\$ 704,552.02	\$ 704,552.02	\$ 704,552.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,139.50	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-002/2023	23/02/2023	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN CON MATERIAL ASFÁLTICO EN CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DR. LUIS G. LOPEZ (TERCERA) Y CALLE CUARTA ZONA CENTRO	\$ 624,117.98	\$ 624,117.98	\$ 624,117.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,781.08	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-001/2023	23/02/2023	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE JOSÉ GARCÍA CÁRDENAS (PRIMERA) ENTRE CALLE PROFESOR COSME SANTOS (TAMAULIPAS) Y CALLE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 781,717.50	\$ 781,717.50	\$ 781,717.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	4,075.52	M2	REPAVIMENTACIÓN CON MATERIAL ASFÁLTICO DE 3 CM DE ESPESOR	OP-VH-R23-004/2023	13/10/2023	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 387,112.50	\$ 387,112.50	\$ 387,112.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,760.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-003/2023	13/10/2023	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ DE CALLE 17 A CALLE 22 EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 915,048.84	\$ 915,048.84	\$ 915,048.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,816.52	M2	DE REPAVIENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-005/2023	20/12/2023	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE INGENIERO SANTIAGO GUAJARDO BARRIENTOS Y CALLE CHIAPAS ENTRE CADENAMIENTO 0+000 A 0+353.21 EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	\$ 1,359,570.27	\$ 1,359,570.27	\$ 1,359,570.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	5,670.55	M2	DE REPAVIENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-006/2023	20/12/2023	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE DOCTOR LUIS GARCÍA LÓPEZ (TERCERA) ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE DE LOS LEONES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 650,955.59	\$ 650,955.59	\$ 650,955.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,715.03	M2	DE REPAVIENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-007/2023	20/12/2023	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	100%	100%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO, 2024
REPORTADO:

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
VALLE HERMOSO	1. REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE CIRCUITO INGENIEROS CIVILES NORTE ENTRE CALLE CIRCUITO INGENIEROS CIVILES SUR Y CALLE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y 2. CALLE CIRCUITO INGENIEROS CIVILES SUR ENTRE CALLE CIRCUITO INGENIEROS CIVILES NORTE Y CALLE INGENIEROS AGRÓNOMOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 772,331.70	\$ 772,331.70	\$ 772,331.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,221.27	M2	DE REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-008/2023	20/12/2023	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE LUCIO ÁVALOS ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y CALLE INGENIEROS PETROLEROS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 283,108.61	\$ 283,108.61	\$ 283,108.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,180.80	M2	DE REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-009/2023	20/12/2023	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 21 DE MARZO DE CALLE AMÉRICA A CALLE RÍO BRAVO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 263,054.18	\$ 263,054.18	\$ 263,054.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,053.27	M2	DE REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-001/2024	20/03/2024	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 21 DE MARZO DE CALLE RÍO BRAVO A CALLE PROFESOR COSME SANTOS (TAMAULIPAS) EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 216,730.55	\$ 216,730.55	\$ 216,730.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	867.79	M2	DE REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-002/2024	20/03/2024	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROFESOR COSME SANTOS (TAMAULIPAS) ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 1 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 249,487.19	\$ 249,487.19	\$ 249,487.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,189.22	M2	DE REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-003/2024	20/03/2024	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE DE CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA A CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 135,284.58	\$ 135,284.58	\$ 135,284.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	541.68	M2	DE REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-004/2024	20/03/2024	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA DE CALLE 22 A CALLE 23 EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 182,612.21	\$ 182,612.21	\$ 182,612.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	731.18	M2	DE REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-005/2024	20/03/2024	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 23 ENTRE LUIS ECHEVERÍA ÁLVAREZ Y CALLE SOLIDARIDAD CAD: 0+000 A 0+042 EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 86,696.29	\$ 86,696.29	\$ 86,696.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	347.13	M2	DE REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-006/2024	20/03/2024	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE DE LOS CACHORROS ENTRE CALLE DOCTOR LUIS GARCÍA LÓPEZ (TERCERA) Y CALLE QUINTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 606,892.50	\$ 606,892.50	\$ 606,892.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,430.00	M2	DE REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-007/2024	20/03/2024	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE CALLE DOCTOR LUIS GARCÍA LOPEZ (TERCERA) A CALLE CUARTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	\$ 564,435.00	\$ 564,435.00	\$ 564,435.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,242.00	M2	DE REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-008/2024	20/03/2024	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE DE LOS CACHORROS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE DOCTOR LUIS GARCÍA LÓPEZ (TERCERA) EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	\$ 294,738.87	\$ 294,738.87	\$ 294,738.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,204.22	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-009/2024	20/03/2024	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE DOCTOR LUIS GARCÍA LÓPEZ (TERCERA) ENTRE CALLE DE LOS LEONES Y CALLE DE LOS CACHORROS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	\$ 204,761.13	\$ 204,761.13	\$ 204,761.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	836.60	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-010/2024	20/03/2024	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	100%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE DOCTOR LUIS GARCÍA LÓPEZ ORTIZ (TERCERA), COL. RIVAS VADILLO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	\$ 519,480.00	\$ 519,480.00	\$ 519,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,241.38	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-011/2024	20/03/2024	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE "CIPRES" ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ARTICULO 27 (CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+219) COL. MANUEL A. RAVIZE/AMALIA G. DE CASTILLO LEDÓN.	\$ 1,261,232.37	\$ 1,217,764.91	\$ 1,217,231.00	\$ 1,698.73	\$ 1,698.92	\$ 25,715.67	\$ 27,414.59	27-feb-24	1,752.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000181	16/12/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "RAMON LOPEZ VELARDE" ENTRE LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y CALLE FRANCIA, CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 147.70 COL. LIBERTAD (LÍMITE).	\$ 698,806.21	\$ 741,117.60	\$ 741,108.85	\$ -	\$ -	\$ 25,715.67	\$ 25,715.67	27-feb-24	1,196.37	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000181	16/12/2023	MEGAMAX, S.A. DE C.V.	100%	100%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO, 2024
REPORTADO:

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "DOMINGO KURI CONSTANTINO" ENTRE CALLE RÍO ÁLAMO Y CALLE RÍO CORONA, CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 225.00 COL. LUIS ECHEVERRÍA.	\$ 1,218,322.48	\$ 1,203,475.90	\$ 1,203,112.19	\$ 15,210.29	\$ 15,210.29	\$ 25,715.67	\$ 40,925.96	27-feb-24	2,508.88	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000178	19/12/2023	RUTER, S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "OLIVO" ENTRE CALLE LAURO RENDON (27) Y CALLE GAVIOTA CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 164.10 COL. 7 DE NOVIEMBRE/ HEROE DE NACOZARI.	\$ 952,649.47	\$ 964,822.36	\$ 950,228.26	\$ 2,421.21	\$ 2,421.21	\$ 25,715.67	\$ 28,136.88	27-feb-24	1,846.13	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000178	19/12/2023	RUTER, S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE "PIRUL" ENTRE CALLE LAUREL (AVENIDA DEL MAESTRO) Y CALLE MELCHOR OCAMPO CADENAMIENTO DEL 0 + 000 AL 0 + 260 FRACC. LAS FLORES.	\$ 1,700,337.99	\$ 1,698,014.21	\$ 1,693,585.06	\$ 6,752.93	\$ 6,752.93	\$ 25,715.67	\$ 32,468.60	27-feb-24	3,489.45	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-23539-6140-000179	19/12/2023	ROMA CR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "5 DE FEBRERO" ENTRE CALLE J. Z. KERLEGAN Y CALLE CARLOS ADRIAN AVILES BORTOLOUSSI TRAMO DE CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 779.03 COL. INDEPENDENCIA/VICENTE GUERRERO.	\$ 3,572,026.38	\$ 3,571,496.88	\$ 3,571,465.73	\$ 560.65	\$ 560.65	\$ 25,715.65	\$ 26,276.30	27-feb-24	6,882.70	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000180	19/12/2023	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE "XOCHICALCO" ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE TAJÍN (CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 125.30) COL. MEXICO.	\$ 772,360.06	\$ 770,276.27	\$ 768,423.13	\$ 1,853.14	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,023.70	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000191	10/05/2024	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100%	99%
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE "XOCHICALCO" ENTRE CALLE TAJÍN Y CALLE MONTE ALBÁN (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+210.70) COL. MEXICO.	\$ 863,521.05	\$ 861,114.28	\$ 846,201.43	\$ 14,912.85	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,672.96	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-23539-6140-000191	10/05/2024	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100%	98%
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE "FELIPE DE LA GARZA" ENTRE CALLE GONZÁLEZ Y CALLE MUTUALISMO (CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 105.80) COL. GUADALUPE MAINERO.	\$ 567,826.83	\$ 566,372.12	\$ 545,684.20	\$ 20,687.92	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,011.45	M2	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000191	10/05/2024	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100%	96%
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE "SANTA MARIA DE AGUAYO" ENTRE AV. DEL ESTUDIANTE Y LIMITE DE COLONIA (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+320.35) COL. LOS PINOS.	\$ 1,217,582.32	\$ 1,214,204.97	\$ 1,196,685.34	\$ 17,519.63	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,324.62	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-23539-6140-000191	10/05/2024	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100%	98%
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE "ANDROMEDA" ENTRE CALLE ANTILA Y CALLE TIERRA CADENAMIENTO (0 + 000 AL 0 + 417.20) COL. SATÉLITE I.	\$ 1,765,168.06	\$ 1,791,291.44	\$ 1,757,819.28	\$ 33,472.16	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,691.91	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-23539-6140-000192	06/05/2024	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDDUCAR, S.A. DE C.V.	100%	98%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE "MÁRTIRES DE CHICAGO" (4 CEROS) ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSÉ MARIANO ABASOLO (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+81.70) ZONA CENTRO.	\$ 566,930.94	\$ 536,928.93	\$ 531,197.46	\$ 5,731.47	\$ -	\$ -	\$ -	-	643.92	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000192	06/05/2024	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDDUCAR, S.A. DE C.V.	100%	98%
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE "MARTIRES DE CHICAGO" (4 CEROS) 1.TRAMO ENTRE CALLE JOSE MARIANO ABASOLO Y CALLE GENERAL ALBERTO CARRERA TORRES (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+56.00) 2.TRAMO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+41.60) ZONA CENTRO	\$ 300,597.01	\$ 303,578.18	\$ 245,056.99	\$ 58,521.19	\$ -	\$ -	\$ -	-	661.80	M2	DE REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA	12354-23539-6140-000192	06/05/2024	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDDUCAR, S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "16 DE SEPTIEMBRE" ENTRE AV. CARLOS ADRIÁN AVILÉS BORTOLOUSSI (AV. LA PAZ) Y CALLE CONSTITUCIÓN MAS 76.0 M HACIA AV. 20 DE NOVIEMBRE CADENAMIENTO 0+000 AL 0+229.60 Y 0+239.80 AL 0+467.88 COL. BENITO JUAREZ/16 DE SEPTIEMBRE/INDEPENDENCIA	\$ 2,387,525.80	\$ 2,384,332.32	\$ 715,299.70	\$ 1,669,032.62	\$ -	\$ -	\$ -	-	4,977.30	M2	DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000193	03/05/2024	RUTER, S.A. DE C.V.	100%	30%
XICOTÉNCATL	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE OCAMPO, COL. RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS.	\$ 516,982.50	\$ 503,683.11	\$ 503,683.11	\$ 13,299.39	\$ -	\$ -	\$ -	-	682.39	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	PRVUPE-MXT-23-020	12-dic-23	ARCA CONSTRUCCIONES Y MULTISEVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	30%	30%
XICOTÉNCATL	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE GONZÁLEZ, COLONIA BROWNSVILLE, MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS.	\$ 247,252.50	\$ -	\$ -	\$ 247,252.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	326.36	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-