

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
KAMU 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
GENERAL...
TIPO DE: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE
REPORTADO: OCTUBRE - DICIEMBRE, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
ABASOLO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DE CALLE LÁZARO CARDENAS A CALLE RAÚL MADERO, EN EL NCP. NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	\$ 559,104.34	\$ -	\$ -	\$ 559,104.34	\$ -	\$ -	\$ -	-	675.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
ABASOLO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE SAN ISIDRO Y RAÚL MADERO, EN EL NCP. NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	\$ 1,161,672.16	\$ -	\$ -	\$ 1,161,672.16	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,419.64	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
ALDAMA	REPOSICIÓN DE LOSAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE COSTA RICA ENTRE CALLE RÍO PÁNUCO Y CALLE MÉXICO EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.	\$ 531,967.50	\$ -	\$ -	\$ 531,967.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	410.00	M2	M2 REPOSICIÓN DE LOSAS CON CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 ENTRE ALCANTE Y GRANADA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+068.00, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 1,645,852.50	\$ 2,471,787.91	\$ 2,471,787.91	-\$ 25,712.09	\$ -	\$ 5,314.53	\$ 5,314.53	-	1,160.08	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-213/2024¹	27/09/2024	SEGPROL, S.A. de C.V.	100%	100%
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 DE GRANADA A OVIEDO, CADENAMIENTO 0+000.00 A 0+048.00, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 851,647.50															
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO Y EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE HIMNO NACIONAL A NICOLAS BRAVO CAD. 0+000.00 AL 0+013.00., EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 1,391,107.50	\$ 1,386,206.37	\$ 1,386,206.37	\$ 4,901.13	\$ -	\$ 3,734.95	\$ 3,734.95	-	570.27	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-219/2024	14/11/2024	Consorcio Industrial RAPI, sa de cv	100%	100%
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE HIMNO NACIONAL A NICOLAS BRAVO CAD. 0+013.00 AL 0+074.00., EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 1,088,910.00	\$ 1,080,534.00	\$ 1,080,534.00	\$ 8,376.00	\$ -	\$ 183.96	\$ 183.96	-	552.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-239/2024	30/12/2024	M y C Equipos y Conductores Electricos, sa de cv	0%	0%
BURGOS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PEDRO JOSÉ MENDEZ ENTRE BOULEVARD SEGUNDA GENERACION Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ZONA CENTRO, BURGOS, TAMAULIPAS	\$ 235,264.50	\$ 235,265.00	\$ 235,265.00	-\$ 0.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	40.20	M3	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MBT2023/001	01/12/2023	HUMMER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90%	100%
BURGOS	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE PEDRO JOSÉ MENDEZ Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, ZONA CENTRO, BURGOS, TAMAULIPAS	\$ 416,583.00	\$ 416,609.24	\$ 416,609.24	-\$ 26.24	\$ -	\$ -	\$ -	-	61.80	M3	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MBT2023/002	01/12/2023	HUMMER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	80%	0%
CASAS	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, DEL EJIDO LAJILLA DEL SUR - CAMPO NUMERO DOS AL ENTRONQUE CON CAMINO DE CAMPO NUMERO TRES A SANTA MARIA DE LA NORIA EN TRAMO 0+000 AL 11+800,	\$ 109,890.00	\$ 109,890.00	\$ 109,890.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	160.00	M2	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	MCT-REVUPE-2023-02	18/04/2024	GUIEGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	0%
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE AYUTLA DE LA COTA 0+000 A LA COTA 0+151.04, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS	\$ 356,876.35	\$ 331,371.24	\$ 272,840.10	\$ 25,505.11	\$ 84,036.25	\$ 975.75	\$ 85,012.00	31/05/2024	701.58	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-23/002	21/12/2023	NARDO SAENZ CHAPA	81%	82%
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RANCHERIAS-COMALES DE LA COTA 0+105.00 A LA COTA 0+215.00 EN EL POBLADO COMALES DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS	\$ 477,022.50	\$ 474,122.34	\$ 474,122.34	\$ 2,900.16	\$ -	\$ -	\$ -	-	770.00	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-24/001	06/12/2024	SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	40%	30%
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE QUINTA ENTRE CALLE HONESTIDAD Y LÍMITE DE COLONIA, EN LA COL. INTEGRACIÓN FAMILIAR, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 561,509.90	\$ 550,178.24	\$ 547,463.50	\$ 14,046.40	\$ 1,088.09	\$ -	\$ 1,088.09	04/03/2024	323.52	M2	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DGOPDUE-DOP-003/24	05/04/24	SUMINISTROS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	100%	100%
										37.95	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JUAN CERVANTES ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE 5TA, COL. S.A.H.O.P. E INTEGRACIÓN FAMILIAR, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.	\$ 770,324.65	\$ 771,403.68	\$ 726,996.19	\$ 43,328.46	\$ -	\$ -	\$ -	-	417.52	M2	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DGOPDUE-DOP-003/24	05/04/24	SUMINISTROS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	100%	100%
										64.2	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
KAMU 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
GENERAL
TIPO DE: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE
REPORTADO: OCTUBRE - DICIEMBRE, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ZAPOTAL ENTRE BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 7, COL. ESFUERZO NACIONAL, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.	\$ 430,782.82	\$ 427,133.14	\$ 424,437.76	\$ 6,345.06	\$ 6,345.06	\$ -	\$ 6,345.06	04/03/2024	355.40	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO.	C-DGOPDUE-DOP-004/24	05/04/24	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V.	100%	100%
										64.30	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIVADA NARANJO, ENTRE CALLE NARANJO Y LIMITE DE CALLE PRIVADA NARANJO, COL. 15 DE MAYO, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.	\$ 682,189.13	\$ 676,446.19	\$ 486,300.14	\$ 195,888.99	\$ -	\$ -	\$ -	-	351.02	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO.	C-DGOPDUE-DOP-004/24	05/04/24	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V.	100%	100%
										6.00	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RAMOS ARIZPE, ENTRE CALLE 2 (SEGUNDA) Y CALLE 3 (TERCERA), (SECTOR EMILIANO ZAPATA), COL. LUCIO BLANCO EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.	\$ 1,458,540.00	\$ 1,451,210.59	\$ 1,451,210.59	\$ 7,329.41	\$ -	\$ -	\$ -	-	743.92	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DGOP-DOP-028/24	27/12/24	LHYC, S.A. DE C.V.	0%	0%
										215.35	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE GRAL. ALVARO OBREGON Y CALLE MAGISCATZIN, ZONA CENTRO (cadenamiento 0+000 al 0+040)	\$ 292,207.50	\$ 290,876.58	\$ 290,876.58	\$ 1,330.92	\$ -	\$ -	\$ -	-	396.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE2023/021/004	16 DE MARZO DEL 2023 AL 14 DE MAYO DEL 2023	JUAN MANUEL SERRATO RAMIREZ	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ, ENTRE BENITO JUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE, EL TRIUNFO N° 2, MUNICIPIO DE EL MANTE. TAMAULIPAS.	\$ 981,517.50	\$ 981,003.38	\$ 981,003.38	\$ 514.12	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,250.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE2023/021/005	08 DE MARZO DEL 2023 AL 6 DE MAYO DEL 2023	ZURZEL SA DE CV	100%	100%
EL MANTE	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA SUR, ENTRE SERVANDO CANALES Y PANIAGUA. , MUNICIPIO DE EL MANTE. TAMAULIPAS.	\$ 1,824,423.75	\$ 1,823,094.65	\$ 1,823,094.65	\$ 1,329.10	\$ -	\$ -	\$ -	-	5,244.00	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	PSE2023/021/001	03 DE MARZO 2023 01 DE MAYO DEL 2023	CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS	100%	100%
EL MANTE	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE JUAN JOSÉ DE LA GARZA Y PANIAGUA, MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS.	\$ 912,211.88	\$ 911,753.05	\$ 911,753.05	\$ 458.82	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,118.00	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	PSE2023/0217002	10 DE MARZO DEL 2023 AL 08 DE MAUO DEL 2023	CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS	100%	100%
EL MANTE	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE SERVANDO CANALES Y ALEJANDRO PRIETO, MUNICIPIO DE EL MANTE. TAMAULIPAS.	\$ 912,211.88	\$ 911,604.90	\$ 911,604.90	\$ 606.97	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,118.00	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	PSE2023/021/003	14 DE MARZO DEL 2023 AL 12 DE MAYO DEL 2023	MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ	100%	100%
EL MANTE	RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE TULA Y BLVD. CANO MANILLA, ZONA CENTRO, EL MANTE TAMAULIPAS.	\$ 1,388,610.00	\$ 1,388,606.23	\$ 1,388,606.23	\$ 3.77	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,253.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE2023/021/0007	25 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 22 DE DICIEMBRE 2023	SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE LAZARO CÁRDENAS, ENTRE AV. CONCORDIA Y BORDO DE RÍO MANTE, COL. NACIONAL COLECTIVA 3a ETAPA, MUNICIPIO DE EL MANTE. TAMAULIPAS.	\$ 836,662.50	\$ 835,107.10	\$ 835,107.10	\$ 1,555.40	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,530.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE2023/021/006	27 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 24 DE FEBRERO DE 2024	CONSTRUCCIONES LUGOJI SAS	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ARCE ENTRE CARRETERA CD VALLES-CD VICTORIA Y CALLE FRESNO, COL ALTAVISTA 2, MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.	\$ 1,231,267.50	\$ 1,230,065.06	\$ 1,230,065.06	\$ 1,202.44	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,070.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE2023/021/008	27 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 24 DE FEBRERO 2024	SAN JUANA WENDOLY RAMIREZ HERNANDEZ	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE EJ. MIGUEL HIDALGO ENTRE PROF. GRACIANO SÁNCHEZ Y EJ. JOSÉ MA. MORELOS, COL. CAMPEšina, MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS.	\$ 1,376,122.50	\$ 1,374,251.49	\$ 1,374,251.49	\$ 1,871.01	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,953.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE2023/021/009	27 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 24 DE FEBRERO DE 2024	ZURZEL S.A. DE C.V.	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE ZACATECAS Y MONTERREY, COL. AEROPUERTO, EL MANTE TAMAULIPAS.	\$ 1,865,632.50	\$ 1,863,308.39	\$ 1,863,308.39	\$ 2,324.11	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,124.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE 2024/021/001	20 DE MARZO AL 18 DE MAYO DE 2024	CELESTE YACARANDAI GOMEZ CARDENAS	100%	100%
EL MANTE	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE EJ. VILLA JUÁREZ ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE EJ. FRANCISCO I. MADERO.	\$ 876,622.50	\$ 875,526.16	\$ 875,526.16	\$ 1,096.34	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,170.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	PSE 2024/021/002	20 DE MARZO AL 18 DE MAYO DE 2024	ZURZEL S.A. DE C.V.	100%	100%
GÓMEZ FARIÁS	SEÑALÉTICA CON PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA AVENIDA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, DEL KM 0+000 AL KM 1+800, EN EL POBLADO LOMA ALTA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIÁS, TAMAULIPAS.	\$ 97,402.50	\$ -	\$ -	\$ 97,402.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	197.92	M2	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO	-	-	-	-	-
GONZÁLEZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIO MARTÍNEZ MANAUTOU DE LA COLONIA INDUSTRIAL DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS.	\$ 1,224,774.00	\$ 1,224,272.70	\$ 1,224,272.70	\$ 501.30	\$ -	\$ -	\$ -	-	620.52	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	MGT-DOP-IR-REPUVE-2023-005	29 DE DICIEMBRE DE 2023	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	100%	100%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
KAMU 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
GENERAL: FEDERAL
TIPO DE: EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE, 2024
REPORTADO:

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
GONZÁLEZ	BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE REPÚBLICA DE NICARAGUA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA MANUEL, MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS.	\$ 269,730.00	\$ 269,635.59	\$ 269,635.59	\$ 94.41	\$ -	\$ -	\$ -	-	534.81	M2	BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL	MGT-DOP-AD-REPUVE-2024-002	29 DE MAYO DE 2024	OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO	100%	100%
GONZÁLEZ	BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA MANUEL, MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS.	\$ 249,750.00	\$ 249,206.55	\$ 249,206.55	\$ 543.45	\$ -	\$ -	\$ -	-	495.19	M2	BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL	MGT-DOP-AD-REPUVE-2024-003	29 DE MAYO DE 2024	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ	100%	100%
GÜÉMEZ	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DOBLE SELLO EN CALLE PRINCIPAL BALCONCITOS 2DA ETAPA DEL TRAMO 0+650 AL 0+697 EN LA LOCALIDAD DE BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS	\$ 91,574.58	\$ 90,931.78	\$ 90,931.78	\$ 642.80	\$ -	\$ -	\$ -	-	282.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	004-GOB-MGT-REPUVE-2023	15/12/2023	ADAN MISAEL GRIMALDO BARAJAS	100%	100%
GÜÉMEZ	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DOBLE SELLO EN CALLE PRINCIPAL BALCONCITOS, TERCER ETAPA, DEL TRAMO 0+697 AL 0+923.38 EN LA LOCALIDAD DE BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS	\$ 462,037.50	\$ 461,076.49	\$ 461,076.49	\$ 961.01	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,358.31	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	005-GOB-MGT-REPUVE-2023	15/12/2023	ADAN MISAEL GRIMALDO BARAJAS	100%	100%
GÜÉMEZ	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL BALCONCITOS 4TA ETAPA DEL TRAMO 0+923.38 AL 1+000 EN LA LOCALIDAD DE BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS.	\$ 149,850.00	\$ 148,247.52	\$ 148,247.52	\$ 1,602.48	\$ -	\$ -	\$ -	-	459.72	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	001-GOB-MGT-REPUVE-2024	18/03/2024	ADAN MISAEL GRIMALDO BARAJAS	100%	100%
GÜÉMEZ	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL ENTRONQUE CARRETERO (CD. VICTORIA-MONTERREY) KM19.4 - ESTACIÓN CARBONERO DEL TRAMO 0+000 AL 2+600, EN LA LOCALIDAD SUBIDA ALTA, MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS.	\$ 114,885.00	\$ 113,786.78	\$ 113,786.78	\$ 1,098.22	\$ -	\$ -	\$ -	-	166.75	M2	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	003-GOB-MGT-REPUVE-2024	12/07/2024	ADAN MISAEL GRIMALDO BARAJAS	100%	100%
GÜÉMEZ	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE ÁLVARO OBREGÓN, DE CALLE 9 A CALLE 11 2.- CALLE LA CORREGIDORA, DE CALLE 9 A CALLE 11 3.- CALLE 9, DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN A CALLE 11 4.- CALLE10, DE CALLE ÁLVARO OBREGON A CALLE 9 EN EL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS.	\$ 117,360.29	\$ 116,532.96	\$ 116,532.96	\$ 827.33	\$ -	\$ -	\$ -	-	167.40	M2	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	002-GOB-MGT-REPUVE-2024	18/03/2024	JOSE IGNACIO CARRANZA GARZA	100%	100%
GÜÉMEZ	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: 1.- CALLE 6 A CALLE 9 2.- CALLE 11 A CALLE 15 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS.	\$ 207,292.50	\$ -	\$ -	\$ 207,292.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	312.50	M2	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
GUERRERO	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. RUÍZ CORTINES ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y AV. FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.	\$ 51,004.94	\$ -	\$ -	-\$ 51,004.94	\$ -	\$ -	\$ -	-	52.61	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
GUERRERO	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ FLORENCIO DE CHAPA ESQUINA CON JAIME ARIAS, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.	\$ 18,925.06	\$ -	\$ -	-\$ 18,925.06	\$ -	\$ -	\$ -	-	19.52	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE OCTAVA, ENTRE JUAN ALVAREZ Y CRUCE CON MIGUEL ALEMAN, COLONIA MIGUEL HIDALGO ETAPA 1, MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	2,327,670.00	\$ -	\$ 2,327,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,023.54	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	NO. DOP-GDO-28-015-R.23-13-2025-001	05/03/2025	EN PROCESO DE LICITACIÓN	0%	0%
HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL TRAMO 0+000 AL 0+64.5 MTS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y ÁLVARO OBREGÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS	\$ 974,025.00	\$ 969,154.88	\$ 969,154.88	\$ 4,870.12	\$ -	\$ -	\$ -	-	700.00	M2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	MHT-OP-REUVE-IO-87-J02-828016973-N-1-2024	10/06/2024	RICARDO ALEXIS DE LEÓN RODRÍGUEZ	90%	30%
HIDALGO	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE MIER Y ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y MARIANO MATAMOROS EN HIDALGO TAMAULIPAS	\$ 114,885.00	\$ 113,736.45	\$ 113,736.45	\$ 1,148.55	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,060.00	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	MHT-OP-REUVE-AO-87-J02-828016973-N-2-2024	13/06/2024	MENRIOCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
KAMU 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
GENERAL...
TIPO DE: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE
REPORTADO: OCTUBRE - DICIEMBRE, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
JAUMAVE	REHABILITACIÓN DE BOCACALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BLAS WALLE CON CAMINO JAUMAVE-SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS.	\$ 636,862.50	\$ -	\$ -	-\$ 636,862.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	508.20	M2	DE REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
JAUMAVE	REHABILITACIÓN DE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIV S/N CON BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS	\$ 59,940.00	\$ -	\$ -	-\$ 59,940.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	44.00	M2	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
JAUMAVE	REPOSICIÓN DE LOSAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE.	\$ 164,835.00	\$ -	\$ -	-\$ 164,835.00	\$ 164,835.00	\$ 32.42	\$ 164,867.42	-	180.00	M2	REPOSICIÓN DE LOSAS CON CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
JIMÉNEZ	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA E ITURBIDE, DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS.	\$ 332,167.50	\$ -	\$ -	-\$ 332,167.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	810.09	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
JIMÉNEZ	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y HERMENEGILDO GALEANA, DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS.	\$ 144,855.00	\$ -	\$ -	-\$ 144,855.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	353.27	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
JIMÉNEZ	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y EMILIO CARRANZA, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS.	\$ 67,432.50	\$ -	\$ -	-\$ 67,432.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	164.45	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
JIMÉNEZ	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE DR. DÁVILA Y AYUNTAMIENTO, COL CENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS.	\$ 114,885.00	\$ -	\$ -	-\$ 114,885.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	279.90	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
JIMÉNEZ	REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE PEDRO JOSE MENDEZ ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MARIANO MATAMOROS. 2.- CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+053 COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS.	\$ 154,845.00	\$ 154,177.55	\$ 154,177.55	\$ 667.45	\$ 667.45	\$ -	\$ 667.45	-	124.84	M2	REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO	MJT-RLC002-2024,	45602	JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
LLERA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE LUCIO BLANCO Y NICOLAS BRAVO EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS	\$ 1,030,962.01	\$ -	\$ -	-\$ 1,030,962.01	\$ -	\$ -	\$ -	-	741.37	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
LLERA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUCIO BLANCO DEL TRAMO 0+000 AL 0+077.78 ENTRE JOSÉ MARIA MORELOS Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS.	\$ 1,030,489.85	\$ -	\$ -	-\$ 1,030,489.85	\$ -	\$ -	\$ -	-	622.24	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
LLERA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE GERARDO TREVIÑO ESQUIVEL DE BOULEVARD JOSEFA LLERA A CALLE MARTE R. GÓMEZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS	\$ 36,122.36	\$ -	\$ -	-\$ 36,122.36	\$ -	\$ -	\$ -	-	519.00	ML	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	-	-	-	-	-
LLERA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE JOSÉ SILVA SÁNCHEZ DE BOULEVARD JOSEFA LLERA A CALLE MARTE R. GÓMEZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS	\$ 37,514.36	\$ -	\$ -	-\$ 37,514.36	\$ -	\$ -	\$ -	-	539.00	ML	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	-	-	-	-	-
LLERA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE LIBERTAD DE BOULEVARD JOSEFA LLERA A CALLE MARTE R. GÓMEZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS	\$ 39,602.36	\$ -	\$ -	-\$ 39,602.36	\$ -	\$ -	\$ -	-	569.00	ML	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	-	-	-	-	-
MAINERO	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN E.C. (EJIDO MAGUEYES - EJIDO GUADALUPE MAINERO -VILLA MAINERO) DEL TRAMO 0+000 AL 8+000 MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS.	\$ 249,750.00	\$ -	\$ -	-\$ 249,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	162.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
KAMU 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
GENERAL...
TIPO DE FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE
REPORTADO: OCTUBRE - DICIEMBRE, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
MAINERO	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VIALIDAD MAGUEYES - LAS PUENTES DE E.C. (CARRETERA NACIONAL CIUDAD VICTORIA - MONTERREY) KM 120 AL EJIDO LAS PUENTES MUNICIPIO DE MAINERO, TAMAULIPAS. DEL TRAMO 0+000 AL AL 3+000, MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS.	104,895.00	\$ -	\$ -	-\$ 104,895.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	67.00	M2	DE BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PLAYA HORNOS DE JOSÉ LOPEZ PORTILLO A SIERRA MADRE DE LA COLONIA LAURO VILLAR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 11,778,394.54	\$ 11,787,073.04	\$ 11,787,073.04	-\$ 8,678.50	\$ 149,453.76	\$ 18,842.66	\$ 168,296.42	15/01/2024	2,565.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-007/2023	19/06/2023	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	100%	99%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE TIKAL DE CALLE TEOTIHUACAN A CAMINO REAL, DE LA COLONIA TECNOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 7,276,761.18	\$ 7,276,620.21	\$ 7,276,620.21	\$ 140.97	\$ 141.21	\$ 2,624.50	\$ 2,765.71	11/04/2024	4,464.45	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-008/2023	28/09/2023	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE ROSENDO SALAZAR DE CALLE 1° DE MAYO A CALLE FERNANDO AMILPA DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1 EN EL MUNIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 2,640,893.35	\$ 2,640,905.76	\$ 2,640,905.76	-\$ 12.41	\$ 851.15	\$ 2,624.50	\$ 3,475.65	11/04/2024	1,549.35	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-009/2023	28/09/2023	BELAGUE S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES 1.- HUAMUCHIL DE CALLE 6 DE MARZO A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2.- CALLE STA. ALICIA DEL CADENAMIENTO 0+000 al 0+23.50	\$ 1,857,407.85	\$ 1,857,495.58	\$ 1,857,495.58	-\$ 87.73	\$ 317.26	\$ 2,624.50	\$ 2,941.76	11/04/2024	760.50	M2	PAVIMENTACION ASFALTICA	MAT-OP-REPUVE-010/2023	28/09/2023	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE CATORCE DE DIAG. CUAUHTEMOC A CALLE VICENTE GUERRERO ZONA CENTRO , DEL MUNICIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 1,412,069.13	\$ 1,412,065.56	\$ 1,412,065.56	\$ 3.57	\$ 8,551.38	\$ 2,624.50	\$ 11,175.88	11/04/2024	2,648.10	M2	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-011/2023	28/09/2023	BELAGUE S.A. DE C.V.	100%	99%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO: 1.- AV. LEYES DE REFORMA (INDEPENDENCIA) DE AV. VIRGLIO GARZA RUIZ A AV. 31 (CUERPO NORTE). 2.- AV. LEYES DE REFORMA (INDEPENDENCIA) DE AV. VIRGLIO GARZA RUIZ A CALLE 28 (CUERPO SUR), DE LAS COLONIAS ACUARIO 2001 Y SANTA ELENA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 6,117,504.74	\$ 6,123,112.62	\$ 6,123,112.62	\$ 5,607.88	\$ 605,180.56	\$ 3,478.64	\$ 608,659.20	15/05/2024	11,408.67	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-012/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	100%	90%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE BAHÍA DE SANTA MARIA DE CALLE LAS BRISAS A CALLE LAGUNA DE LAS BRISAS, FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 4,383,376.34	\$ 4,387,498.86	\$ 4,387,498.86	\$ 4,122.52	\$ 251,960.34	\$ 3,478.64	\$ 255,438.98	15/05/2024	4,648.05	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-013/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S. A. DE C. V.	100%	94%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y ASFÁLTICA DE LA CALLE VIDAL DE LA GARZA DE CALLE PRIVADA DEL TRABAJO A CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 4,556,792.37	\$ 4,558,128.52	\$ 4,558,128.52	\$ 1,336.16	\$ 49.37	\$ 3,478.64	\$ 3,528.01	15/05/2024	1,080.00 684.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-014/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	C. ERICK BERRONES RAMIREZ	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE : 1.- CALLE JESUS URQUIZA DE CALLE BEETHOVEN A CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ AVILA, 2.- CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ AVILA DE CALLE JESUS URQUIZA A CALLE MANUEL SOLIS BEJARANO, DE LA COLONIA ALBELARDO DE LA TORRE, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 1,798,010.81	\$ 1,798,816.65	\$ 1,798,816.65	\$ 805.84	\$ 357,645.31	\$ 3,478.64	\$ 361,123.95	15/05/2024	1,051.56	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-015/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L. DE C. V.	100%	80%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE ALTAMIRA DE CALLE PLAYA MOCAMBO A CALLE ALABAMA DE LA COLONIA PLAYA SOL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 1,613,128.01	\$ 1,614,572.12	\$ 1,614,572.12	\$ 1,444.12	\$ 18,523.71	\$ 3,478.64	\$ 22,002.35	15/05/2024	3,008.70	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-016/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V.	100%	99%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE GERANIOS DE DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS A AV. VALLE VERDE DE LA COLONIA DEL BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 3,688,526.97	\$ 3,691,357.63	\$ 3,691,357.63	\$ 2,830.66	\$ 3,726.00	\$ 3,478.64	\$ 7,204.64	15/05/2024	2,232.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-017/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ	100%	100%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA AV.CAMINO REAL A CALLE NEVADO DE TOLUCA COLONIA LAS AMERICAS, FRACC. LAS BRISAS, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 5,964,612.07	\$ 5,970,297.37	\$ 5,970,297.37	\$ 5,685.31	\$ 161.84	\$ 3,478.64	\$ 3,640.48	15/05/2024	10,986.25	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-018/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	BELAGUE, S. A. DE C. V.	100%	100%

Tamaulipas

Gobierno del Estado

Secretaría de Finanzas

PROGRAMA:

REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

GENERAL:

23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

TIPO DE:

FEDERAL

EJECUTOR:

MUNICIPIOS

INFORME:

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

TRIMESTRE REPORTADO:

OCTUBRE - DICIEMBRE, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE SENDERO NACIONAL DE AV. 12 DE MARZO A CALLE RIGO TOVAR COL FRANCISCO VILLA NORTE, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 12,304,893.78	\$ 12,302,389.64	\$ 12,302,389.64	-\$ 2,504.14	\$ 3,133.15	\$ 3,478.64	\$ 6,611.79	15/05/2024	23,471.84	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-019/2023	23 DE DICIEMBRE DE 2023	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AV. GRAL. LAURO VILLAR EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: 1.- DE CALLE GREGORIO GARZA FLORES A CALLE LOS CISNES, TRAMO: 0+000 AL 0+254 (CUERPO SUR). 2.- CARRIL CENTRAL CUERPO SUR DE CALLE FRANCISCO SARABIA A CALLE INSURGENTES, TRAMO: 0+000 AL 0+518 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	\$ 4,878,089.12	\$ 4,877,922.90	\$ 4,877,922.90	-\$ 166.22	\$ 904.55	\$ 3,478.64	\$ 4,383.19	15/05/2024	5,711.40	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-020/2023	22 DE DICIEMBRE DE 2023	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LA PAZ - JESUS VEGA SANCHEZ DE CALLE C4 A JESUS C. MUÑOZ, DE LAS COLONIAS ALBORADA, LOS REYES, VILLA DEL JARDÍN, ASTRO, GRANJAS DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 6,062,393.54	\$ 6,068,164.30	\$ 6,068,164.30	\$ 5,770.76	\$ 887,455.51	\$ 5,911.33	\$ 893,366.84	11/09/2024	3,450.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-023/2023-24	20 DE MARZO DE 2024	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S DE R.L. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE DE CALLE MAGNATEK A CALLE CONTROLAM, DE LA COLONIA AMPLIACION SANTA MARIA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 4,504,595.90	\$ 4,504,248.07	\$ 4,504,248.07	-\$ 347.83	\$ 14,544.09	\$ 5,911.33	\$ 20,455.42	11/09/2024	1,897.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-024/2023-24	20 DE MARZO DE 2024	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE DE CALLE CONTROLAM A CALLE GRIS FABIOLA DE LAS COLONIAS SANTA MARIA Y 18 DE OCTUBRE, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 10,862,131.99	\$ 10,861,831.94	\$ 10,861,831.94	-\$ 300.05	\$ 357.19	\$ 5,911.33	\$ 6,268.52	11/09/2024	4,884.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-025/2023-24	20 DE MARZO DE 2024	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JUSTICIA SOCIAL ENTRE CALLE CANEK Y CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR , DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 3,616,272.11	\$ 3,618,882.17	\$ 3,618,882.17	\$ 2,610.06	\$ 8,647.77	\$ 5,911.33	\$ 14,559.10	11/09/2024	1,968.74	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-026/2023-24	21 DE MARZO DE 2024	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL DE CALLE FERNANDO VILLARREAL A AVENIDA 12 DE MARZO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+720 KM, COL. VILLARREAL, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 8,879,990.12	\$ 8,879,569.22	\$ 8,879,569.22	-\$ 420.90	\$ 4,282.87	\$ 5,911.34	\$ 10,194.21	11/09/2024	17,200.00	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-027/2023-24	21 DE MARZO DE 2024	KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AV. BENITO JUÁREZ DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS EL SAUCITO, ABELARDO DE LA TORRE, MANUEL CAVAZOS LERMA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 9,996,503.49	\$ 10,005,276.46	\$ 10,005,276.46	\$ 8,772.97	\$ 5,901.57	\$ 5,911.34	\$ 11,812.91	11/09/2024	15,344.00	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-028/2024-23	21 DE MARZO DE 2024	BELAGUE S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PUERTO TAMPICO DE CALLE PORTALES NORTE A CALLE PORTALES SUR, DE LA COLONIA HACIENDA LOS PORTALES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 1,822,080.10	\$ 1,821,925.68	\$ 1,821,925.68	-\$ 154.42	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,711.68	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	MAT-OP-REPUVE-003/2024	15 DE AGOSTO DE 2024	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE ALFONSO C. LÓPEZ DE CALLE DR. ALFREDO PASSAMENT A CALLE FRANCISCO FUENTES FARIAS, DE LA COLONIA ENRIQUE CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 2,249,702.05	\$ 2,249,141.26	\$ 2,249,141.26	-\$ 560.79	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,253.64	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-004/2024	15 DE AGOSTO DE 2024	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LUIS GALVÁN DE CALLE LEONARDO RODRIGUEZ A CALLE JESUS URQUIZA, DE LA COLONIA ABELARDO DE LA TORRE, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 2,513,535.95	\$ 2,512,670.80	\$ 2,512,670.80	-\$ 865.15	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,520.55	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-005/2024	15 DE AGOSTO DE 2024	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S.A. DE C.V.	100%	98%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SAN CARLOS (RAMÓN CHAVELA) DE AV. ROBERTO GUERRA CÁRDENAS A CALLE JOSÉ SUCRE DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 2,572,376.05	\$ 2,572,175.60	\$ 2,572,175.60	-\$ 200.45	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,353.10	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-006/2024	16 DE AGOSTO DE 2024	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.	40%	30%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABDUL DE CALLE CEDRO A CALLE NARANJO, DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 760,947.29	\$ 760,752.84	\$ 760,752.84	-\$ 194.45	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,106.50	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-007/2024	19 DE AGOSTO DE 2024	ERICK BERRONES RAMIREZ	100%	80%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SIERRA FRIA DE CALLE PASEO DEL CAMINANTE A CALLE SIERRA MAZAPIL, DE LA COLONIA LAURO VILLAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 4,034,273.69	\$ 4,034,038.55	\$ 4,034,038.55	-\$ 235.14	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,532.42	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REPUVE-008/2024	16 DE AGOSTO DE 2024	BELAGUE, S.A. DE C.V.	40%	49%

Página 6 de 14

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
KAMU 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
GENERAL TIPO DE FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE
REPORTADO: OCTUBRE - DICIEMBRE, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FÍSICO (%)	FINANCIERO (%)
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE CALLE MADRID A CALLE TERCERA, DE LA COLONIA ESPAÑA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 428,795.77	\$ 428,246.40	\$ 428,246.40	-\$ 549.37	\$ -	\$ -	\$ -	-	702.00	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-009/2024	19 DE AGOSTO DE 2024	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	100%	96%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE PADILLA DE CALLE SIMÓN BOLIVAR A CALLE JOSÉ MARTI, DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 595,347.06	\$ 594,519.52	\$ 594,519.52	-\$ 827.54	\$ -	\$ -	\$ -	-	971.49	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-011/2024	19 DE AGOSTO DE 2024	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	100%	99%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AV. BAHÍA DE SANTA MARÍA DE CALLE LAGUNA DE LAS BRISAS A CALLE BAHÍA DEL TORDO, DEL FRACC. PASEO DE LAS BRISAS, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 721,503.77	\$ 720,360.60	\$ 720,360.60	-\$ 1,143.17	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,166.88	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REPUVE-012/2024	19 DE AGOSTO DE 2024	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN, S.A. DE C.V.	100%	98%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE DIECIOCHO DE CALLE CALIXTO DE AYALA A CALLE ESPAÑA COL. BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 4,974,727.29	\$ 4,979,446.72	\$ 4,979,446.72	\$ 4,719.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	7,602.66	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REUVEU-001/2024-25	20 DE DICIEMBRE DE 2024	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE , S.A. DE C.V.	0%	30%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL DE AV. 12 DE MARZO A CALLE TAMAULIPAS DEL CAD. 0+000 AL 0+492.10, FRACCIONAMIENTO MARTHA RITA PRINCE, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 3,764,602.63	\$ 3,765,760.11	\$ 3,765,760.11	\$ 1,157.48	\$ -	\$ -	\$ -	-	6,354.24	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REUVEU-002/2024-25	20 DE DICIEMBRE DE 2024	COMERCIO GENERAL OPIXIM, S.A DE C.V.	0%	30%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AV. DEL TRABAJO DE CALLE JESUS ELIAS PIÑA A PROLONGACIÓN 18, UNIDAD HABITACIONAL BUENAVISTA, FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO, VALLE DORADO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 9,112,791.09	\$ 9,121,557.00	\$ 9,121,557.00	\$ 8,765.91	\$ -	\$ -	\$ -	-	14,836.62	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REUVEU-003/2024-25	20 DE DICIEMBRE DE 2024	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	0%	0%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE GERARDO CAVAZOS DE CALLE FRANCISCO PEREZ RIOS A LÍMITE DE CALLE, COLONIA ELECTRICISTAS SUR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 1,534,900.56	\$ 1,536,093.02	\$ 1,536,093.02	\$ 1,192.46	\$ -	\$ -	\$ -	-	966.69	M2	DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REUVEU-004/2024-25	20 DE DICIEMBRE DE 2024	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	0%	0%
MIER	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ANDRÉS OSUNA HINOJOSA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN COLONIA LAS TORRES EN MIER, TAMAULIPAS	\$ 302,197.50	\$ -	\$ -	\$ 302,197.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	366.70	M2	M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RAMO23-MIER-002-2024	PENDIENTE	PENDIENTE	0%	0%
MIGUEL ALEMÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRESA LA AMISTAD ENTRE CALLE ANTONIO ALZATE Y BLVD. MIGUEL ALEMÁN VALDÉS, COL. HERCILIA, CADENAMIENTO 0+0.00 - 0+20.30, 0+44.30 - 0+75.70	\$ 277,222.50	\$277,049.13	\$277,049.13	\$ 173.37	\$ -	\$ -	\$ -	-	420.39	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MMA/RAM023/2024-01	20/12/2024	C. NARDO SAENZ CHAPA	30%	0%
MIQUIHUANA	PINTURA ESMALTE EN GUARNICIONES SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO 0+000 AL 0+480 EN AMBAS ACERAS.	\$ 129,870.00	\$ -	\$ -	-\$ 129,870.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	960.00	ML	PINTURA ESMALTE EN GUARNICIONES	-	-	-	-	-
MIQUIHUANA	PINTURA ESMALTE EN GUARNICIONES EN LA CALLE MATÍAS SERVANDO CANALES ENTRE CALLE MANUEL ORTEGA Y CALLE JOSÉ ARGÜELLES, CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+820 EN AMBAS ACERAS.	\$ 284,715.00	\$ -	\$ -	-\$ 284,715.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,104.62	ML	PINTURA ESMALTE EN GUARNICIONES	-	-	-	-	-
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE LUCIO BLANCO ENTRE LA CALLE LINCOLN Y LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, COLONIA HIPODROMO, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	\$ 1,148,210.60	\$ 1,145,913.83	\$ 1,145,913.83	\$ 2,296.77	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,920.82	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-01/2024	13/09/2024	GSG RENTALS S.A. DE C.V.	4%	30%
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS ENTRE HÉROES DE INDEPENDENCIA Y PRIVADA HÉROES DE INDEPENDENCIA, COLONIA BUENOS AIRES, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	\$ 460,179.40	\$ 460,179.40	\$ 460,179.40	\$ -	\$ 33,638.00	\$ -	\$ 33,638.00	15/10/2024	795.39	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	AD-REC-REVEUPE-RG23-01/2024	27/08/2024	GSG RENTALS S.A. DE C.V.	100%	93%
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE CÉSAR LÓPEZ DE LARA Y LA CALLE DONATO GUERRA, COLONIA JUÁREZ, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	\$ 814,185.00	\$ 806,079.50	\$ 806,079.50	\$ 8,105.50	\$ 11,327.00	\$ -	\$ 11,327.00	13/12/2024	1,740.12	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	INV-REC-REVEUPE-RG23-01/2024	13/09/2024	GSG RENTALS S.A. DE C.V.	100%	30%
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE LA CALLE 25 Y LA CALLE 23 (CAD 0+000 AL 0+066.34), COLONIA VALLES DE ANAHUAC, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 1,500,997.50	\$ 1,500,100.00	\$ 1,500,100.00	\$ 897.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	700.34	M2	REPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-02/2024	13/09/2024	SERGIO CANTU GARCIA	45%	30%

PROGRAMA:REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

KAMU:23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

GENERAL:TIPO DE:FEDERAL

EJECUTOR:MUNICIPIOS

INFORME:SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

TRIMESTRE:OCTUBRE - DICIEMBRE, 2024

REPORTADO:

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUINTA AVENIDA (CUERPO PONIENTE) ENTRE LA CALLE 22 Y LA CALLE 25 DEL KM 0+000 AL KM 0+119.20, COLONIA VALLES DE ANÁHUAC, EN NUEVO LAREDO TAMAULIPAS.	\$ 4,225,695.80	\$ 4,217,401.58	\$ 4,217,401.58	\$ 8,294.22	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,708.84	M2	DE REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-03/2024	31/05/2025	SERGIO CANTU GARCIA	0%	30%
NUEVO LAREDO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO NAZAS ENTRE LA CALLE MEDELLÍN Y LA CALLE TUXPAN, COLONIA ARTURO CORTEZ VILLADA, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 2,085,486.70	\$ 2,081,325.53	\$ 2,081,325.53	\$ 4,161.17	\$ -	\$ -	\$ -	-	744.94	M2	DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	LP-PAV-REVEUPE-RG23-04/2024	30/04/2025	JULIO ADRIAN MANCILLA GARCIA	0%	30%
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFALTICO POR LA CALLE PEDREGAL DE SAN ANGEL ENTRE LA CALLE MEDIANERA Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DEL KM 0+000 AL KM 0+298.47, COLONIA GRAN BOULEVARD, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 2,979,517.50	\$ 2,973,295.29	\$ 2,973,295.29	\$ 6,222.21	\$ -	\$ -	\$ -	-	4,159.73	M2	DE RECARPETEO ASFALTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-05/2024	31/05/2025	GSG RENTALS SA DE CV	1%	30%
OCAMPO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDRO ALMANZA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO SARABIA, COL. LA GRANJA. CADENAMIENTO 0+025.60, 0+027.836	\$ 22,477.50	\$ 3,683.16	\$ 3,683.16	\$ 18,794.34	\$ -	\$ -	\$ -	-	9.59	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	MOT-FAISMUN-2024/02902	7 DE FEBRERO DE 2024	SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS, S.A DE C.V.	100%	100%
PADILLA	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 9 ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA (0+000.00 - 0+270.00) EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS	\$ 239,760.00	\$ -	\$ -	\$ 239,760.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	342.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	-	-	-	0%	0%
PADILLA	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 9 ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (0+280.00 - 0+450.00) EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS	\$ 147,352.50	\$ -	\$ -	\$ 147,352.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	210.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	-	-	-	0%	0%
PALMILLAS	SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL EN PASOS PEATONALES EN CALLES PRINCIPALES Y ENTRADAS AL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS: 1. Calle Miguel Hidalgo y Costilla Entre Miguel Alemán Valdés e Ignacio Allende; 2. Calle José María Morelos entre Miguel Alemán e Ignacio Allende; 3. Calle Plutarco Elías Calles entre Miguel Alemán Valdés e Ignacio Allende; 4. Calle Pedro José Méndez entre Miguel Alemán Valdés e Ignacio Allende; 5. Calle Álvaro Obregón entre Vicente Guerrero y Francisco I. Madero; 6. Calle 5 De Mayo entre Pedro José Méndez y Miguel Hidalgo y Costilla; 7. Calle 16 De Septiembre entre Carretera Nacional (Tula-Cd. Victoria) y Miguel Alemán Valdés.	\$ 192,307.50	\$ -	\$ -	\$ 192,307.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,900.00	M2	SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL	-	-	-	-	-
PALMILLAS	PINTURA DE TRAFICO CORDONES Y BANQUETAS. SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL EN PASOS PEATONALES FRENTE A ESCUELAS Y EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO (Calles Francisco I. Madero entre Emiliano Zapata y Zaragoza; Ignacio Allende entre Plutarco E Calles y José María Morelos; José María Morelos entre Ignacio Allende y 20 De Noviembre; Álvaro Obregón entre Juan José De La Garza y Vicente Guerrero; y Francisco I Madero entre Álvaro Obregón y 5 De Mayo)	\$ 42,457.50	\$ -	\$ -	\$ 42,457.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,000.00	M2	PINTURA DE TRAFICO CORDONES Y BANQUETAS	-	-	-	-	-
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE PARAISO ENTRE CALLE PARAITOS Y CALLE CIPRÉS EN LA COLONIA EL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 4,230,765.00	\$ 4,226,105.14	\$ 4,226,105.14	\$ 4,659.86	\$ 246,047.54	\$ 138,245.56	\$ 384,293.10	15/01/2025	1,260.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-140-2023-LP	20/10/2023	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE PICO BROAD ENTRE AV. ALCALA Y CALLE ALAMOS EN LA COLONIA BALCONES DE ALCALA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 12,488,585.18	\$ 12,439,068.46	\$ 12,439,068.46	\$ 49,516.72	\$ 726,295.51	\$ 408,080.21	\$ 1,134,375.72	15/01/2025	1,392.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-138-2023-LP	20/10/2023	Terracerias y Urbanismo Revi, S.A. de C.V.	100%	100%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
KAMU 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
GENERAL...
TIPO DE: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE
REPORTADO: OCTUBRE - DICIEMBRE, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MARAVILLAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (AVENIDA SAN ÁNGEL) Y CALLE URIOS COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,723,687.32	\$ 2,715,687.18	\$ 2,715,687.18	\$ 8,000.14	\$ 158,400.80	\$ 88,999.91	\$ 247,400.70	15/01/2025	1,960.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-139-2023-LP	20/10/2023	RT Hogares, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE PUERTO ANGEL Y PUERTO ESCONDIDO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,684,456.59	\$ 2,662,004.38	\$ 2,662,004.38	\$ 22,452.21	\$ 156,119.27	\$ 87,717.99	\$ 243,837.26	15/01/2025	1,200.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-127-2023-LP	20/10/2023	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE 3 ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE SAUCE EN LA COLONIA ERNESTO ZEDILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,075,886.57	\$ 3,045,058.63	\$ 3,045,058.63	\$ 30,827.94	\$ 178,883.56	\$ 100,508.46	\$ 279,392.02	15/01/2025	2,544.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-128-2023-LP	20/10/2023	ABC Nuclear Products, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LUCHA SOCIAL Y CALLE DE LA SOLIDARIDAD COLONIA 1 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,230,766.00	\$ 3,226,416.05	\$ 3,226,416.05	\$ 4,349.95	\$ 187,890.85	\$ 105,569.34	\$ 293,460.19	15/01/2025	1,274.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-129-2023-LP	20/10/2023	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE SOL DE MAYO Y RODOLFO GARZA CANTÚ COLONIA LONGORIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,217,780.00	\$ 2,214,932.55	\$ 2,214,932.55	\$ 2,847.45	\$ 128,978.87	\$ 72,468.75	\$ 201,447.62	15/01/2025	1,800.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-130-2023-LP	20/10/2023	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE INDIOS VERDES ENTRE DURAZNOS Y LEYES DE REFORMA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 4,625,449.92	\$ 4,604,876.56	\$ 4,604,876.56	\$ 20,573.36	\$ 269,001.13	\$ 151,142.39	\$ 420,143.52	15/01/2025	1,890.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-131-2023-LP	20/10/2023	Integra-Riosa, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE LOMA CLARA ENTRE CALLE LOMA LINDA Y BLVD. LOMA BLANCA EN LA COLONIA LOMA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,195,911.89	\$ 2,189,579.59	\$ 2,189,579.59	\$ 6,332.30	\$ 127,707.10	\$ 71,754.18	\$ 199,461.28	15/01/2025	1,600.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-132-2023-LP	20/10/2023	Constructora Davila Juarez, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE RIO GUADALQUIVIR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RÍO TAMESÍ, COLONIA LAS FUENTES SECCIÓN LOMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 3,029,303.89	\$ 3,021,268.14	\$ 3,021,268.14	\$ 8,035.75	\$ 176,174.47	\$ 98,986.31	\$ 275,160.78	15/01/2025	1,035.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	SOP-REY-REPUVE-144-2023-LP	29/12/2023	Abastecedora Energo, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE EL DIVISADERO ENTRE CALLE ROCALLOSA Y CALLE EVEREST EN LA COLONIA LA CIMA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,660,815.52	\$ 2,648,157.69	\$ 2,648,157.69	\$ 12,657.83	\$ 154,744.38	\$ 86,945.49	\$ 241,689.87	15/01/2025	1,820.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-133-2023-LP	20/10/2023	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE SAN PABLO DE CALLE REVOLUCION A FIN DE CALLE EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN MARCOS II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,557,440.00	\$ 2,544,018.05	\$ 2,544,018.05	\$ 13,421.95	\$ 148,732.40	\$ 83,567.57	\$ 232,299.96	15/01/2025	861.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	SOP-REY-REPUVE-134-2023-LP	20/10/2023	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE CENTAURO DEL NORTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO COL. FRANCISCO SARABIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,912,835.25	\$ 1,909,933.93	\$ 1,909,933.93	\$ 2,901.32	\$ 111,244.28	\$ 62,504.30	\$ 173,748.57	15/01/2025	5,250.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-135-2023-LP	20/10/2023	Luis Enrique Ledezma Centeno	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE JOEL OLVERA ENTRE LIC. AMELIA VITALES E ING. ARNOLDO GONZALEZ ELIZONDO COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,999,997.00	\$ 2,996,008.08	\$ 2,996,008.08	\$ 3,988.92	\$ 174,470.07	\$ 98,028.67	\$ 272,498.74	15/01/2025	1,298.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-136-2023-LP	20/10/2023	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DEL CALLEJON 4 ENTRE ALVARO OBREGON Y CALLE TEPIC, COLONIA AMPLIACION RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,624,009.86	\$ 1,618,519.57	\$ 1,618,519.57	\$ 5,490.29	\$ 94,447.13	\$ 53,066.56	\$ 147,513.70	15/01/2025	1,792.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-137-2023-LP	20/10/2023	Alenjandro Leon Ortiz Fresnillo	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 1° DE ENERO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE 26 DE MAYO DE LA COLONIA SATÉLITE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 4,624,870.50	\$ 4,618,648.61	\$ 4,618,648.61	\$ 6,221.89	\$ 268,967.43	\$ 151,123.45	\$ 420,090.89	15/01/2025	1,970.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP	12/06/2024	JA2C Constructora, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	Pavimentación Hidráulica en calle General José Domínguez entre calle División del Norte y calle Revolución en la Colonia Francisco Villa en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$ 2,278,219.50	\$ 2,235,632.23	\$ 2,235,632.23	\$ 42,587.27	\$ 132,493.84	\$ 74,443.68	\$ 206,937.52	15/01/2025	792.58	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-097-2024-LP	16/12/2024	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA JACINTO LÓPEZ I DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,200,297.50	\$ 2,147,034.66	\$ 2,147,034.66	\$ 53,262.84	\$ 127,962.15	\$ 71,897.49	\$ 199,859.63	15/01/2025	749.62	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-043-2024-LP	25/04/2024	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L de C.V.	100%	100%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
KAMU 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
GENERAL...
TIPO DE: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE
REPORTADO: OCTUBRE - DICIEMBRE, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE CAMINO ENTRE AV. VILLA DE REYNOSA Y CALLE PALMA AZUL, CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+390 EN ACCESO A COLONIA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 6,650,842.50	\$ 6,576,328.33	\$ 6,576,328.33	\$ 74,514.17	\$ 386,791.38	\$ 217,324.63	\$ 604,116.01	15/01/2025	3,900.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-039-2024-LP	25/04/2024	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE IRLANDA EN LA COLONIA CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$ 6,169,419.41	\$ 6,162,515.98	\$ 6,162,515.98	\$ 6,903.43	\$ 358,793.38	\$ 201,593.53	\$ 560,386.91	15/01/2025	2,700.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP	25/04/2024	Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GLADIOLAS ENTRE CALLE ROSALES Y CULIACÁN DE LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$ 3,500,515.98	\$ 3,444,718.23	\$ 3,444,718.23	\$ 55,797.75	\$ 203,578.63	\$ 114,383.76	\$ 317,962.39	15/01/2025	1,489.58	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-036-2024-LP	25/04/2024	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO CORONA DE LA COLONIA CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$ 3,486,624.88	\$ 3,242,250.01	\$ 3,242,250.01	\$ 244,374.87	\$ 202,770.77	\$ 113,929.85	\$ 316,700.62	15/01/2025	1,526.18	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP	25/04/2024	Construcciones Hurova, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GASEODUCTO PEMEX E, ENTRE CALLES PRIMERA Y GASEODUCTO PEMEX EN LA COLONIA CONDADO DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$ 3,509,257.23	\$ 3,483,761.75	\$ 3,483,761.75	\$ 25,495.48	\$ 204,086.99	\$ 114,669.39	\$ 318,756.38	15/01/2025	1,535.81	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP	12/06/2024	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE ARABIA EN LAS COLONIAS CAMPESTRE I Y CAMPESTRE II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$ 10,773,216.00	\$ 10,741,225.60	\$ 10,741,225.60	\$ 31,990.40	\$ 626,535.22	\$ 352,028.37	\$ 978,563.59	15/01/2025	4,680.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP	25/04/2024	Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE SILAO Y CALLE ROMITA EN LA COLONIA CAMPESTRE II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$ 1,794,204.00	\$ 1,520,716.38	\$ 1,520,716.38	\$ 273,487.62	\$ 104,345.07	\$ 58,627.87	\$ 162,972.94	15/01/2025	780.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REPUVE-040-2024-LP	25/04/2024	Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GLADIOLA ENTRE CALLE GARDENIA Y LATERAL DEL CANAL RODHE COLONIA CAMPESTRE ITAVU EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 5,881,612.50	\$ 5,717,568.24	\$ 5,717,568.24	\$ 164,044.26	\$ 429,241.23	\$ 86,637.82	\$ 515,879.05	15/01/2025	6,636.00	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	SOP-SOP-REPUVE-087-2024-LP	10/09/2024	Abastecedora Energo, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NUEVE ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE GAMA EN COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 1,628,370.00	\$ 1,612,350.22	\$ 1,612,350.22	\$ 16,019.78	\$ 118,838.76	\$ 23,986.35	\$ 142,825.11	15/01/2025	750.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-SOP-REPUVE-088-2024-LP	10/09/2024	Rosa Alejandra Baez Cerda	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PACHUCA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE GUAYMAS EN LA COLONIA RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,326,670.00	\$ 2,970,646.59	\$ 2,970,646.59	\$ 356,023.41	\$ 242,781.02	\$ 49,002.79	\$ 291,783.81	15/01/2025	1,450.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-SOP-REPUVE-089-2024-LP	10/09/2024	Maquinaria y Concretos del Noreste, S.A. de C.V.	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL EN CALLE ISSASI ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$ 11,788,200.00	\$ -	\$ -	\$ 11,788,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,600.00	M2	DE PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL	NO LICITADA	-	-	0%	0%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE J.B. CHAPA EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$ 9,590,400.00	\$ -	\$ -	\$ 9,590,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	800.00	M2	DE PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL	NO LICITADA	-	-	0%	0%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN PRIVADA VENEZUELA NORTE ENTRE CALLE VENEZUELA PTE. Y BLVD. INGLATERRA EN LA COLONIA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 4,295,700.00	\$ -	\$ -	\$ 4,295,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,746.00	M2	DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	NO LICITADA	-	-	0%	-
RÍO BRAVO	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE AV. MIGUEL ALEMÁN VALDÉS Y CALLE AGUASCALIENTES DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+221.50 DEL FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO 3 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS	2,632,365.00	\$ -	\$ -	\$ 2,632,365.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,101.00	M2	DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y MANUEL AVILA CAMACHO DEL CADENAMIENTO 0+041 AL 0+048.90	\$ 75,983.94	\$ -	\$ -	\$ 75,983.94	\$ -	\$ -	\$ -	-	79.00	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LUIS ECHEVERRÍA DEL CADENAMIENTO 0+079 AL 0+083.50	\$ 21,638.34	\$ -	\$ -	\$ 21,638.34	\$ -	\$ -	\$ -	-	22.50	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-

PROGRAMA:

KAMU

GENERAL:

23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

TIPO DE

FEDERAL

EJECUTOR:

MUNICIPIOS

INFORME:

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

TRIMESTRE

OCTUBRE - DICIEMBRE, 2024

REPORTADO:

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE DIAZ MIRÓN Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+007.60 Y DEL 0+017 AL 0+021.80	\$ 46,553.40	\$ -	\$ -	\$ 46,553.40	\$ -	\$ -	\$ -	-	48.40	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CUAUHTÉMOC DEL CADENAMIENTO 0+021 AL 0+028.60	\$ 63,876.06	\$ -	\$ -	\$ 63,876.06	\$ -	\$ -	\$ -	-	66.42	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CUAUHTÉMOC DEL CADANAMIENTO 0+003 AL 0+010.27	\$ 32,157.81	\$ -	\$ -	\$ 32,157.81	\$ -	\$ -	\$ -	-	33.44	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y AMADO NERVO DEL CADENAMIENTO 0+057 AL 0+061.28	\$ 19,110.87	\$ -	\$ -	\$ 19,110.87	\$ -	\$ -	\$ -	-	19.86	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE 5 DE MAYO Y 15 DE MAYO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+003.40	\$ 12,427.56	\$ -	\$ -	\$ 12,427.56	\$ -	\$ -	\$ -	-	12.92	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE MANUEL ACUÑA Y ÁLVARO OBREGÓN DEL CADENAMIENTO 0+060 AL 0+067.56	\$ 21,808.17	\$ -	\$ -	\$ 21,808.17	\$ -	\$ -	\$ -	-	22.68	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y DIAZ MIRON DEL CADENAMIENTO 0+075 AL 0+081	\$ 27,012.96	\$ -	\$ -	\$ 27,012.96	\$ -	\$ -	\$ -	-	28.08	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JUSTO SIERRA DEL CADENAMIENTO 0+062 AL 0+079.07	\$ 96,203.70	\$ -	\$ -	\$ 96,203.70	\$ -	\$ -	\$ -	-	100.03	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE JESÚS GARCÍA E IGNACIO ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO 0+012 AL 0+015.50	\$ 9,960.03	\$ -	\$ -	\$ 9,960.03	\$ -	\$ -	\$ -	-	10.36	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE AMADO NERVO Y ALVARO OBREGÓN DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+003.70	\$ 8,181.81	\$ -	\$ -	\$ 8,181.81	\$ -	\$ -	\$ -	-	8.51	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE MANUEL ACUÑA Y BENITO JUÁREZ DEL CADENAMIENTO 0+019 AL 0+022.90	\$ 4,875.12	\$ -	\$ -	\$ 4,875.12	\$ -	\$ -	\$ -	-	5.07	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y FELIPE DE LA GARZA DEL CADENAMIENTO 0+020 AL 0+023.50	\$ 10,089.90	\$ -	\$ -	\$ 10,089.90	\$ -	\$ -	\$ -	-	10.50	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE PEDRO JOSÉ MENDEZ Y FRANCISCO JAVIER MINA DEL CADENAMIENTO 0+052 AL 0+055.80	\$ 12,797.19	\$ -	\$ -	\$ 12,797.19	\$ -	\$ -	\$ -	-	13.30	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE FRANCISCO SARABIA Y MATAMOROS DEL CADENAMIENTO 0+079 AL 0+082.30	\$ 5,084.91	\$ -	\$ -	\$ 5,084.91	\$ -	\$ -	\$ -	-	5.28	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN BOULEVARD ENRIQUE CÁRDENAS ENTRE PRIMERA DE MAYO Y CARRETERA FEDERAL NÚMERO 180 DEL CADENAMIENTO 0+053 AL 0+057.60	\$ 16,803.18	\$ -	\$ -	\$ 16,803.18	\$ -	\$ -	\$ -	-	17.48	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y JIMÉNEZ DEL CADENAMIENTO 0+004 AL 0+007	\$ 6,633.36	\$ -	\$ -	\$ 6,633.36	\$ -	\$ -	\$ -	-	6.90	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y FELIPE DE LA GARZA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+003.40	\$ 6,533.46	\$ -	\$ -	\$ 6,533.46	\$ -	\$ -	\$ -	-	6.80	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE ALVARO OBREGON Y MANUEL ACUÑA DEL CADENAMIENTO 0+090 AL 0+093	\$ 4,035.96	\$ -	\$ -	\$ 4,035.96	\$ -	\$ -	\$ -	-	4.20	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
KAMU 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
GENERAL
TIPO DE: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE
REPORTADO: OCTUBRE - DICIEMBRE, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
SOTO LA MARINA	BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CARRETERA SOTO LA MARINA- LA PESCA- LAS ESCOLLERAS ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA	\$ 72,657.27	\$ -	\$ -	\$ 72,657.27	\$ -	\$ -	\$ -	-	75.55	M2	DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHAIRREL ENTRE RIVERA DE TANCOL (0+009.00) Y FIN DE CALLE (0+022.60) DE LA COL. TANCOL.	\$ 164,835.00	\$ 161,112.55	\$ 122,945.53	\$ 41,889.47	\$ -	\$ -	\$ -	-	47.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-SOP-017/2024	02/05/2024	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHAMPAYÁN ENTRE GOLFO DE MÉXICO Y AVENIDA LAS TORRES DE LA COL. NIÑOS HÉROES.	\$ 384,615.00	\$ 380,151.43	\$ 365,673.90	\$ 18,941.10	\$ -	\$ -	\$ -	-	146.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-SOP-017/2024	02/05/2024	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERCERA PRIVADA ENTRE HUMBOLDT (0+000.00) Y FIN DE CALLE (0+032.10) DE LA COL. OTOMI.	\$ 684,315.00	\$ 676,602.39	\$ 668,830.94	\$ 15,484.06	\$ -	\$ -	\$ -	-	185.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-SOP-017/2024	02/05/2024	BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE POZA RICA ENTRE NANCHITAL Y FRANCITA DE LA COL. PETROLERA.	\$ 326,848.82	\$ 326,029.28	\$ 278,041.64	\$ 48,807.18	\$ -	\$ -	\$ -	-	839.00	M2	REENCARPETADO ASFÁLTICO	C-SOP-016/2024	02/05/2024	C GALG S.A.DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE GENERAL CÉSAR LÓPEZ DE LARA ENTRE HÉROE DE NACOZARI Y HÉROES DEL CAÑONERO TAMPICO, ZONA CENTRO.	\$ 146,087.77	\$ 145,157.25	\$ 126,535.53	\$ 19,552.24	\$ -	\$ -	\$ -	-	374.00	M2	REENCARPETADO ASFÁLTICO	C-SOP-016/2024	02/05/2024	C GALG S.A.DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE MARIANO ABASOLO Y MARIANO JIMÉNEZ, COL. MORELOS.	\$ 191,398.41	\$ 191,078.69	\$ 177,268.30	\$ 14,130.11	\$ -	\$ -	\$ -	-	490.00	M2	REENCARPETADO ASFÁLTICO	C-SOP-016/2024	02/05/2024	C GALG S.A.DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE ZACAMIXTLE ENTRE FRANCITA Y AGUA DULCE DE LA COL. PETROLERA.	\$ 437,062.50	\$ 436,098.94	\$ 414,267.07	\$ 22,795.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,600.00	M2	REENCARPETADO ASFÁLTICO	C-SOP-016/2024	02/05/2024	C GALG S.A.DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (CARRIL LATERAL) ENTRE CALLE FELIPE PESCADOR Y CALLE GENERAL ANTONIO CÁRDENAS DE LA COLONIA NUEVO AEROPUERTO	\$ 1,018,980.00	\$ 1,019,040.52	\$ 1,018,971.09	\$ 8.91	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,000.00	M2	REENCARPETADO ASFÁLTICO	C-SOP-016/2024	02/05/2024	C GALG S.A.DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE TAMOS ENTRE CALLE ZACAMIXTLE Y CALLE CACALILAO DE LA COLONIA PETROLERA	\$ 921,577.50	\$ 920,067.27	\$ 460,033.64	\$ 461,543.87	\$ -	\$ -	\$ -	-	595.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	C-SOP-023/2024	13/09/2024	CONSTRUCTORA JESAS S.A.DE C.V.	9%	50%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LEONA VICARIO Y LUIS G. FALCON DE LA COL. OBRERA	\$ 295,604.10	\$ -	\$ -	\$ 295,604.10	\$ -	\$ -	\$ -	-	538.00	M2	DE REENCARPETADO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE LUIS G. FALCON ENTRE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO DE LA COL. OBRERA	\$ 455,494.05	\$ -	\$ -	\$ 455,494.05	\$ -	\$ -	\$ -	-	829.00	M2	DE REENCARPETADO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE MARIANO MATAMOROS Y 5 DE MAYO DE LA COL. OBRERA	\$ 420,229.35	\$ -	\$ -	\$ 420,229.35	\$ -	\$ -	\$ -	-	790.00	M2	DE REENCARPETADO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE PROFESOR JUAN CAMACHO ENTRE MANUEL S. MEDINA Y DELICIAS DE LA COL. LAURO AGUIRRE	\$ 149,850.00	\$ -	\$ -	\$ 149,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	250.00	M2	DE REENCARPETADO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-
TULA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N ENTRE CALLES JUAN ALVAREZ Y BUSTAMANTE TRAMO 0+000 AL 0+245 A PARTIR DE LA CALLE JUAN ALVAREZ, BARRIO LA PILA, TULA TAMAULIPAS.	\$ 2,165,332.50	\$ -	\$ -	\$ 2,165,332.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,225.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
TULA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO BUSTAMANTE ENTRE CALLE GAYTÁN Y FIN DE CALLE DEL 0+000 AL 0+041, BARRIO LA PILA, TULA TAMAULIPAS.	\$ 771,727.50	\$ -	\$ -	\$ 771,727.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	606.16	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
TULA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ TRAMO 0+050 AL 0+165.50 EN BARRIO EL JICOTE, TULA TAMAULIPAS.	\$ 1,358,640.00	\$ -	\$ -	\$ 1,358,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,581.72	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
TULA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ TRAMO 0+000 AL 0+081.50 EN BARRIO EL MIRADOR, TULA TAMAULIPAS.	\$ 564,435.00	\$ -	\$ -	\$ 564,435.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	407.50	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	-	-
TULA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA ENT. TULA - CD.VICTORIA (101), BARRIO LAS TROJES, TRAMO DEL 0+000 AL 0+032.80, TULA TAMAULIPAS.	\$ 229,770.00	\$ -	\$ -	\$ 229,770.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	183.82	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
KAMU 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
GENERAL...
TIPO DE: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE
REPORTADO: OCTUBRE - DICIEMBRE, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 24 DE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ A CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	\$ 413,339.85	\$ 413,339.85	\$ 413,339.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,591.36	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-016/2024	08/07/2024	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	0%	0%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE 22 A CALLE 24 EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	\$ 132,930.14	\$ 132,930.14	\$ 132,930.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	511.78	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	OP-VH-R23-017/2024	08/07/2024	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	0%	0%
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE 2 DE ABRIL DE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 525,274.20	\$ -	\$ -	\$ 525,274.20	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,190.83	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE 21 DE MARZO DE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ A CALLE PROFESOR COSME SANTOS (TAMAULIPAS) EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 899,999.10	\$ -	\$ -	\$ 899,999.10	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,753.75	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN DE CALLE YUCATÁN A CALLE COAHUILA CAD(0+018 A 0+170) A EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 594,674.73	\$ -	\$ -	\$ 594,674.73	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,480.29	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE AV. LÁZARO CÁRDENAS A CALLE INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ (SEGUNDA) EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 1,329,898.77	\$ -	\$ -	\$ 1,329,898.77	\$ -	\$ -	\$ -	-	5,546.80	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ (SEGUNDA) DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 2,564,782.65	\$ -	\$ -	\$ 2,564,782.65	\$ -	\$ -	\$ -	-	10,697.48	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
VALLE HERMOSO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE 12 DE CALLE ROSALINDA GUERRERO A CALLE VICTORIA, COLONIA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 729,270.00	\$ -	\$ -	\$ 729,270.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,457.90	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE AMÉRICA DE AV. LÁZARO CÁRDENAS A CALLE JOSÉ GARCÍA CÁRDENAS (PRIMERA) EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 633,865.50	\$ -	\$ -	\$ 633,865.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,688.00	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE RÍO BRAVO DE AV. LÁZARO CÁRDENAS A CALLE JOSÉ GARCÍA CÁRDENAS (PRIMERA) EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 641,158.20	\$ -	\$ -	\$ 641,158.20	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,719.55	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ DE CALLE SEXTA A CALLE SÉPTIMA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 773,106.12	\$ -	\$ -	\$ 773,106.12	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,279.15	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA DE CALLE INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ (SEGUNDA) A CALLE DOCTOR LUIS GARCÍA LÓPEZ ORTIZ (TERCERA) EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 490,479.03	\$ -	\$ -	\$ 490,479.03	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,080.35	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE 21 DE MARZO DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 615,803.58	\$ -	\$ -	\$ 615,803.58	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,611.95	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
VALLE HERMOSO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE DE LOS LEONES DE CALLE SEXTA A CALLE SÉPTIMA, COLONIA LEONISTICA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 212,487.30	\$ -	\$ -	\$ 212,487.30	\$ -	\$ -	\$ -	-	716.30	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
VALLE HERMOSO	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE DE LOS CACHORROS DE CALE SEXTA A CALLE SÉPTIMA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 339,360.30	\$ -	\$ -	\$ 339,360.30	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,143.88	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
VALLE HERMOSO	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ALAMEDA DE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ A CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	\$ 261,718.02	\$ -	\$ -	\$ 261,718.02	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,110.12	M2	REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	-	-
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE "XOCHICALCO" ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE TAJÍN (CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 125.30) COL. MEXICO.	\$ 772,360.06	\$ 770,276.27	\$ 768,423.13	\$ 1,853.14	\$ 3,936.93	\$ 225,547.00	\$ 229,483.93	-	1,023.70	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000191	10/05/2024	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100%	99%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
KAMU 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
GENERAL
TIPO DE: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
TRIMESTRE
REPORTADO: OCTUBRE - DICIEMBRE, 2024

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE "XOCHICALCO" ENTRE CALLE TAJÍN Y CALLE MONTE ALBÁN (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+210.70) COL. MEXICO.	\$ 863,521.05	\$ 861,114.28	\$ 846,201.43	\$ 14,912.85	\$ 17,319.62	\$ -	\$ 17,319.62	-	1,672.96	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-23539-6140-000191	10/05/2024	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100%	98%
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE "FELIPE DE LA GARZA" ENTRE CALLE GONZÁLEZ Y CALLE MUTUALISMO (CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 105.80) COL. GUADALUPE MAINERO.	\$ 567,826.83	\$ 566,372.12	\$ 545,684.20	\$ 20,687.92	\$ 22,142.63	\$ -	\$ 22,142.63	-	1,011.45	M2	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000191	10/05/2024	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100%	96%
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE "SANTA MARIA DE AGUAYO" ENTRE AV. DEL ESTUDIANTE Y LIMITE DE COLONIA (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+320.35) COL. LOS PINOS.	\$ 1,217,582.32	\$ 1,214,204.97	\$ 1,196,685.34	\$ 17,519.63	\$ 20,896.98	\$ -	\$ 20,896.98	-	2,324.62	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-23539-6140-000191	10/05/2024	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100%	98%
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE "ANDROMEDA" ENTRE CALLE ANTILA Y CALLE TIERRA CADENAMIENTO (0 + 000 AL 0 + 417.20) COL. SATÉLITE I.	\$ 1,765,168.06	\$ 1,791,291.44	\$ 1,763,760.98	\$ 27,530.46	\$ 1,407.08	\$ -	\$ 1,407.08	-	3,691.91	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-23539-6140-000192	06/05/2024	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR, S.A. DE C.V.	100%	98%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE "MÁRTIRES DE CHICAGO" (4 CEROS) ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSÉ MARIANO ABASOLO (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+81.70) ZONA CENTRO.	\$ 566,930.94	\$ 536,928.93	\$ 544,152.97	-\$ 7,224.04	\$ 22,777.97	\$ -	\$ 22,777.97	-	643.92	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000192	06/05/2024	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR, S.A. DE C.V.	100%	98%
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE "MARTIRES DE CHICAGO" (4 CEROS) 1. TRAMO ENTRE CALLE JOSE MARIANO ABASOLO Y CALLE GENERAL ALBERTO CARRERA TORRES (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+56.00) 2. TRAMO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (CADENAMIENTO 0+000 AL 0+41.60) ZONA CENTRO	\$ 300,597.01	\$ 303,578.18	\$ 245,056.99	\$ 58,521.19	\$ 55,540.02	\$ -	\$ 55,540.02	-	661.80	M2	DE REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA	12354-23539-6140-000192	06/05/2024	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR, S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "16 DE SEPTIEMBRE" ENTRE AV. CARLOS ADRIÁN AVILÉS BORTOLOUSSI (AV. LA PAZ) Y CALLE CONSTITUCIÓN MAS 76.0 M HACIA AV. 20 DE NOVIEMBRE CADENAMIENTO 0+000 AL 0+229.60 Y 0+239.80 AL 0+467.88 COL. BENITO JUAREZ/16 DE SEPTIEMBRE/INDEPENDENCIA	\$ 2,387,525.80	\$ 2,384,332.32	\$ 2,384,207.58	\$ 124.74	\$ 3,318.00	\$ -	\$ 3,318.00	-	4,977.30	M2	DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	12354-23539-6140-000193	03/05/2024	RUTER, S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "SIERRA MADRE", ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE RÍO SAN MARCOS, CADENAMIENTO 0+000 AL 0+ 133.10, COL. EXHACIENDA DE TAMATÁN	\$ 1,790,289.69	\$ 1,789,777.79	\$ 1,718,830.49	\$ 70,947.30	\$ 71,459.00	\$ 89,694.00	\$ 161,153.00	10/01/2025 23/01/2025	1,072.79	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	12354-23539-6140-000232	45544	NOE FRANCISCO VAZQUEZ BLANCO	100%	96%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE "MAESTROS" ENTRE CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CALLE BACHILLERES COL. BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA/ UNIDAD MODELO	\$ 838,857.02	\$ 838,707.55	\$ 251,612.27	\$ 587,095.28	\$ 903.00	\$ -	\$ 903.00	45,305.00	1,231.20	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-24539-6140-000237	45642	PAVIMENTOS ASFALTICOS CAVI, S.A. DE C.V.	20%	30%
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE "16 DE SEPTIEMBRE" ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CAD. 0+197.60 Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CAD. 0+511.50 COL. BENITO JUAREZ/ 16 DE SEPTIEMBRE/ INDEPENDENCIA	\$ 1,356,315.66	\$ 1,355,561.66	\$ 406,668.50	\$ 948,893.16	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,696.30	M2	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	12354-24539-6140-000237	45642	PAVIMENTOS ASFALTICOS CAVI, S.A. DE C.V.	98%	30%
XICOTÉNCATL	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE OCAMPO, COL. RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS.	\$ 516,982.50	\$ 503,683.11	\$ 503,683.11	\$ 13,299.39	\$ -	\$ -	\$ -	-	682.39	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	PRVUPE-MXT-23-020	12-dic-23	ARCA CONSTRUCCIONES Y MULTISEVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	30%	30%
XICOTÉNCATL	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE GONZÁLEZ, COLONIA BROWNSVILLE, MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS.	\$ 247,252.50	\$ -	\$ -	\$ 247,252.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	326.36	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-