

MUNICIPIO:	VICTORIA	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2022
FONDO:	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)				
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS.				
RAMO GENERAL:	23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE ALBERCAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO RUÍZ CORTINES, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$28,013,946.62				
MONTO CONTRATADO:	\$28,013,946.52				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$28,013,946.52				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$0.10				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL	\$0.10	13 DE ENERO DE 2023			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$17,164.59	13 DE ENERO DE 2023			
TOTAL DE REINTEGRO:	\$17,164.69				
METAS					
CANTIDAD:	3,544				
UNIDAD:	m²				
CONCEPTO:	3,544 M2 DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE LA REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA OLÍMPICA, CUARTO DE MÁQUINAS, BAÑOS, VESTIDORES, ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO CON BUTACAS, SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN).				
CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	SOP-IF-EEP-055-22-D				
FECHA DE CONTRATO:	23 DE DICIEMBRE DE 2022				
PROVEEDOR:	MATERIALES, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.				
AVANCES					
AVANCE FÍSICO:	91.10 %				
AVANCE FINANCIERO:	65.00 %				
TRIMESTRE REPORTADO:	JULIO – SEPTIEMBRE, 2023				