

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
ABASOLO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE 20 DE OCTUBRE (TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+119), EN LA COLONIA TOMAS YARRIGNTON, EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	\$ 1,503,445.05	\$ 1,502,582.28	\$ 1,502,582.28	\$ 862.77	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,010.00	M2	DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	MA-REVUPE-001-2025	30/09/2025	PROYECTOS DE T&C MORA, S.A. DE C.V.	0%	0%
ALDAMA	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 35 CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALDAMA, PRIMERA ETAPA.	\$ 636,761.60	\$ 636,633.38	\$ 636,633.38	\$ 128.22	\$ 4,399.00	\$ 25.00	\$ 4,424.00	14/jul/2025	535.00	M2	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	003-GOB-ALDAMA-DOP-AD-PRVUPE2024	31/03/2025	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	100%	100%
ALDAMA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- MATAMOROS DE CALLE MINA A CALLE NICOLÁS BRAVO 2.- LIBRAMIENTO LOPEZ RAYON DE CARRETERA FEDERAL ALDAMA-S.L.M. A CALLE CENTENARIO 3.- CALLE MORELOS Y MARIANO MATAMOROS DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE NICOLÁS BRAVO 4.- CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE CALLE MINA A CALLE CENTENARIO 5.- CALLE REINO ANIMAL DE CALLE PEDRO J. MÉNDEZ A CALLE CENTENARIO DEL KM 0 + 000 AL KM 0 + 044.432 EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA	\$ 359,740.90	\$ 359,455.82	\$ 359,455.82	\$ 285.08	\$ 4,399.00	\$ 25.00	\$ 4,424.00	14/jul/2025	5,465.18	ML	PINTURA DE TRÁFICO	004-GOB-ALDAMA-GOB-DOP-AD-PRVUPE2024	31/03/2025	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	100%	100%
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PLAN DE SAN LUIS (NICOLÁS BRAVO) ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y NIÑOS HÉROES, COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 1,748,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,748,250.00	\$ -	\$ 2,083.36	\$ 2,083.36	-	920.35	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 ENTRE OVIEDO Y SANTANDER, FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN EL MUNICIOPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 664,335.00	\$ 661,234.95	\$ -	\$ 3,100.05	\$ -	\$ 791.82	\$ 791.82	-	309.18	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-54/2025	20/08/2025	CONSTRUCCIONES VIHUOLSA S.A. DE C.V.	0%	0%
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE RÍO JORDAN Y DIAGONAL LAGUNA CHAMPAYAN (DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+055.22) ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 588,820.59	\$ -	\$ -	\$ 588,820.59	\$ -	\$ -	\$ -	-	441.73	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
ANTIGUO MORELOS	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS.	\$ 177,322.50	\$ -	\$ -	\$ 177,322.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	5,723.32	M2	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
BURGOS	PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 15 CALLES DE LA LOCALIDAD DE BURGOS, PRIMERA ETAPA.	\$ 746,752.50	\$ 697,500.00	\$ 697,500.00	\$ 49,252.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	980.98	M2	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA	REPUVE-2025-005BURGOS-001	12/06/2025	-MARTHA ELENA REA VAZQUEZ	100%	100%
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE AYUTLA DE LA COTA 0+000 A LA COTA 0+151.04, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS	\$ 356,876.35	\$ 331,371.24	\$ 272,840.10	\$ 25,505.11	\$ 84,036.25	\$ 975.75	\$ 85,012.00	31/may/2024	701.58	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-23/002	21/12/2023	NARDO SAENZ CHAPA	81%	82%
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RANCHERIAS-COMALES DE LA COTA 0+105.00 A LA COTA 0+215.00 EN EL POBLADO COMALES DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS	\$ 477,022.50	\$ 474,122.34	\$ 474,122.34	\$ 2,900.16	\$ -	\$ -	\$ -	-	770.00	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-24/001	06/12/2024	SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ACANTOS ENTRE CALLE CIRCUNVALACION 3 Y CALLE ALMENDROS EN COL. AMPLIACION GONZALEÑO NORTE DEL MUNICIPIO CAMARGO, TAMAULIPAS	\$ 420,931.35	\$ 419,912.29	\$ 419,912.29	\$ 1,019.06	\$ -	\$ -	\$ -	-	711.96	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-24/002	15/04/2025	OBRAS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	100%	100%
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CIRCUNVALACION NUM. 2 ENTRE CALLE CIRCUNVALACION NUM. 1 Y CALLE ACCESO NUM. 1, DE LA COTA KM 0+000 A LA COTA KM 0+125.70, EN COL. AMPLIACION GONZALEÑO NORTE DEL MUNICIPIO CAMARGO, TAMAULIPAS	\$ 770,376.15	\$ 764,249.19	\$ 764,249.19	\$ 6,126.96	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,314.62	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-24/003	15/04/2025	ISRAEL CORREA MEJIA	100%	100%

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RAMOS ARIZPE, ENTRE CALLE 2 (SEGUNDA) Y CALLE 3 (TERCERA), (SECTOR EMILIANO ZAPATA), COL. LUCIO BLANCO EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.	\$ 1,458,540.00	\$ 1,451,210.59	\$ 1,379,520.49	\$ 79,019.51	\$ 79,019.51	\$ 2,734.49	\$ 81,754.00	14/ene/2025 03/abr/2025	743.92	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DGOP-DOP-028/24	27/12/2024	LHYC, S.A. DE C.V.	100%	100%
										215.35	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AGUASCALIENTES, ENTRE CALLES NUEVO LEÓN Y Ocotlán, COL. MIGUEL HIDALGO OTE. EN CD. MADERO, TAM.	\$ 1,748,250.00	\$ 1,740,002.39	\$ 1,737,953.31	\$ 10,296.69	\$ 10,296.69	\$ 4,987.31	\$ 15,284.00	01/ago/2025	856.77	M2	M2 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DGOP-DOP-021/25	06/06/2025	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ARI, S.A. DE C.V.	100%	100%
										239.74	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRÁNSITO DE LA CALLE MANUEL GUTIERREZ NÁJERA, ENTRE CALLES JUVENTINO ROSAS Y ANGELA PERALTA, COL. LOS MANGÓS, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 472,027.50	\$ 462,987.56	\$ 462,987.56	\$ 9,039.94	\$ -	\$ -	\$ -	-	121.20	M2	M2 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	C-DGOP-DOP-055/25	11/09/2025	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A DE C.V.	10%	0%
										69.10	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
EL MANTE	PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 15 CALLES DE LA LOCALIDAD DE CD. MANTE, PRIMERA ETAPA.	\$ 1,278,720.00	\$ -	\$ -	\$ 1,278,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,000.00	M2	DE BACHEO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
EL MANTE	SEÑALÉTICA CON PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A BOULEVARD RAMÓN CANO MANILLA, EN CD. MANTE TAMAULIPAS.	\$ 576,922.50	\$ -	\$ -	\$ 576,922.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,100.00	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	-	-	-	0%	0%
EL MANTE	PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 5 CALLES DE LA LOCALIDAD DE CD. MANTE, SEGUNDA ETAPA.	\$ 387,112.50	\$ -	\$ -	\$ 387,112.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	600.00	M2	DE BACHEO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
GÚÉMEZ	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: 1.- CALLE 6 A CALLE 9 2.- CALLE 11 A CALLE 15 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÚÉMEZ, TAMAULIPAS.	\$ 207,292.50	\$ -	\$ -	\$ 207,292.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	312.50	M2	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
GÚÉMEZ	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO EN E.C. (VICTORIA - ZARAGOZA) KM. 72.5 - EJIDO 21 DE MAYO Y E.C. (EJIDO 21 DE MAYO) KM. 1.0 - EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, TRAMO KM 0+000 AL KM 2+800, MUNICIPIO DE GÚÉMEZ, TAMAULIPAS.	\$ 114,885.00	\$ -	\$ -	\$ 114,885.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	60.00	M2	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
GUERRERO	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN INTERSECCION DE CALLE EDUARDO CHÁVEZ CON BLVD. MIGUEL HIDALGO, COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.	\$ 7,090.90	\$ -	\$ -	\$ 7,090.90	\$ -	\$ -	\$ -	-	8.00	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN INTERSECCIÓN DE CALLE DÉCIMA PRIMERA CON CALLE SEGUNDA PRIVADA, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	\$ 419,580.00	\$ 419,061.94	\$ 419,061.94	\$ 518.06	\$ -	\$ -	\$ -	-	136.04	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	NO. DOP-GDO-28-015-REPUVE-I3-2025-003	26/06/2025	JUAN ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL	100%	100%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, COLONIA MIGUEL HIDALGO ETAPA 1, MUNICIPIO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	\$ 616,882.50	\$ 615,993.74	\$ 615,993.74	\$ 888.76	\$ -	\$ -	\$ -	-	577.50	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	NO. DOP-GDO-28-015-REPUVE-I3-2025-004	26/06/2025	MA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 3 CALLES DE LA LOCALIDAD DE CD. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. PRIMERA ETAPA.	\$ 307,192.50	\$ 305,657.32	\$ 305,657.32	\$ 1,535.18	\$ -	\$ -	\$ -	-	275.00	M2	DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA	NO. DOP-GDO-28-015-REPUVE-AD-2025-002	26/06/2025	ALFREDO GARZA PEÑA	100%	100%
JAUMAVE	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 0+179.30, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE	\$ 2,918,171.31	\$ 2,915,696.92	\$ 2,915,696.92	\$ 2,474.39	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,308.89	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	MJT/REVUPE/2025/001	31/03/2025	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA S.A. DE C.V.	100%	100%

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
JAUMAVE	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JIMÉNEZ TRAMO KM. 0+179.30 AL KM. 0+305.34, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE	\$ 2,051,853.69	\$ 2,049,153.55	\$ 2,049,153.55	\$ 2,700.14	\$ -	\$ -	\$ -	-	920.10	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	MJT/REVUPE/2025/002	31/03/2025	JOSE LUIS HUMBERTO CAMPOS GUTIERREZ	100%	100%
JAUMAVE	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRIVADA REVOLUCIÓN, TRAMO KM. 0+000 AL KM 0+152.60, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS	\$ 2,579,917.50	\$ 2,565,342.61	\$ 2,565,342.61	\$ 14,574.89	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,373.40	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	MJT/REVUPE/2025/003	18/09/2025	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V.	15%	30%
JIMÉNEZ	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE PEDRO JOSE MENDEZ ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MARIANO MATAMOROS. 2.- CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM. 0+053. COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS.	\$ 154,845.00	\$ 154,845.00	\$ 154,845.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	124.84	M2	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	MJT-RLC002-2024	11/08/2024	JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
JIMÉNEZ	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE AYUNTAMIENTO. TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+084. 2.- CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CANALES. TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+090. 3.- CALLE JOSÉ DE ESCANDON Y HELGUERA ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE LIBERTAD. TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+004	\$ 204,795.00	\$ 204,795.00	\$ 204,795.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	165.00	M2	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	MJT-RLC005-2025	18/03/2025	BRANDX BX	100%	100%
LLERA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUCIO BLANCO DEL TRAMO 0+000 AL 0+077.78 ENTRE JOSÉ MARIA MORELOS Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS.	\$ 1,030,489.85	\$ -	\$ -	-\$ 1,030,489.85	\$ -	\$ -	\$ -	-	622.24	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
LLERA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE GERARDO TREVIÑO ESQUIVEL DE BOULEVARD JOSEFA LLERA A CALLE MARTE R. GOMEZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS	\$ 36,122.36	\$ -	\$ -	-\$ 36,122.36	\$ -	\$ -	\$ -	-	519.00	ML	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	-	-	-	0%	0%
LLERA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE JOSÉ SILVA SÁNCHEZ DE BOULEVARD JOSEFA LLERA A CALLE MARTE R. GÓMEZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS	\$ 37,514.36	\$ -	\$ -	-\$ 37,514.36	\$ -	\$ -	\$ -	-	539.00	ML	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	-	-	-	0%	0%
LLERA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE LIBERTAD DE BOULEVARD JOSEFA LLERA A CALLE MARTE R. GÓMEZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS	\$ 39,602.36	\$ -	\$ -	-\$ 39,602.36	\$ -	\$ -	\$ -	-	569.00	ML	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	-	-	-	0%	0%
LLERA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A EJIDO SAN MIGUEL DEL OLIVO ENTRONQUE CON CARRATERA CD. MANTE - LLERA DE CANALES, MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS.	\$ 365,151.60	\$ -	\$ -	\$ 365,151.60	\$ -	\$ -	\$ -	-	240.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
LLERA	REHABILITACIÓN DE BOCACALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL NEGRETE CRUCE CON CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA, TAMAULIPAS	\$ 93,878.91	\$ -	\$ -	\$ 93,878.91	\$ -	\$ -	\$ -	-	50.00	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
MAINERO	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN E.C. (EJIDO MAGUEYES - EJIDO GUADALUPE MAINERO -VILLA MAINERO) DEL TRAMO 0+000 AL 8+000 MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS.	\$ 249,750.00	\$ -	\$ -	-\$ 249,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	162.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JOSÉ ANTONIO DE LA GARZA, DE CALLE ROSA MA. TREVÍÑO A CALLE TEOTIHUACÁN, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 893,492.61	\$ 893,459.46	\$ 893,459.46	\$ 33.15	\$ 47.50	\$ 4,373.30	\$ 4,420.80	10/sep/2025	456.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-014/2024-25	25 DE ABRIL DE 2025	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	100%	99%
MATAMOROS	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PEDRO JOSE MENDEZ, DE CALLE TULA A CALLE GUALCAZAR (CADENAMIENTO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+055.44), COLONIA LEYES DE COLONOS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	\$ 424,307.27	\$ 424,131.76	\$ 424,732.00	\$ 175.51	\$ -	\$ -	\$ -	-	465.75	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REVUPE-017/2024-25	28 DE JULIO DE 2025	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE , S.A. DE C.V.	100%	0%
MATAMOROS	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL PUENTE (CALLE SIN NOMBRE), DE CALLE VIRGILIO GARZA A CALLE PRIVADA DEL PUENTE, FRACC. HACIENDA DEL PUENTE, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	\$ 1,163,395.44	\$ 1,162,718.19	\$ 1,164,560.00	\$ 677.25	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,380.00	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REVUPE-018/2024-25	28 DE JULIO DE 2025	CONSTRUCCIONES BECKA29, S.A. DE C.V.	100%	0%
MIER	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA E IGNACIO ALLENDE DEL CENTRO HISTORICO, CAD DEL KM. 0+010.24 AL KM. 0+069.75, ZONA CENTRO DE MIER, TAMAULIPAS	\$ 326,207.64	\$ 326,207.64	\$ 326,207.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	153.79	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	RAMO23-MIER-003-2025	15/ABRIL/2024	JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA	100%	100%
MIER	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN HINOJOSA PALACIOS ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL CENTRO HISTORICO, CAD DEL KM. 0+066.98 AL KM. 0+080.55, ZONA CENTRO DE MIER, TAMAULIPAS	\$ 103,362.36	\$ 103,362.36	\$ 103,362.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	48.73	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	RAMO23-MIER-003-2025	15/ABRIL/2024	JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA	100%	100%
MIER	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE JUAN HINOJOSA PALACIOS Y GENERAL ÁLVARO OBREGÓN DEL CENTRO HISTORICO, CAD DEL KM. 0+020.30 AL KM. 0+026.00, ZONA CENTRO DE MIER, TAMAULIPAS	\$ 44,955.00	\$ 44,955.00	\$ 44,955.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	21.20	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	RAMO23-MIER-003-2025	15/ABRIL/2024	JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA	100%	100%
MIGUEL ALEMÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRESA LA AMISTAD ENTRE CALLE ANTONIO ALZATE Y BLVD. MIGUEL ALEMÁN VALDÉS, COL. HERCILIA, CADENAMIENTO 0+0.00 - 0+20.30, 0+44.30 - 0+75.70	\$ 277,222.50	\$ 277,049.13	\$ 277,049.13	\$ 173.37	\$ -	\$ -	\$ -	-	420.39	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MMA/RAM023/2024-01	20/12/2024	C. NARDO SAENZ CHAPA	100%	100%
MIGUEL ALEMÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ALUMINIO ENTRE BLVD. JOSÉ RAMÍREZ BAZÁN Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+200, FRACC. INFONAVIT INDUSTRIAL PONIENTE.	\$ 1,138,860.00	\$ 1,139,830.11	\$ 1,139,830.11	-\$ 970.11	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,858.43	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MMA/RAM023/2024-02	26/03/2025	C. GUSTAVO RAFAEL RÍOS GUZMÁN	100%	100%
MIGUEL ALEMÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ANTONIO ALZATE ENTRE CALLE PRESA PALMITO Y CALLE PRESA LAS BLANCAS, TRAMO: DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+129.40, COL. HERCILIA, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN.	\$ 636,862.50	\$ 636,508.16	\$ 636,508.16	\$ 354.34	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,116.72	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MMA/RAM023/2024-03	20/03/2025	C. NARDO SAENZ CHAPA	100%	100%
MIGUEL ALEMÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRESA LAS LAJAS ENTRE CALLE ANTONIO ALZATE Y CALLE GENARO J. RUIZ, COL. HERCILIA, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN.	\$ 962,536.50	\$ 963,500.00	\$ 963,500.00	-\$ 963.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,952.00	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MMA/RAM023/2024-04	26/03/2025	SAYGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN LA CALLE GUTIÉRREZ ENTRE LA CALLE GENERAL MACARIO ZAMORA Y LA CALLE EULALIO GUTIÉRREZ (CAD. DEL KM 0+000.00 AL KM 0+238.28), COLONIAS MILITAR Y PEÑA BENAVIDEZ, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	\$ 1,371,127.50	\$ 1,366,892.83	\$ 1,366,892.83	\$ 4,234.67	\$ 32,198.00	\$ -	\$ 32,198.00	14/ago/2025	2,138.71	M2	RECARPETEO ASFÁLTICO	LP-REC-REVEUPE-RG23-R2024-01/2025	16/04/2025	GEMA NEGRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AV. PRESTIGIO ENTRE CALLE EMBLEMA Y CALLE GLORIA (CAD. DEL KM 0+000.00 AL KM 0+177.40), COLONIA LOS OLIVOS I, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 4,428,256.92	\$ 4,418,253.18	\$ 4,418,253.18	\$ 10,003.74	\$ 10,728.00	\$ 30,663.00	\$ 41,391.00	09/sep/2025	2,052.03	M2	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-R2024-02/2025	16/04/2025	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ATILANO S.A. DE C.V.	100%	100%
NUEVO LAREDO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESCUDO ENTRE CALLE AV. PRESTIGIO Y CALLE DISTINTIVO (CAD. DEL KM 0+000.00 AL KM 0+044.82), COLONIA LOS OLIVOS, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 1,955,353.08	\$ 1,950,531.54	\$ 1,950,531.54	\$ 4,821.54	\$ 142,178.00	\$ -	\$ 142,178.00	14/ago/2025	786.48	M2	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	LP-REPAV-REVEUPE-RG23-R2024-03/2025	16/04/2025	MARCO TULIO DÍAZ RODRÍGUEZ	100%	100%

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
PALMILLAS	PINTURA DE TRAFICO CORDONES Y BANQUETAS. SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL EN PASOS PEATONALES FRENTE A ESCUELAS Y EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO (Calles Francisco I. Madero entre Emiliano Zapata y Zaragoza; Ignacio Allende entre Plutarco E Calles y José María Morelos; José María Morelos entre Ignacio Allende y 20 De Noviembre; Álvaro Obregón entre Juan José De La Garza y Vicente Guerrero; y Francisco I Madero entre Álvaro Obregón y 5 De Mayo)	\$ 42,457.50	\$ 42,456.00	\$ 42,456.00	\$ 1.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,000.00	M2	PINTURA DE TRAFICO CORDONES Y BANQUETAS	002-GOB-MPT-REPUVE-2023	19/03/2024	MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA	100%	100%
PALMILLAS	PINTURA DE TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y FRANCISCO I. MADERO. 2.- CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CARRETERA NACIONAL (TULA-CD. VICTORIA) Y CALLE CHAPARRAL. 3.- CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PIPILA. 4.- CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS	\$ 134,865.00	\$ 135,000.00	\$ 134,865.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,184.00	ML	PINTURA DE TRÁFICO	AD-REPUVE-2025-PALMILLAS-001	02/06/2025	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	100%	100%
REYNOSA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE ACOTAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ (CARRETERA RÍO BRAVO) DE CAMINO AL AEROPUERTO A CALLE PRINCIPAL A, CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+443, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 7,397,595.00	\$ 7,384,581.30	\$ 7,384,581.30	\$ 13,013.70	\$ -	\$ -	\$ -	-	6,105.00	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CONSTRUCCIÓN DE ACOTAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	SOP-REY-REVUPE-011-2025-LP	22/04/2025	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	92%	89%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE TLAXIACO ENTRE CALLE MIAHUATLÁN Y BLVD. HÉROES DE LA REFORMA EN LA COLONIA LIC. BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 15,536,347.10	\$ 15,527,486.08	\$ 15,527,486.08	\$ 8,861.02	\$ -	\$ -	\$ -	-	7,327.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP	02/05/2025	Consortorio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	97%	69%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESMERALDA 3 ENTRE BLVD. LA JOYA Y CALLE CONCHA NÁCAR EN LA COLONIA VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 7,097,629.27	\$ 7,095,803.44	\$ 7,095,803.44	\$ 1,825.83	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,685.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	SOP-REY-REVUPE-012-2025-LP	22/04/2025	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	100%	77%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE AGAPITO CEPEDA ENTRE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y CALLE LAURO AGUIRRE EN LA COLONIA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$ 5,839,554.60	\$ 5,818,959.71	\$ 5,818,959.71	\$ 20,594.89	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,238.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA	SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP	22/04/2025	Ingenieria Civil Voika, S.A. de C.V.	100%	50%
REYNOSA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA REYNOSA - RIO BRAVO ENTRE CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE A CALLE RUBÉN, CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+190 DEL FRACCIONAMIENTO REYNOSA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 4,088,362.54	\$ 4,083,766.90	\$ 4,083,766.90	\$ 4,595.64	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,991.70	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	SOP-REY-REVUPE-014-2025-LP	22/04/2025	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	100%	91%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE REFORMA URBANA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 7,522,981.49	\$ 7,517,191.81	\$ 7,517,191.81	\$ 5,789.68	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,943.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP	22/04/2025	Gdantori, S.A. de C.V.	80%	30%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE VEGA DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SALINAS DE GORTARI EN LA COLONIA AMÉRICO VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 6,243,750.00	\$ 6,211,545.62	\$ 6,211,545.62	\$ 32,204.38	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,345.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REVUPE-052-2025-LP	31/07/2025	Construcciones Flogaca, S.A. de C.V.	18%	30%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE GÜÉMEZ ENTRE CORREGIDORA Y PUENTE CALDERÓN EN COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,187,810.00	\$ 2,118,005.71	\$ 2,118,005.71	\$ 69,804.29	\$ -	\$ -	\$ -	-	832.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REVUPE-053-2025-LP	31/07/2025	Heme Infraestructura Urbana, S.A. de C.V.	69%	30%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CAMINO REAL DE LA COLONIA ESFUERZO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$ 12,317,670.00	\$ 12,234,837.92	\$ 12,234,837.92	\$ 82,832.08	\$ -	\$ -	\$ -	-	5,004.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REVUPE-054-2025-LP	31/07/2025	Gabriel Cruz Hernandez	23%	32%

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE HONDURAS ENTRE 4 DE JULIO Y CHAPULTEPEC EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$ 3,131,865.00	\$ 3,069,644.40	\$ 3,069,644.40	\$ 62,220.60	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,125.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REVUPE-055-2025-LP	31/07/2025	Reyno Construccion, S.A. de C.V.	40%	30%
RÍO BRAVO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE CANAL RODHE ENTRE GUAYACAN Y RIO CORONA, INFONAVIT LA SAUTEÑA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAM.	\$ 218,174.68	\$ 727,248.93	\$ 727,248.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	674.22	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	REVUPE/2025/33004-AD	31 DE MARZO DE 2025	MAYRA MELHEM SALINAS	100%	100%
RÍO BRAVO	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE FELIPE ÁNGELES DE CALLE CENTRAL A CALLE EMILIANO ZAPATA. 2.- CALLE MATAMOROS DE CALLE FELIPE ÁNGELES A LA CALLE FRANCISCO SARABIA DEL KM 0+000 AL KM 0+40, COLONIAS ESTERO Y VALLE DE LEONES DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAM.	\$ 1,101,639.04	\$ 3,672,130.13	\$ 3,672,130.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,382.00	M2	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	REVUPE/2025/33001-LI	31 DE MARZO DE 2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CANTU	100%	100%
RÍO BRAVO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE COAHUILA SUR DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE HÉROES DE NACOZARI, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+169.56, DE LA COLONIA RIO BRAVO ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS.	\$ 455,972.36	\$ 1,519,907.88	\$ 1,519,907.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,880.00	M2	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	REVUPE/2025/33002-LI	31 DE MARZO DE 2025	HEME INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V.	100%	100%
RÍO BRAVO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE RIO PÁNUCO DEL KM. 0+000 AL KM 0+077.99, DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS.	\$ 215,968.97	\$ 719,896.55	\$ 719,896.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	702.00	M2	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	REVUPE/2025/33003-AD	31 DE MARZO DE 2025	PAVIMENTOS RAPIDOS S.A. DE C.V.	100%	100%
SAN FERNANDO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y FRANCISCO J. MÚJICA EN LA COL. LOMA ALTA, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 2,608,806.93	\$ 2,606,669.43	\$ 2,606,669.43	\$ 2,137.50	\$ 2,137.50	\$ 4,480.66	\$ 6,618.16	26/ago/2025	1,845.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-001-25-I-6481	18/04/2025	CONSTRUCCIONES BECKA 29, S.A. DE C.V.	100%	100%
SAN FERNANDO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SIMÓN BOLIVAR ENTRE JULIAN CARRILLO Y SERGIO CARDENAS, CADENAMIENTO: KM 0+000 AL KM 0+150, EN LA COL. RIVEREÑA, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 924,438.59	\$ 922,351.76	\$ 922,351.76	\$ 2,086.83	\$ 2,086.53	\$ 4,480.66	\$ 6,567.19	26/ago/2025	1,636.24	M2	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-003-25-I-6482	18/04/2025	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE, S.A. DE C.V.	100%	100%
SAN FERNANDO	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE 250 ANIVERSARIO ENTRE NICOLÁS BRAVO Y GUADALUPE VICTORIA EN COL. BELLA VISTA NORTE. 2.- CARRETERA FEDERAL NO. 101 ENTRE CUAUHTEMOC Y SABINO, COL. PASO REAL. MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 63,986.64	\$ 62,855.28	\$ 62,855.28	\$ 1,131.36	\$ 1,131.36	\$ 1,120.17	\$ 2,251.53	26/ago/2025	97.63	M2	BACHEO SUPERFICIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-002-25-I-6483	18/04/2025	HPK CORPORATIVO INGENIERIL Y ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V.	100%	100%
SAN FERNANDO	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE ESPERANZA ENTRE FRANCISCO VILLA Y PADRE MIER, COL. LAS TORRES. 2.- CARRETERA A LA LAGUNA ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y LEYES DE REFORMA COL. BELLA VISTA SUR. 3.- CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE MERCURIO Y CUITLAUAC, COL. 5 DE MAYO. MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.	\$ 57,277.66	\$ 57,277.55	\$ 57,277.55	\$ 0.11	\$ 0.11	\$ 1,120.17	\$ 1,120.28	26/ago/2025	33.82	M2	BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-002-25-I-6483	18/04/2025	HPK CORPORATIVO INGENIERIL Y ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V.	100%	100%

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
SAN FERNANDO	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE JOSÉ MA. MORELOS Y NIÑOS HÉROES, COL. BELLA VISTA NORTE 2.- CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y LEYES DE REFORMA, FRACC. MAGISTERIAL 3.- CALLE PEMEX ENTRE ACERO Y CARRETERA FEDERAL NO. 101, COL. 5 DE MAYO 4.- CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 101 Y EMILIANO ZAPATA, COL. LOMA ALTA 5.- CARRETERA FEDERAL NO. 101 ENTRE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, COL. BELLA VISTA NORTE	\$ 53,021.92	\$ 52,083.42	\$ 52,083.42	\$ 938.50	\$ 938.50	\$ 1,120.17	\$ 2,058.67	26/ago/2025	80.90	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-002-25-I-6483	18/04/2025	HPK CORPORATIVO INGENIERIL Y ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V.	100%	100%
SAN FERNANDO	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE GÉNARO CORTINA Y CRISTÓBAL COLÓN, COL. BELLA VISTA NORTE 2.- CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN ENTRE CRISTÓBAL COLÓN Y GUADALUPE VICTORIA, COL. AMPL. LOMA ALTA 3.- CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE NICOLÁS BRAVO E IGNACIO ALLENDE, COL. BELLA VISTA SUR 4.- CALLE ABASOLO ENTRE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y GUILLERMO PRIETO, COL. BELLA VISTA SUR	\$ 1,269,978.75	\$ 1,269,978.75	\$ 1,269,978.75	\$ -	\$ -	\$ 1,120.17	\$ 1,120.17	26/ago/2025	749.87	M2	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-002-25-I-6483	18/04/2025	HPK CORPORATIVO INGENIERIL Y ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V.	100%	100%
SOTO LA MARINA	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ ENTRE CARRETERA ESTACIÓN MANUEL - LA COMA Y CALLE LATERAL, COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	\$ 506,992.50	\$ 505,801.98	\$ -	\$ 1,190.52	\$ 1,190.52	\$ 451.23	\$ 1,641.75	13/ago/2025	245.00	M2	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	SLM/REVUPE/001/2025	21 DE MARZO DE 2025	PROYECTOS Y SEVICIOS CONSTRUTAM S.A. DE C.V.	100%	100%
SOTO LA MARINA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN EL BOULEVARD ENRIQUE CÁRDENAS ENTRE CARRETERA ESTACIÓN MANUEL LA COMA Y CALLE AQUILES SERDÁN COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.	\$ 117,382.50	\$ 116,225.50	\$ -	\$ 1,157.00	\$ 1,157.00	\$ 451.25	\$ 1,608.25	13/ago/2025	2,593.70	ML	PINTURA DE TRÁFICO	SLM/REVUPE/002/2025	21 DE MARZO DE 2025	PROYECTOS Y SEVICIOS CONSTRUTAM S.A. DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE TAMOS ENTRE CALLE ZACAMIXTLE Y CALLE CACALILAO DE LA COLONIA PETROLERA	\$ 921,577.50	\$ 920,067.27	\$ 907,459.07	\$ 14,118.43	\$ 14,119.00	\$ -	\$ 14,119.00	25/ago/2025	595.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	C-SOP-023/2024	13/09/2024	CONSTRUCTORA JESAS S.A.DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LEONA VICARIO Y LUIS G. FALCON DE LA COL. OBRERA	\$ 295,604.10	\$ 291,985.80	\$ 291,985.80	\$ 3,618.30	\$ 3,618.00	\$ -	\$ 3,618.00	25/ago/2025	538.00	M2	DE REENCARPETADO ASFÁLTICO	C-SOP-025/2024	30/12/2024	REWORK LM S.A. DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE LUIS G. FALCON ENTRE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO DE LA COL. OBRERA	\$ 455,494.05	\$ 451,041.39	\$ 451,041.39	\$ 4,452.66	\$ 4,453.00	\$ -	\$ 4,453.00	25/ago/2025	829.00	M2	DE REENCARPETADO ASFÁLTICO	C-SOP-025/2024	30/12/2024	REWORK LM S.A. DE C.V.	100%	100%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE MARIANO MATAMOROS Y 5 DE MAYO DE LA COL. OBRERA	\$ 420,229.35	\$ 422,456.60	\$ 422,456.60	-\$ 2,227.25	\$ -	\$ -	\$ -	-	790.00	M2	DE REENCARPETADO ASFÁLTICO	C-SOP-024/2024	30/12/2024	JOSE DE JESUS MARTINEZ LOPEZ	100%	100%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA CALLE PROFESOR JUAN CAMACHO ENTRE MANUEL S. MEDINA Y DELICIAS DE LA COL. LAURO AGUIRRE	\$ 149,850.00	\$ 143,213.79	\$ 143,213.79	\$ 6,636.21	\$ 6,637.00	\$ -	\$ 6,637.00	25/ago/2025	250.00	M2	DE REENCARPETADO ASFÁLTICO	C-SOP-024/2024	30/12/2024	JOSE DE JESUS MARTINEZ LOPEZ	100%	100%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y RETORNO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DEL CADENAMIENTO KM 0+000.00 AL KM 0+400.00 DE LA COL. NUEVO AEROPUERTO	\$ 2,767,230.00	\$ 3,076,408.72	\$ 3,076,408.72	-\$ 309,178.72	\$ -	\$ -	\$ -	-	6,609.00	M2	REENCARPETADO ASFÁLTICO	C-SOPDUE-031/2025	13/08/2025	JUAN GERARDO ALVARADO DE LA PEÑA	0%	0%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO DEL RETORNO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DEL CADENAMIENTO KM 0+000.00 AL KM 0+090.00 DE LA COL. NUEVO AEROPUERTO	\$ 304,695.00	\$ 332,656.43	\$ 332,656.43	-\$ 27,961.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	700.00	M2	REENCARPETADO ASFÁLTICO	C-SOPDUE-031/2025	13/08/2025	JUAN GERARDO ALVARADO DE LA PEÑA	0%	0%

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE "LLUVIA/PROL. ALDAMA" ENTRE CALLE AIRE Y CALLE GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES, TRAMO: DEL KM 0 + 055 AL KM 0 + 230, FRACC. COMERCIAL 2000	\$ 744,752.63	\$ 744,682.62	\$ 728,249.89	\$ 16,502.74	\$ 16,502.74	\$ -	\$ 16,502.74	22/sep/2025	1,890.00	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-24539-6140-000262	14/07/2025	JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS	100%	100%
VICTORIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE "UXMAL" ENTRE AV. LAS TORRES Y C. MONTEALBAN, COL. MÉXICO.	\$ 2,081,288.57	\$ 2,075,641.73	\$ 2,075,639.42	\$ 5,649.15	\$ 5,649.15	\$ -	\$ 5,649.15	22/sep/2025	3,127.69	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	12354-24539-6140-000245	13/05/2025	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE "BIZNAGA" ENTRE C. EUCALIPTO Y C. ALAMO, COL. MANUEL A. RAVIZE.	\$ 500,721.78	\$ 498,865.03	\$ 446,590.00	\$ 54,131.78	\$ 54,131.78	\$ -	\$ 54,131.78	22/sep/2025	449.20	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-24539-6140-000246	15/05/2025	CONSTRUCCIONES EDUZAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE "JOSÉ VASCONCELOS" ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE E IGNACIO ALLENDE, TRAMO: DEL KM 0 + 000 AL KM 0 + 167.698, COL. TAMAULIPAS/ COL. VICTORIA	\$ 1,302,407.18	\$ 1,300,622.86	\$ 1,265,812.87	\$ 36,594.31	\$ 36,594.31	\$ -	\$ 36,594.31	22/sep/2025	1,509.29	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-24539-6140-000262	14/07/2025	JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS	100%	100%