

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
PERIODO: ENERO - MARZO, 2026

| MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTOS | | | | REINTEGROS | | | | METAS | | | CONTRATO | | | AVANCES | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------|---|------------|----------------|
| | | TRANSFERIDO | CONTRATADO | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO | DE CAPITAL | DE RENDIMIENTOS | TOTAL DE REINTEGROS | FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | No. DE CONTRATO: | FECHA DE CONTRATO: | PROVEEDOR: | FISICO (%) | FINANCIERO (%) |
| ABASOLO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE 20 DE OCTUBRE (TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+119), EN LA COLONIA TOMAS YARRINGTON, EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS. | \$ 1,503,445.05 | \$ 1,502,582.28 | \$ 1,502,582.28 | \$ 862.77 | \$ 862.77 | \$ 2,203.23 | \$ 3,066.00 | 31/mar/2026 | 1,010.00 | M2 | DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | MA-REUPE-001-2025 | 30/sep/2025 | PROYECTOS DE T&C MORA, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| ABASOLO | BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAMAULIPAS. | \$ 132,367.50 | \$ 132,338.07 | \$ 132,338.07 | \$ 29.43 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 67.12 | M2 | DE BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO | MA-REUPE-002-2025 | 31/oct/2025 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y SERVICIOS SANVANJOR, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| ABASOLO | BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO EN INTERSECCIÓN DE CALLE BENITO SIERRA CON CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS. | \$ 29,970.00 | \$ 29,242.67 | \$ 29,242.67 | \$ 727.33 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 15.20 | M2 | DE BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO | MA-REUPE-003-2025 | 30/dic/2025 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y SERVICIOS SANVANJOR, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| ABASOLO | BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL EN CALLE LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE TOMÁS DEL CONDE Y CALLE NICOLÁS BRAVO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS. | \$ 147,352.50 | \$ 146,960.40 | \$ 146,960.40 | \$ 392.10 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 205.00 | M2 | DE BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL | MA-REUPE-004-2025 | 30/dic/2025 | RAF CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| ALDAMA | RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE ALLENDE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE ALAMO. 2.- CALLE RÍO PÁNUCO DE CALLE JOSÉ GUADALUPE GONZÁLEZ A CALLE MATAMOROS. DEL MUNICIPIO DE ALDAMA. | \$ 279,720.00 | \$ 278,461.70 | \$ 278,461.70 | \$ 1,258.30 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 3,873.70 | ML | PINTURA DE TRÁFICO | 001-GOB-ALDAMA-DOP-AD-PRVUPE-2025 | 14/ago/2025 | CONSTRUCTORA RYM CM, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| ALDAMA | RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE ROBLE ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE LEOPOLDO MONTALVO ALEMAN. 2.- CALLE LEOPOLDO MONTALVO ALEMAN ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700. EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA. | \$ 162,337.50 | \$ 162,262.63 | \$ 162,262.63 | \$ 74.87 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,607.28 | ML | DE RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO | 002-GOB-ALDAMA-DOP-AD-PRVUPE-2025 | 31/oct/2025 | INGENIERIA Y SERVICIOS MODEGA, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| ALDAMA | RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. | \$ 107,392.50 | \$ 107,182.87 | \$ 107,182.87 | \$ 209.63 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,063.28 | ML | DE RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO | 001-GOB-ALDAMA-DOP-AD-PRVUPE2025 | 10/feb/2026 | INGENIERIA Y SERVICIOS MODEGA, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| ALDAMA | RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE CONSTITUCIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A CALLE SAN JUAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+450 EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. | \$ 94,905.00 | \$ 94,773.96 | \$ 94,773.96 | \$ 131.04 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 939.64 | ML | RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO | 002-GOB-ALDAMA-DOP-AD-PRVUPE2025 | 30/mar/2026 | INGENIERIA Y SERVICIOS MODEGA, S.A. DE C.V. | 0% | 0% |
| ALTAMIRA | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PLAN DE SAN LUIS (NICOLÁS BRAVO) ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y NIÑOS HÉROES, COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | \$ 1,748,250.00 | \$ 1,751,350.05 | \$ 1,745,733.06 | \$ 5,616.99 | \$ - | \$ 3,787.22 | \$ 3,787.22 | 16/abr/2026 | 685.48 | M2 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO | C-DOP-133/2025 | 13/nov/2025 | OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN, SA DE CV | 100% | 100% |
| ALTAMIRA | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 ENTRE OVIEDO Y SANTANDER, FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | \$ 664,335.00 | \$ 661,234.95 | \$ 661,233.77 | \$ 3,101.23 | \$ - | \$ 1,439.41 | \$ 1,439.41 | 16/abr/2026 | 275.20 | M2 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO | C-DOP-054/2025 | 20/ago/2025 | CONSTRUCCIONES VIHUOLSA S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| ALTAMIRA | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE RÍO JORDAN Y DIAGONAL LAGUNA CHAMPAYAN (DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+055.22) ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS | \$ 588,820.59 | \$ 588,820.59 | \$ 588,819.60 | \$ 0.99 | \$ - | \$ 230.11 | \$ 230.11 | 16/abr/2026 | 499.69 | M2 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO | C-DOP-186/2025 | 19/dic/2025 | CONSTRUCCIONES VIHUOLSA, SA DE CV | 100% | 100% |
| ALTAMIRA | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA, DE CARRETERA TAMPIOCO-CIUDAD MANTE A CALLE FRAMBOYANES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+023, EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | \$ 449,550.00 | \$ 444,845.06 | \$ 444,814.76 | \$ 30.30 | \$ - | \$ 618.61 | \$ 618.61 | 16/abr/2026 | 321.82 | M2 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO | C-DOP-002/2026 | 10/mar/2026 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| ALTAMIRA | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA, DE CARRETERA TAMPIOCO-CIUDAD MANTE A CALLE FRAMBOYANES, TRAMO: DEL KM. 0+023 AL KM. 0+040, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. | \$ 259,740.00 | \$ - | \$ - | \$ 259,740.00 | \$ - | \$ 108.72 | \$ 108.72 | 16/abr/2026 | 142.82 | M2 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO | - | - | - | 0% | 0% |
| ANTIGUO MORELOS | BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS. | \$ 177,322.50 | \$ - | \$ - | \$ 177,322.50 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 5,723.32 | M2 | BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO | - | - | - | 0% | 0% |
| ANTIGUO MORELOS | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CARRETERA EL HUIZAHCE - CD. MANTE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS. | \$ 27,472.50 | \$ - | \$ - | \$ 27,472.50 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 68.75 | M2 | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO | - | - | - | 0% | 0% |
| BURGOS | PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 15 CALLES DE LA LOCALIDAD DE BURGOS, PRIMERA ETAPA. | \$ 746,752.50 | \$ 697,500.00 | \$ 697,500.00 | \$ 49,252.50 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 980.98 | M2 | BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA | REPUVE-2025-005BURGOS-001 | 12/jun/2025 | -MARTHA ELENA REA VAZQUEZ | 100% | 100% |
| BURGOS | BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CARRETERA MÉNDEZ - BURGOS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500, MUNICIPIO DE BURGOS. | \$ 189,810.00 | \$ 189,689.59 | \$ 189,810.00 | \$ 120.41 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 263.00 | M2 | BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO | MBT-REUPE-01-EI2025 | 20/nov/2025 | LADYS GABRIELA LINAREZ VAZQUEZ | 100% | 100% |
| BURGOS | BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CARRETERA LAS NORIAS-CRUILLAS-BURGOS, TRAMO: DEL KM. 6+900 AL KM. 8+800, MUNICIPIO DE BURGOS. | \$ 67,432.50 | \$ - | \$ - | \$ 67,432.50 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 246.00 | M2 | BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO | - | - | - | - | - |
| BURGOS | BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE C. DE LA MATA ENTRE CALLES ACEQUIA Y MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS. | \$ 112,387.50 | \$ 111,998.46 | \$ 111,998.46 | \$ 389.04 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 151.98 | M2 | BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO | MBT-REUPE-02-EI2025 | 01/04/2026 | -MARTHA ELENA REA VAZQUEZ | 0% | 0% |
| CIUDAD MADERO | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRÁNSITO DE LA CALLE MANUEL GUTIERREZ NÁJERA, ENTRE CALLES JUVENTINO ROSAS Y ÁNGELA PERALTA, COL. LOS MANGOS, EN CD. MADERO, TAM. | \$ 472,027.50 | \$ 462,987.56 | \$ 462,987.56 | \$ 9,039.94 | \$ 9,034.94 | \$ 397.43 | \$ 9,432.37 | 06/02/2026, 06/02/2026 | 121.2 69.1 | M2 ML | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | C-DGOP-DOP-055/25 | 11/sep/2025 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A DE C.V. | 100% | 100% |
| CIUDAD MADERO | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRÁNSITO DE LA CALLE AMÉRICA CENTRAL, ENTRE CALLE REPÚBLICA DE PANAMÁ Y AV. UNIVERSIDAD, COL. LAS AMÉRICAS EN CIUDAD MADERO. | \$ 392,107.50 | \$ 389,487.17 | \$ 389,485.56 | \$ 2,621.94 | \$ 2,621.94 | \$ 175.88 | \$ 2,797.82 | 14/01/2026, 06/02/2026 | 229.62 161.08 | M2 ML | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRÁNSITO | C-DGOP-DOP-072/25 | 15/dic/2025 | SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A DE C.V. | 100% | 100% |
| CIUDAD MADERO | BACHEO ASFÁLTICO EN LA CALLE ANTONIO PLAZA, ENTRE CALLES SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y PADILLA, EN LA COL. LOS MAGOS, CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS. | \$ 69,930.00 | \$ 66,904.69 | \$ 66,376.84 | \$ 3,553.16 | \$ 3,553.16 | \$ 17.29 | \$ 3,570.45 | 14/01/2026 09/04/2026 09/04/2026 | 60.31 | M2 | BACHEO ASFÁLTICO | C-DGOP-DOP-074/25 | 30/dic/2025 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REK, S.A DE C.V. | 100% | 100% |
| CIUDAD MADERO | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAGUNA DEL CHAIREL, ENTRE CALLE OSTIÓN Y CALLE PULPO I, TRAMO: DEL KM 0+040 AL KM 0+070.60, COL. MIRAMAPOLIS, EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS. | \$ 277,222.50 | \$ 271,835.65 | \$ 269,050.85 | \$ 8,171.65 | \$ 8,171.65 | \$ 85.86 | \$ 8,257.51 | 14/01/2026 09/04/2026 09/04/2026 | 275.40 | M2 | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO | C-DGOP-DOP-075/25 | 31/dic/2025 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REK, S.A DE C.V. | 100% | 100% |
| CIUDAD MADERO | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAGUNA DEL CHAIREL, ENTRE CALLE OSTIÓN Y CALLE PULPO I, TRAMO: DEL KM 0+070.60 AL KM 0+091.10, COL. MIRAMAPOLIS, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS. | \$ 192,307.50 | \$ 184,172.34 | \$ 184,172.34 | \$ 8,135.16 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 184.50 | M2 | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO | C-DGOP-DOP-003/26 | 05/mar/2026 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REK, S.A DE C.V. | 0% | 0% |
| EL MANTE | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE TAMPIOCO ENTRE CARRETERA CIUDAD VALLES-CIUDAD VICTORIA Y CALLE MELCHOR OCAÑO, EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE EL MANTE. | \$ 34,965.00 | \$ 34,859.44 | \$ 34,859.44 | \$ 105.56 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 40.92 | M2 | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO | PSE2025/021/001 | 30/dic/2025 | ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS | 100% | 100% |

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
PERIODO: ENERO - MARZO, 2026

| MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTOS | | | | REINTEGROS | | | | METAS | | | CONTRATO | | | AVANCES | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|----------|--------|---|---------------------------------------|--------------------|--|------------|----------------|
| | | TRANSFERIDO | CONTRATADO | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO | DE CAPITAL | DE RENDIMIENTOS | TOTAL DE REINTEGROS | FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | No. DE CONTRATO: | FECHA DE CONTRATO: | PROVEEDOR: | FISICO (%) | FINANCIERO (%) |
| EL MANTE | BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HNOS. FLORES MAGÓN ENTRE CALLE LEY FEDERAL Y CALLE J. ELIAS P., COL. JESÚS YUREM, MUNICIPIO DE EL MANTE. | \$ 169,830.00 | \$ 169,547.17 | \$ 169,547.17 | \$ 282.83 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 198.74 | M2 | BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO | PSE2025/021/002 | 31/dic/2025 | ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS | 100% | 100% |
| EL MANTE | BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ESCOBEDO ENTRE AV. JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE EL MANTE. | \$ 92,407.50 | \$ 92,486.39 | \$ 92,486.39 | \$ 78.89 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 106.20 | M2 | BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO | PSE2025/021/001 | 27/Mar/2026 | ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS | 100% | 0% |
| GÓMEZ FARIAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOYAS METÁLICAS EN CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS, TAMAULIPAS. | \$ 14,985.00 | \$ 14,985.00 | \$ 14,985.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | - | 30.00 | PZA. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOYA METÁLICA. | MGF/011/2025/RVUP E/16 | 12/sep/2025 | ROSA AURELIA PEREZ GOMEZ | 30% | 0% |
| GÓMEZ FARIAS | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE GÓMEZ FARIAS Y CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD LOMA ALTA, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS. | \$ 9,990.00 | \$ - | \$ - | \$ 9,990.00 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 7.00 | ML | REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO | - | - | - | 0% | 0% |
| GÚÉMEZ | BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: 1.- CALLE 6 A CALLE 9 2.- CALLE 11 A CALLE 15 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÚÉMEZ, TAMAULIPAS. | \$ 207,292.50 | \$ 205,673.04 | \$ 205,673.04 | \$ 1,619.46 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 312.50 | M2 | BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO | 004-GOB-MGT-REPUVE-2024 | 15/nov/2024 | JOSE IGNACIO CARRANZA GARZA | 100% | 100% |
| GÚÉMEZ | BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO EN E.C. (VICTORIA - ZARAGOZA) KM. 72.5 - EJIDO 21 DE MAYO Y E.C. (EJIDO 21 DE MAYO) KM. 1.0 - EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, TRAMO KM 0+000 AL KM 2+800, MUNICIPIO DE GÚÉMEZ, TAMAULIPAS. | \$ 114,885.00 | \$ 113,783.60 | \$ 113,783.60 | \$ 1,101.40 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 60.00 | M2 | BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO | 001-GOB-MGT-REPUVE-2025 | 28/mar/2025 | JOSE IGNACIO CARRANZA GARZA | 100% | 100% |
| GUERRERO | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN INTERSECCION DE CALLE EDUARDO CHÁVEZ CON BLVD. MIGUEL HIDALGO, COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS. | \$ 7,090.90 | \$ - | \$ - | \$ 7,090.90 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 8.00 | M2 | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO | - | - | - | 0% | 0% |
| GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 3 CALLES DE LA LOCALIDAD DE CD. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. PRIMERA ETAPA. | \$ 307,192.50 | \$ 305,657.32 | \$ 305,657.32 | \$ 1,535.18 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 275.00 | M2 | DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA | NO. DOP-GDO-28-015-REPUVE-AD-2025-002 | 26/jun/2025 | ALFREDO GARZA PEÑA | 100% | 100% |
| GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 2, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 0+017 COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. | \$ 294,705.00 | \$ 294,186.90 | \$ 294,186.90 | \$ 518.10 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 119.00 | M2 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. | NO. DOP-GDO-28-015-REPUVE-AD-2025-005 | 31/dic/2025 | JUAN ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL | 10% | 30% |
| GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MORELOS ENTRE DÉCIMO TERCERA Y DÉCIMO CUARTA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+020.92, COL. VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. | \$ 214,785.00 | \$ 214,155.36 | \$ 214,155.36 | \$ 629.64 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 205.02 | M2 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | NO. DOP-GDO-28-015-REPUVE-AD-2025-006 | 31/dic/2025 | JUAN ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL | 10% | 0% |
| GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE SÉPTIMA Y SEXTA, TRAMO 0+009.10 AL 0+049.30, COL. FRANCISCO I. MADERO ETAPA 1, MUNICIPIO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. | \$ 202,297.50 | \$ - | \$ - | \$ 202,297.50 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 210.00 | M2 | BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA | - | - | - | 0% | 0% |
| HIDALGO | BACHEO ASFÁLTICO AISLADO EN CALLE GENERAL ALBERTO CARRERA TORRES-HIDALGO-LOS ÁNGELES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 1+200, EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO. | \$ 24,975.00 | \$ - | \$ - | \$ 24,975.00 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 40.95 | M2 | BACHEO ASFÁLTICO AISLADO | - | - | - | 0% | 0% |
| JAUMAVE | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 0+179.30, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE | \$ 2,918,171.31 | \$ 2,915,696.92 | \$ 2,915,696.92 | \$ 2,474.39 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,308.89 | M2 | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO | MJT/REPUVE/2025/001 | 31/mar/2025 | CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| JAUMAVE | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JIMÉNEZ TRAMO KM. 0+179.30 AL KM. 0+305.34, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE | \$ 2,051,853.69 | \$ 2,049,153.55 | \$ 2,049,153.55 | \$ 2,700.14 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 920.10 | M2 | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO | MJT/REPUVE/2025/002 | 31/mar/2025 | JOSE LUIS HUMBERTO CAMPOS GUTIERREZ | 100% | 100% |
| JAUMAVE | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRIVADA REVOLUCIÓN, TRAMO KM. 0+000 AL KM 0+152.60, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS | \$ 2,579,917.50 | \$ 2,565,342.61 | \$ 2,565,342.61 | \$ 14,574.89 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,373.40 | M2 | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO | MJT/REPUVE/2025/003 | 18/sep/2025 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| JAUMAVE | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+025.00. 2.- CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, TRAMO: DEL KM. 0+129.00 AL KM. 0+154.00. 3.- CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO: DEL KM. 0+079.5 AL KM. 0+124.5 EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS | \$ 1,673,325.00 | \$ 1,668,737.14 | \$ 1,668,737.14 | \$ 4,587.86 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 653.75 | M2 | DE REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO | MJT/REPUVE/2025/004 | 30/dic/2025 | TORREMORA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| JAUMAVE | PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 10 CALLES DE LA LOCALIDAD DE JAUMAVE, PRIMERA ETAPA | \$ 541,957.50 | \$ 541,525.24 | \$ 541,525.24 | \$ 432.26 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,000.00 | M2 | BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA | MJT/REPUVE/2026/001 | 24/03/2026 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V. | 85% | 30% |
| LLERA | REHABILITACIÓN DE BOCACALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL NEGRETE CRUCE CON CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA, TAMAULIPAS | \$ 93,878.91 | \$ 90,803.97 | \$ 90,803.97 | \$ 3,074.94 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 50.00 | M2 | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO | MLLTAM/REPUVE-2025-AD-001 | 14/mar/2025 | ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ | 100% | 100% |
| LLERA | PINTURA DE TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL BOULEVARD JOSEFA LLERA, DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A CARRETERA CIUDAD VALLES - CIUDAD VICTORIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+600, EN EL MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS. | \$ 57,442.50 | \$ - | \$ - | \$ 57,442.50 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,200.00 | ML | DE PINTURA DE TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL | - | - | - | 0% | 0% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE AGAPITO GONZÁLEZ DE 1ª DE MAYO A MÁRTIRES DE CANANEA DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 6,625,109.26 | \$ 6,624,659.20 | \$ 6,624,659.20 | \$ 450.06 | \$ 453.46 | \$ 4,373.30 | \$ 4,826.76 | 10/sep/2025 | 4,578.00 | M2 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REPUVE-005/2024-25 | 28/abr/2025 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUÍN PARDAVÉ DE LA COLONIA JESÚS VEGA SÁNCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 4,959,428.61 | \$ 4,958,840.74 | \$ 4,958,840.74 | \$ 587.87 | \$ 597.82 | \$ 4,373.30 | \$ 4,971.12 | 10/sep/2025 | 2,775.00 | M2 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REPUVE-006/2024-25 | 02/may/2025 | COREFAMEX, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE INTEGRACIÓN FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 1,794,244.96 | \$ 1,794,093.04 | \$ 1,794,093.04 | \$ 151.92 | \$ 368.00 | \$ 4,373.30 | \$ 4,741.30 | 10/sep/2025 | 1,085.31 | M2 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REPUVE-007/2024-25 | 02/may/2025 | SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE OBRAS PÚBLICAS DE CALLE BENJAMÍN GAONA A CALLE AMISTAD DE LA COLONIA EL ALTO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 2,271,768.96 | \$ 2,271,204.95 | \$ 2,271,204.95 | \$ 564.01 | \$ 907.01 | \$ 4,373.30 | \$ 5,280.31 | 10/sep/2025 | 1,340.10 | M2 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REPUVE-008/2024-25 | 28/abr/2025 | FERNANDO CASTRO HERNANDEZ | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FILOSOFOS DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A CALLE BURÓCRATAS, DE LA COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 1,765,228.00 | \$ 1,765,215.80 | \$ 1,765,215.80 | \$ 12.20 | \$ 2,156.56 | \$ 4,373.30 | \$ 6,529.86 | 10/sep/2025 | 1,066.00 | M2 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REPUVE-009/2024-25 | 28/abr/2025 | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE INSURGENTES DE AV. DIVISION DEL NORTE A AV. GRAL. LAURO VILLAR, COL. MEXICO AGRARIO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 3,058,135.80 | \$ 3,060,528.56 | \$ 3,061,197.00 | \$ 2,392.76 | \$ 141.68 | \$ 802.00 | \$ 943.68 | 09/ene/2026 | 4,320.00 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | MAT-OP-REPUVE-015/2024-25 | 31/jul/2025 | DAMAFA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LUIS CABALLERO DE CALLE JOHN F. KENNEDY A AV. UNIVERSIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | \$ 3,090,635.27 | \$ 3,088,990.99 | \$ 3,093,729.00 | \$ 1,644.28 | \$ 1,906.69 | \$ 802.00 | \$ 2,708.69 | 09/ene/2026 | 1,072.03 | M2 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REPUVE-016/2024-25 | 31/jul/2025 | PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ A CALLE LEÓN GUZMÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+031 TRAMO 3: DE LEÓN GUZMÁN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCIÓN 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | \$ 3,761,748.49 | \$ 3,761,156.24 | \$ 3,761,156.24 | \$ 592.25 | \$ 1,733.90 | \$ 4,373.30 | \$ 6,107.20 | 10/sep/2025 | 4,258.08 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | MAT-OP-REPUVE-010/2024-25 | 28/abr/2025 | CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
TIPO DE RECURSO: FEDERAL
EJECUTOR: MUNICIPIOS
INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
PERIODO: ENERO - MARZO, 2026

| MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTOS | | | | REINTEGROS | | | | METAS | | | CONTRATO | | AVANCES | | |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|----------|--------|--|---------------------------|--------------------|---|------------|----------------|
| | | TRANSFERIDO | CONTRATADO | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO | DE CAPITAL | DE RENDIMIENTOS | TOTAL DE REINTEGROS | FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | No. DE CONTRATO: | FECHA DE CONTRATO: | PROVEEDOR: | FISICO (%) | FINANCIERO (%) |
| MATAMOROS | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE JOSÉ NICOLÁS BALLI, DE CALLE TEOTIHUACÁN A CALLE JUANA JOSÉFA GIRÓN, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | \$ 2,272,926.80 | \$ 2,272,731.88 | \$ 2,272,731.88 | \$ 194.92 | \$ 196.61 | \$ 4,373.30 | \$ 4,569.91 | 10/sep/2025 | 2,889.51 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | MAT-OP-REUVEU-011/2024-25 | 25/abr/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE JOSÉ ANTONIO DE LA GARZA DE CALLE MANUEL BARRAGÁN A CALLE MA. SALOMÉ SÉPULVEDA, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | \$ 1,235,184.58 | \$ 1,234,660.66 | \$ 1,234,660.66 | \$ 523.92 | \$ 1,216.99 | \$ 4,373.30 | \$ 5,590.29 | 10/sep/2025 | 1,449.90 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | MAT-OP-REUVEU-012/2024-25 | 25/abr/2025 | JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MA. SALOMÉ SÉPULVEDA DE CALLE JOSÉ ANTONIO DE LA GARZA A CALLE JOSÉ ANTONIO CAVAZOS, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | \$ 5,702,766.52 | \$ 5,702,338.70 | \$ 5,702,338.70 | \$ 427.82 | \$ 434.15 | \$ 4,373.30 | \$ 4,807.45 | 10/sep/2025 | 2,133.00 | M2 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REUVEU-013/2024-25 | 25/abr/2025 | TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JOSÉ ANTONIO DE LA GARZA, DE CALLE ROSA MA. TREVIÑO A CALLE TEOTIHUACÁN, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 893,492.61 | \$ 893,459.46 | \$ 893,459.46 | \$ 33.15 | \$ 47.50 | \$ 4,373.30 | \$ 4,420.80 | 10/sep/2025 | 456.00 | M2 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REUVEU-014/2024-25 | 25/abr/2025 | LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PEDRO JOSÉ MENDEZ, DE CALLE TULA A CALLE GUALCAZAR (CADENAMIENTO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+055.44), COLONIA LEYES DE COLONES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | \$ 424,307.27 | \$ 424,131.76 | \$ 424,732.00 | \$ 175.51 | \$ 390.21 | \$ 802.00 | \$ 1,192.21 | 09/ene/2025 | 465.75 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | MAT-OP-REUVEU-017/2024-25 | 28/jul/2025 | PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL PUENTE (CALLE SIN NOMBRE), DE CALLE VIRGILIO GARZA A CALLE PRIVADA DEL PUENTE, FRACC. HACIENDA DEL PUENTE, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | \$ 1,163,395.44 | \$ 1,162,718.19 | \$ 1,164,560.00 | \$ 677.25 | \$ 836.82 | \$ 802.00 | \$ 1,638.82 | 09/ene/2025 | 1,380.00 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | MAT-OP-REUVEU-018/2024-25 | 28/jul/2025 | CONSTRUCCIONES BECKA29, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CUITLAHUAC DE CALLE INSURGENTES SUR A CALLE CAMINO REAL DE LA COLONIA MÉXICO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 3,337,711.95 | \$ 3,337,463.39 | \$ 3,341,053.00 | \$ 248.56 | \$ 371.89 | \$ 1,680.00 | \$ 2,051.89 | 13/ene/2026 | 1,187.27 | M2 | DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REUVEU-001/2025 | 25/ago/2025 | CONSTRUCCION Y DISEÑO RGG, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE GUILLERMO RODRÍGUEZ DE CALLE BENJAMÍN GAONA A CALLE DEL ANGEL DE LA COLONIA LOS OJIVOS, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 5,285,219.49 | \$ 5,284,306.97 | \$ 5,290,510.00 | \$ 912.52 | \$ 5,985.38 | \$ 1,680.00 | \$ 7,665.38 | 13/ene/2026 | 2,838.96 | M2 | DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REUVEU-002/2025 | 25/ago/2025 | CONSTRUCCIONES BECKA 29, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PRIVADA BLAS PASCAL DE CALLE BLAS PASCAL A FIN DE CALLE DE LA COLONIA LA HERRADURA, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 695,757.55 | \$ 695,344.83 | \$ 696,454.00 | \$ 412.72 | \$ 1,251.04 | \$ 1,680.00 | \$ 2,931.04 | 13/ene/2026 | 352.05 | M2 | DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REUVEU-003/2025 | 21/ago/2025 | COMERCIO GENERAL OPIXIM, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MONTE ALBÁN DE CALLE CARRIZOS A CALLE TULUM DE LA COLONIA TECNOLÓGICO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 1,370,653.97 | \$ 1,371,208.96 | \$ 1,372,026.00 | \$ 554.99 | \$ 122.92 | \$ 1,680.00 | \$ 1,802.92 | 13/ene/2026 | 733.86 | M2 | DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REUVEU-004/2025 | 21/ago/2025 | COMERCIO GENERAL OPIXIM, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JOSÉ LOPEZ CURA DE CALLE MAR ÁRTICO A CALLE PRIMERA DE LA COLONIA BERTHA DEL AVELLANO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 846,609.54 | \$ 846,003.94 | \$ 847,457.00 | \$ 605.60 | \$ 622.31 | \$ 1,680.00 | \$ 2,302.31 | 13/ene/2026 | 457.20 | M2 | DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REUVEU-005/2025 | 21/ago/2025 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE 1 DE CALLE ÓPALO A CALLE DIAMANTE, COLONIA LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 1,186,767.30 | \$ 1,185,461.63 | \$ 1,187,955.25 | \$ 1,305.67 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 621.00 | M2 | DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REUVEU-006/2025 | 24/nov/2025 | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 100% | 99% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE VICENTE BARRERA DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE VICENTE SUAREZ DE LA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 2,806,685.80 | \$ 2,805,752.30 | \$ 2,809,495.30 | \$ 933.50 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,431.00 | M2 | DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REUVEU-007/2025 | 10/dic/2025 | COREFAMEX, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA CABRAS PINTAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 2,514,712.08 | \$ 2,513,433.39 | \$ 2,517,229.31 | \$ 1,278.69 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,327.50 | M2 | DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REUVEU-008/2025 | 21/nov/2025 | COREFAMEX, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE GUADALUPE BLANCO DE CALLE FERNANDO PEREZ ARAUJO A CALLE B. GALAN EN LA COL. ABELARDO DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 1,973,344.82 | \$ 1,972,725.23 | \$ 1,975,320.14 | \$ 619.59 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,032.30 | M2 | DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REUVEU-009/2025 | 25/nov/2025 | ARQ. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ | 100% | 99% |
| MATAMOROS | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE NATIVIDAD LARA DE CALLE VIVIAN CAMPOS A CALLE ISIDRO MEDIA, DEL KM 0+000 AL KM 0+285.50, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | \$ 2,420,077.50 | \$ 2,419,569.38 | \$ 2,422,500.00 | \$ 508.12 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 2,598.05 | M2 | DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | MAT-OP-REUVEU-010/2025 | 31/dic/2025 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LIC. FRANCISCO CASTELLANOS DE AV. ROBERTO GUERRA CARDENAS A CALLE NACIONES UNIDAS, DE LA COLONIA POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 3,537,878.58 | \$ 3,537,387.81 | \$ 3,541,420.00 | \$ 490.77 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,882.17 | M2 | DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REUVEU-011/2025 | 31/dic/2025 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S.A. DE C.V. | 100% | 0% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SAN PEDRO DE CALLE SAN JORGE A CALLE SAN JUAN, DE LA COLONIA SAN ÁNGEL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 1,012,566.42 | \$ 1,012,216.42 | \$ 1,013,580.00 | \$ 350.00 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 516.64 | M2 | DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MAT-OP-REUVEU-012/2025 | 31/dic/2025 | FERNANDO CASTRO HERNANDEZ | 100% | 100% |
| MATAMOROS | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE HALCÓN DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN, DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | \$ 2,452,545.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,452,545.00 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,428.57 | M2 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | - | - | - | 0% | 0% |
| MÉNDEZ | PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 4 CALLES DE LA LOCALIDAD DE MÉNDEZ, PRIMERA ETAPA. | \$ 182,317.50 | \$ - | \$ - | \$ 182,317.50 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 305.53 | M2 | BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA | - | - | - | 0% | 0% |
| MÉNDEZ | PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 3 CALLES DE LA LOCALIDAD DE MÉNDEZ, SEGUNDA ETAPA. | \$ 157,342.50 | \$ - | \$ - | \$ 157,342.50 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 263.39 | M2 | BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA | - | - | - | 0% | 0% |
| MIGUEL ALEMÁN | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRESA LA AMISTAD ENTRE CALLE ANTONIO ALZATE Y BLVD. MIGUEL ALEMÁN VALDÉS, COL. HERCULIA, CADENAMIENTO 0+0.00 - 0+20.30, 0+44.30 - 0+75.70 | \$ 277,222.50 | \$ 277,049.13 | \$ 277,049.13 | \$ 173.37 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 420.39 | M2 | DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MMA/RAM023/2024-01 | 20/dic/2024 | C. NARDO SAENZ CHAPA | 100% | 100% |
| MIGUEL ALEMÁN | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ANTONIO ALZATE ENTRE CALLE PRESA PALMITO Y CALLE PRESA LAS BLANCAS, TRAMO: DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+129.40, COL. HERCULIA, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN. | \$ 636,862.50 | \$ 636,508.16 | \$ 636,508.16 | \$ 354.34 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,116.72 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MMA/RAM023/2024-03 | 20/mar/2025 | C. NARDO SAENZ CHAPA | 100% | 100% |
| MIGUEL ALEMÁN | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRESA DE LA BOCA ENTRE CALLE GENARO J. RUIZ Y CALLE BRUNO MARTÍNEZ, COL. HERCULIA, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN. | \$ 433,286.74 | \$ 731,282.86 | \$ 731,282.86 | \$ 297,996.12 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 688.24 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MMA/RAM023/2025-01 | 29/sep/2025 | C. ERASMO RANGEL REZENDEZ | 100% | 100% |
| MIGUEL ALEMÁN | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRESA FALCÓN ENTRE CALLE BRUNO MARTÍNEZ Y CALLE ANTONIO ALZATE, TRAMO: DEL KM. 0 + 000 AL KM. 0 + 058.87, COL. HERCULIA, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN. | \$ 298,480.76 | \$ - | \$ - | \$ 298,480.76 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 469.75 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | - | - | - | 0% | 0% |
| MIGUEL ALEMÁN | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRESA DE LA BOCA ENTRE CALLE ANTONIO ALZATE Y CALLE BRUNO MARTÍNEZ, COL. HERCULIA, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN. | \$ 604,395.00 | \$ 603,473.92 | \$ 603,473.92 | \$ 921.08 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,048.60 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MMA/RAM023/2025-02 | 29/oct/2025 | SAYGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| MIGUEL ALEMÁN | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN INTERSECCIÓN DE CALLE PUERTO MADERO CON CALLE PUERTO DE CHETUMAL, FRACC. VILLA DEL MAR, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN. | \$ 239,760.00 | \$ 238,903.50 | \$ 238,903.50 | \$ 856.50 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 372.30 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | MMA/RAM023/2025-02 | 30/dic/2025 | NARDO SAENZ CHAPA | 100% | 100% |
| MIGUEL ALEMÁN | BACHEO AISLADO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- AVENIDA LOS ALDAMAS DE CALLE VALENTÍN BARRERA A AVENIDA VÍA LÁCTEA, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500. 2.- CALLE PALMAS DE CALLE BUENOS AIRES A AVENIDA LOS ALDAMAS, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+350.; 3.- CALLE NIÑOS HÉROES DE CALLE LA AURORA A CALLE BUENOS AIRES, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+090. 4.- EN CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO DE CALLE MIRADOR A CALLE RUIZ CORTÍNEZ. EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN. | \$ 179,820.00 | \$ 179,820.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | - | 313.44 | M2 | BACHEO AISLADO CON CARPETA ASFÁLTICA | MMA/RAM023/2025-02 | 30/mar/2026 | NARDO SAENZ CHAPA | 0% | 0% |
| NUEVO LAREDO | RECARPETEO ASFÁLTICO EN PRIVADA 6 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ Y CALLE RIO PANUCO, COLONIA CAMPESTRE, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | \$ 383,697.60 | \$ 379,242.56 | \$ 379,242.56 | \$ 4,455.04 | \$ 8,777.04 | \$ - | \$ 8,777.04 | 14/ene/2026 05/feb/2026 | 758.53 | M2 | RECARPETEO ASFÁLTICO | AD-REC-REUVEU-01/2025 | 15/dic/2025 | GSG RENTALS, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| NUEVO LAREDO | RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE REYNOSA (LUIS ECHEVERRÍA) Y CALLE REFORMA, COLONIA CAMPESTRE, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | \$ 3,107,807.40 | \$ 3,101,274.71 | \$ 3,101,274.71 | \$ 6,532.69 | \$ 15,843.06 | \$ - | \$ 15,843.06 | 14/ene/2026 | 6,356.34 | M2 | RECARPETEO ASFÁLTICO | LP-REC-REUVEU-01/2025 | 06/oct/2025 | GSG RENTALS, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| NUEVO LAREDO | RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, SECTOR CENTRO, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | \$ 1,198,800.00 | \$ 1,195,790.41 | \$ 1,195,790.41 | \$ 3,009.59 | \$ 5,966.59 | \$ - | \$ 5,966.59 | 14/ene/2026 05/feb/2026 | 2,446.66 | M2 | DE RECARPETEO ASFÁLTICO | LP-REC-REUVEU-02/2025 | 16/dic/2025 | GSG RENTALS, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
 RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
 TIPO DE RECURSO: FEDERAL
 EJECUTOR: MUNICIPIOS
 INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
 PERIODO: ENERO - MARZO, 2026

| MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTOS | | | | REINTEGROS | | | | METAS | | | CONTRATO | | | AVANCES | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|----------|--------|---|-----------------------------|--------------------|--|------------|----------------|
| | | TRANSFERIDO | CONTRATADO | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO | DE CAPITAL | DE RENDIMIENTOS | TOTAL DE REINTEGROS | FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | No. DE CONTRATO: | FECHA DE CONTRATO: | PROVEEDOR: | FISICO (%) | FINANCIERO (%) |
| NUEVO LAREDO | RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE REA (CUERPO NORTE) ENTRE CALLE DR. CARLOS CANSECO GONZÁLEZ Y CALLE MONTE OLIMPO (DEL KM. 0+000 AL KM. 0+159.95), COLONIA EL PROGRESO, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | \$ 1,003,995.00 | \$ 1,001,636.37 | \$ 1,001,636.37 | \$ 2,358.63 | \$ 38,914.63 | \$ - | \$ 38,914.63 | 14/ene/2026 05/feb/2026 | 1,630.00 | M2 | DE RECARPETEO ASFÁLTICO | LP-REC-REVEUPE-03/2025 | 16/dic/2025 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA RABANASTRE S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| NUEVO LAREDO | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRÁNSITO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE CAMPECHE, COLONIA POSTAL, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | \$ 89,910.00 | \$ 89,600.16 | \$ 89,600.16 | \$ 309.84 | \$ 10,335.62 | \$ - | \$ 10,335.62 | 14/ene/2026 | 251.90 | ML | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRÁNSITO | AD-SEÑ-REVEUPE-02/2025 | 12/dic/2025 | DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE TRAFICO S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| NUEVO LAREDO | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRÁNSITO EN CALLE HUASTECA INTERSECCIÓN CON CALLE SAN FERNANDO, COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | \$ 54,945.00 | \$ 54,537.20 | \$ 54,537.20 | \$ 407.80 | \$ 3,291.80 | \$ - | \$ 3,291.80 | 14/ene/2026 05/feb/2026 | 90.00 | ML | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRÁNSITO | AD-SEÑ-REVEUPE-03/2025 | 30/dic/2025 | DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE TRAFICO S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| NUEVO LAREDO | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRÁNSITO EN CALLE GENERAL REYNALDO GARZA INTERSECCIÓN CON CALLE GENERAL ALBERTO CARRERA TORRES (FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. PRAXEDIS BALBOA), EN LAS COLONIAS ALTA VISTA Y C.N.O.P., EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | \$ 32,467.50 | \$ 32,148.43 | \$ 32,148.43 | \$ 319.07 | \$ 995.07 | \$ - | \$ 995.07 | 14/ene/2026 05/feb/2026 | 62.00 | ML | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRÁNSITO | AD-SEÑ-REVEUPE-04/2025 | 30/dic/2025 | DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE TRAFICO S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| NUEVO LAREDO | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ARANDILLAS ENTRE CALLE SOLSTICIO Y CALLE LAGO DE TEXCOCO, COLONIA LOS ENCINOS, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | \$ 2,175,322.50 | \$ - | \$ - | \$ 2,175,322.50 | \$ 2,175,322.50 | \$ 76,151.00 | \$ 2,251,473.50 | 14/ene/2026 15/ene/2026 | 1,059.82 | M2 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | - | - | - | 0% | 0% |
| NUEVO LAREDO | RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE LAURO DEL VILLAR Y CALLE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, COLONIA BUENAVISTA, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | \$ 580,166.87 | \$ - | \$ - | \$ 580,166.87 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,073.91 | M2 | DE RECARPETEO ASFÁLTICO | - | - | - | 0% | 0% |
| NUEVO LAREDO | RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE REA (CUERPO NORTE) ENTRE CALLE ARTICULO 25 Y CALLE CHAPARRAL (DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+095.92), COLONIA NUEVA VICTORIA (OLIVOS II), EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | \$ 621,130.63 | \$ - | \$ - | \$ 621,130.63 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,005.11 | M2 | DE RECARPETEO ASFÁLTICO | - | - | - | 0% | 0% |
| REYNOSA | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE INGENIEROS ENTRE BOULEVARD PEDRO VILLAR APODACA Y CALLE SONIA MARTÍNEZ DE VILLARREAL EN LA COLONIA LOMAS DEL VILLAR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | \$ 5,611,882.50 | \$ 5,603,618.55 | \$ 5,603,618.55 | \$ 8,263.95 | \$ 89,415.70 | \$ 1,762.38 | \$ 91,178.08 | 15/mar/2026 | 1,452.00 | M2 | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA | SOP-REY-REVEUPE-063-2025-LP | 15/sep/2025 | Terracerías y Urbanismos Reví, S.A. de C.V. | 100% | 100% |
| REYNOSA | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN AV. GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO EN EL CUERPO NORTE ENTRE CARRETERA FEDERAL 97 REYNOSA-SAN FERNANDO Y AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO EN LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO SECCIÓN III EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | \$ 12,614,872.50 | \$ 12,593,443.09 | \$ 12,593,443.09 | \$ 21,429.41 | \$ 200,996.30 | \$ 3,961.62 | \$ 204,957.92 | 15/mar/2026 | 1,759.98 | M2 | M2 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO | SOP-REY-REVEUPE-064-2025-LP | 15/sep/2025 | Belague, S.A. de C.V. | 100% | 100% |
| REYNOSA | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | \$ 3,628,368.00 | \$ 3,588,458.77 | \$ 3,588,458.77 | \$ 39,909.23 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,260.00 | M2 | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA | SOP-REY-REVEUPE-070-2025-LP | 17/nov/2025 | Huamsa Constructiva, S.A. de C.V | 0% | 0% |
| REYNOSA | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NIQUEL ENTRE CALLE MINAS DE ESMERALDA Y BOULEVARD VILLAS DE ESMERALDA DE LA COLONIA VILLAS ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | \$ 3,101,895.00 | \$ 3,099,763.86 | \$ 3,099,763.86 | \$ 2,131.14 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,150.00 | M2 | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA | SOP-REY-REVEUPE-071-2025-LP | 17/nov/2025 | Terracerías y Urbanismos Reví, S.A. de C.V | 0% | 0% |
| REYNOSA | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE NUEVO LAREDO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y AVENIDA RODOLFO GARZA CANTÚ EN LA COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | \$ 6,311,682.00 | \$ 6,303,013.55 | \$ 6,303,013.55 | \$ 8,668.45 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 2,340.00 | M2 | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA | SOP-REY-REVEUPE-072-2025-LP | 17/nov/2025 | Obras Pavimentos y Concretos del Norte, S.A. de C.V | 0% | 0% |
| REYNOSA | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PONIETE 1 Y CALLE PLAN DE AYALA EN LA COLONIA LAS CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | \$ 846,652.50 | \$ - | \$ - | \$ 846,652.50 | \$ 846,652.50 | \$ - | \$ 846,652.50 | 15/ene/2026 | 305.00 | M2 | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA | - | - | - | 0% | 0% |
| REYNOSA | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CIRCUITO INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SUR 3 Y RÍO SANTA CATARINA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES SECCIÓN LOMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | \$ 5,057,437.50 | \$ - | \$ - | \$ 5,057,437.50 | \$ 5,057,437.50 | \$ - | \$ 5,057,437.50 | 15/ene/2026 | 2,196.00 | M2 | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA | - | - | - | 0% | 0% |
| REYNOSA | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CIRCUITO INDEPENDENCIA ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y CALLE RÍO SANTA CATARINA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES SECCIÓN LOMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | \$ 2,852,145.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,852,145.00 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,864.00 | M2 | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA | - | - | - | 0% | 0% |
| RÍO BRAVO | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RÍO CONCHOS ENTRE CALLE RÍO PURIFICACIÓN Y CALLE CUAUHTÉMOC DE LA COLONIA MÉXICO ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS. | \$ 1,920,017.40 | \$1,918,356.54 | \$1,918,356.54 | \$ 1,660.86 | \$ 5,269.23 | \$ 6,206.65 | \$ 11,475.88 | 15/abr/2026 | 1,576.45 | M2 | M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | REVEUPE/2025/33005-LI | 15/sep/2025 | EQUIPO EMPRESARIAL PROEXSA, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| RÍO BRAVO | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE RÍO USUMACINTA ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE PEDRO DE AVILA, TRAMOS: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+020 Y DEL KM. 0+154.90 AL KM. 0+205.90, EN LA COLONIA INFONAVIT CONQUISTADORES, DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS. | \$ 938,706.42 | \$937,252.40 | \$937,252.40 | \$ 1,454.02 | \$ 2,392.77 | \$ 6,206.65 | \$ 8,599.42 | 15/abr/2026 | 644.08 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | REVEUPE/2025/33006-LI | 10/nov/2025 | BCAMAQ S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| RÍO BRAVO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE USUMACINTA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE DE LA ARMONÍA. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+040, EN COLONIA INFONAVIT LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS. | \$ 489,836.16 | \$489,835.99 | \$489,835.99 | \$ 0.17 | \$ 6.20 | \$ 6,206.65 | \$ 6,212.85 | 15/abr/2026 | 480.80 | M2 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | REVEUPE/2025/33007-AD | 26/dic/2025 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| RÍO BRAVO | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE USUMACINTA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DE LA ARMONIA DEL KM 0+050 AL KM 0+070, EN LA COLONIA INFONAVIT LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS. | \$ 199,800.00 | \$199,797.77 | \$199,797.77 | \$ 2.23 | \$ 2.23 | \$ 6,206.66 | \$ 6,208.89 | 15/abr/2026 | 239.05 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | REVEUPE/2025/33008-AD | 13/ene/2026 | MAYRA GUADALUPE GUDIÑO JUAREZ | 100% | 100% |
| RÍO BRAVO | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE HÉROES DE NACAZARI DEL KM 0+000 AL KM 0+060.20 ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CONSTITUCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO RÍO BRAVO SECC. 2 DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS. | \$ 384,615.00 | \$382,131.97 | \$382,131.97 | \$ 2,483.03 | \$ 2,489.83 | \$ 6,206.66 | \$ 8,696.49 | 15/abr/2026 | 399.30 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | REVEUPE/2025/33009-AD | 09/ene/2026 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| RÍO BRAVO | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE LUCIO BLANCO ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CONSTITUCIÓN DEL KM 0+000.00 AL KM 0+053.00, EN EL FRACCIONAMIENTO RÍO BRAVO SECCIÓN 2, DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS. | \$ 297,202.50 | \$294,484.33 | \$294,484.33 | \$ 2,718.17 | \$ 2,875.25 | \$ 6,206.66 | \$ 9,081.91 | 15/abr/2026 | 368.00 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | REVEUPE/2025/33010-AD | 16/mar/2026 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| SAN FERNANDO | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE 250 ANIVERSARIO INTERSECCIÓN CON CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA S DE MAYO 2.- CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERSECCIÓN CON CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA AMÉRICO VILLARREAL GUERRA 3.- CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE INTERSECCIÓN CON CALLE ZARAGOZA, ZONA CENTRO 4.- CALLE PADRE MIER INTERSECCIÓN CON CALLE PORFIRIO DIAZ, ZONA CENTRO 5.- CARRETERA FEDERAL NO. 101 INTERSECCIÓN CON CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA BELLA VISTA NORTE 6.- CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERSECCIÓN CON CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA BELLA VISTA SUR. EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | \$ 574,104.67 | \$558,852.31 | \$558,852.31 | \$ 15,252.36 | \$ 15,252.00 | \$ 191.00 | \$ 15,443.00 | 18/mar/2026 | 877.26 | M2 | DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO | MSF-RVU-004-25-1-6466 | 01/dic/2025 | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN VIGOGGE, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| SAN FERNANDO | REPOSICIÓN DE LOSA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PADRE MIER INTERSECCIÓN CON CALLE PLAN DE AYUTLA, COL. BELLA VISTA NORTE, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. | \$ 32,466.20 | \$32,295.05 | \$32,295.05 | \$ 171.15 | \$ 171.00 | \$ - | \$ 171.00 | 18/mar/2026 | 19.25 | M2 | REPOSICIÓN DE LOSA CON CONCRETO HIDRÁULICO | MSF-RVU-005-25-D-6467 | 31/dic/2025 | PAVIMENTOS RÁPIDOS, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| SAN FERNANDO | REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ CADENAMIENTO: KM 0+000 AL KM 0+057 COL. LAS MALVINAS, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | \$ 349,530.70 | \$349,199.17 | \$349,199.17 | \$ 331.53 | \$ 331.00 | \$ 162.00 | \$ 493.00 | 18/mar/2026 | 618.66 | M2 | DE REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO | MSF-RVU-005-25-D-6467 | 31/dic/2025 | PAVIMENTOS RÁPIDOS, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| SAN FERNANDO | REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ CADENAMIENTO: KM 0+057.55 AL KM 0+101.96 COL. LAS MALVINAS, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | \$ 269,724.73 | \$ - | \$ - | \$ 269,724.73 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 477.41 | M2 | DE REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO | - | - | - | 0% | 0% |
| SOTO LA MARINA | BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO EN CARRETERA FEDERAL ESTACION MANUEL - LA COMA, DEL KM. 149+000 AL KM. 151+000, ZONA URBANA SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. | \$ 72,427.50 | \$ 70,236.98 | \$ 70,236.98 | \$ 2,190.52 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 54.00 | M2 | BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO | SLM/REVEUPE/003/2025 | 19/sep/2025 | PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTAM S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| SOTO LA MARINA | BACHEO AISLADO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE DIAZ MIRÓN Y CALLE CUAUHTÉMOC, SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. | \$ 57,442.50 | \$ 54,221.18 | \$ 54,221.18 | \$ 3,221.32 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 42.00 | M2 | BACHEO AISLADO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA | SLM/REVEUPE/004/2025 | 01/dic/2025 | INNOVA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 3D S.A. DE C.V. | 100% | 100% |

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
 RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
 TIPO DE RECURSO: FEDERAL
 EJECUTOR: MUNICIPIOS
 INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
 PERIODO: ENERO - MARZO, 2026

| MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTOS | | | | REINTEGROS | | | | METAS | | | CONTRATO | | | AVANCES | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|----------|--------|---|-------------------------|--------------------|---|------------|----------------|
| | | TRANSFERIDO | CONTRATADO | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO | DE CAPITAL | DE RENDIMIENTOS | TOTAL DE REINTEGROS | FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | Nº. DE CONTRATO: | FECHA DE CONTRATO: | PROVEEDOR: | FISICO (%) | FINANCIERO (%) |
| SOTO LA MARINA | BACHEO AISLADO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, SOTO LA MARINA, TAM. | \$ 37,462.50 | \$ - | \$ - | \$ 37,462.50 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 26.00 | M2 | BACHEO AISLADO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA | - | - | - | 0% | 0% |
| TAMPICO | REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE LOMA ALTA, ENTRE PASEO LOMAS DE ROSALES Y CALLE LOMA BLANCA DE LA COLONIA LOMAS DE ROSALES, MUNICIPIO DE TAMPICO | \$ 824,175.00 | \$ 824,174.99 | \$ 824,174.99 | \$ 0.01 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 2,212.00 | M2 | REENCARPETADO ASFÁLTICO | C-SOPDUE-057/2025 | 03/dic/2025 | CONSTRUCCIONES ROGA89 S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| TAMPICO | REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE DURANGO, ENTRE AV. FAJA DE ORO Y CALLE ZACAMITLÉ DE LA COLONIA MINERVA, MUNICIPIO DE TAMPICO. | \$ 776,722.50 | \$ 923,886.83 | \$ 923,886.83 | \$ 147,164.33 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,783.00 | M2 | REENCARPETADO ASFÁLTICO | C-SOPDUE-058/2025 | 03/dic/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| TAMPICO | REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE TUXPAN, ENTRE AV. FAJA DE ORO Y CALLE POZA RICA DE LA COLONIA PETROLERA, MUNICIPIO DE TAMPICO | \$ 499,500.00 | \$ 681,900.56 | \$ 681,900.56 | \$ 182,400.56 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 748.00 | M2 | REENCARPETADO ASFÁLTICO | C-SOPDUE-062/2025 | 17/dic/2025 | CAMINOS PUENTES SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| TAMPICO | REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE ZACAMITLÉ, ENTRE CALLES AGUA DULCE E ING. LUIS HIDALGO Y CASTRO, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+074, DE LA COLONIA PETROLERA, MUNICIPIO DE TAMPICO | \$ 289,710.00 | \$ - | \$ - | \$ 289,710.00 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 600.00 | M2 | DE REENCARPETADO ASFÁLTICO | - | - | - | 0% | 0% |
| VALLE HERMOSO | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA EN INTERSECCIÓN DE CALLE COSME SANTOS CON CALLE SEPTIMA, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+022, ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | \$ 62,437.50 | \$ 62,437.50 | \$ 62,437.50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | - | 189.30 | M2 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | OP-VH-R23-002/2026 | 09/02/2026 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV | 100% | 100% |
| VALLE HERMOSO | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE VICTORIA ENTRE 1° DE MAYO Y 2 DE ABRIL, COLONIA EDUARDO CHAVEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | \$ 409,590.00 | \$ 409,590.00 | \$ 409,590.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | - | 1,056.00 | M2 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | OP-VH-R23-002/2026 | 26/01/2026 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV | 100% | 100% |
| VALLE HERMOSO | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE PRIVADA 2 (OCHO) ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE REVOLUCION COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | \$ 332,167.50 | \$ - | \$ - | \$ 332,167.50 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 873.10 | M2 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA | - | - | - | 0% | 0% |
| VICTORIA | BACHEO AISLADO, CON MATERIAL ASFÁLTICO, EN LA CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, ENTRE AVE. LAURO RENDÓN (27) Y CALLE AZUCENA (36) COL. HÉROE DE NACCOZARI/COL. MIGUEL ALEMÁN EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | \$ 176,588.96 | \$ 176,093.99 | \$ 176,093.99 | \$ 494.97 | \$ 495.00 | \$ 8,337.50 | \$ 8,832.50 | 07/01/2026 / 18/02/2026 | 306.97 | M2 | BACHEO AISLADO CON MATERIAL ASFÁLTICO | 12354-25539-6140-000304 | 31/dic/2025 | CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| VICTORIA | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE FRESNOS Y AVENIDA CENTRAL COLONIA LOS EBANOS, MUNICIPIO DE VICTORIA | \$ 866,632.50 | \$ 865,311.80 | \$ 865,294.12 | \$ 1,338.38 | \$ 1,338.00 | \$ 8,337.50 | \$ 9,675.50 | 07/01/2026 11/03/2026 | 1,317.76 | M2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | 12354-25539-6140-000305 | 31/dic/2025 | ROMA CR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| VICTORIA | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE "JOSÉ MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ", ENTRE AV. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (16) Y AV. FRANCISCO I. MADERO (17), COL. MAGISTERIAL, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA | \$ 449,007.10 | \$ 443,255.80 | \$ - | \$ 449,007.10 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 983.32 | M2 | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 12354-25539-6140-000309 | 30/mar/2026 | CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | 0% | 0% |
| VICTORIA | BACHEO AISLADO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE FERMÍN LEGORRETA (21) ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE ALBERTO CARRERA TORRES; 2.- CALLE VENUSTIANO CARRANZA (22) ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE ALBERTO CARRERA TORRES; 3.- CALLE PINO SUÁREZ (18) ENTRE CALLE ALEJANDRO PRIETO Y CALLE VERACRUZ. EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA | \$ 265,271.16 | \$ 261,683.69 | \$ - | \$ 265,271.16 | \$ - | \$ - | \$ - | - | 384.44 | M2 | BACHEO AISLADO CON CARPETA ASFÁLTICA | 12354-25539-6140-000309 | 30/mar/2026 | CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | 0% | 0% |