

 Tamaulipas Gobierno del Estado PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. TIPO DE RECURSO: FEDERAL EJECUTOR: MUNICIPIOS INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL TRIMESTRE REPORTADO: OCTUBRE - DICIEMBRE, 2025																			 Secretaría de Finanzas									
MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES												
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)											
ABASOLO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE 20 DE OCTUBRE (TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+119), EN LA COLONIA TOMAS YARRINGTON, EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	\$ 1,503,445.05	\$ 1,502,582.28	\$ 1,502,582.28	\$ 862.77	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,010.00	M2	DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	MA-REVUPE-001-2025	30/sep/2025	PROYECTOS DE T&C MORA, S.A. DE C.V.	100%	100%											
ABASOLO	BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	\$ 132,367.50	\$ 132,338.07	\$ 132,338.07	\$ 29.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	67.12	M2	DE BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO	MA-REVUPE-002-2025	31/oct/2025	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y SERVICIOS SANJANJIB, S.A. DE C.V.	100%	100%											
ABASOLO	BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO EN INTERSECCIÓN DE CALLE BENITO SIERRA CON CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	\$ 29,970.00	\$ 29,242.67	\$ 29,242.67	\$ 727.33	\$ -	\$ -	\$ -	-	15.20	M2	DE BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO	MA-REVUPE-003-2025	30/dic/2025	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y SERVICIOS SANJANJIB, S.A. DE C.V.	0%	0%											
ABASOLO	BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL EN CALLE LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE TOMÁS DEL CONDE Y CALLE NICOLÁS BRAVO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	\$ 147,352.50	\$ 146,960.40	\$ 146,960.40	\$ 392.10	\$ -	\$ -	\$ -	-	205.00	M2	DE BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL	MA-REVUPE-004-2025	30/dic/2025	RAF CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	0%	0%											
ALDAMA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE ALLENDE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE ALAMO. 2.- CALLE RÍO PÁNUCO DE CALLE JOSÉ GUADALUPE GONZÁLEZ A CALLE MATAMOROS. DEL MUNICIPIO DE ALDAMA.	\$ 279,720.00	\$ 278,461.70	\$ 278,461.70	\$ 1,258.30	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,873.70	ML	PINTURA DE TRÁFICO	001-GOB-ALDAMA-DOP-AD-PRVUPE-2025	14/ago/2025	CONSTRUCTORA RYM CM, S.A. DE C.V.	100%	100%											
ALDAMA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE ROBLE ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE LEOPOLDO MONTALVO ALEMAN. 2.- CALLE LEOPOLDO MONTALVO ALEMAN ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700. EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA.	\$ 162,337.50	\$ 162,262.63	\$ 162,262.63	\$ 74.87	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,607.28	ML	DE RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	002-GOB-ALDAMA-DOP-AD-PRVUPE-2025	31/oct/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS MODEGA, S.A. DE C.V.	100%	100%											
ALDAMA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 107,392.50	\$ -	\$ -	\$ 107,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,063.28	ML	DE RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	-	-	-	0%	0%											
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PLAN DE SAN LUIS (NICOLÁS BRAVO) ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y NIÑOS HÉROES, COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 1,748,250.00	\$ 1,751,350.05	\$ -	\$ 3,100.05	\$ -	\$ 3,787.22	\$ 3,787.22	-	715.71	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-133/2025	13/nov/2025	OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN, SA DE CV	45%	28%											
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 ENTRE OVIEDO Y SANTANDER, FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 664,335.00	\$ 661,234.95	\$ 661,233.77	\$ 3,101.23	\$ -	\$ 1,439.41	\$ 1,439.41	-	263.92	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-054/2025	20/ago/2025	CONSTRUCCIONES VIHUELSA S.A. DE C.V.	100%	100%											
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE RÍO JORDAN Y DIAGONAL LAGUNA CHAMPAYAN (DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+055.22) ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 588,820.59	\$ 588,820.59	\$ 588,820.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	504.72	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-186/2025	19/dic/2025	CONSTRUCCIONES VIHUELSA, SA DE CV	25%	30%											
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA, DE CARRETERA TAMPICO-CIUDAD MANTE A CALLE FRAMBOYANES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+023, EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	\$ 449,550.00	\$ -	\$ -	\$ 449,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	250.00	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%											
ANTIGUO MORELOS	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS.	\$ 177,322.50	\$ -	\$ -	\$ 177,322.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	5,723.32	M2	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%											
ANTIGUO MORELOS	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CARRETERA EL HUIZAHCE - CD. MANTE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS.	\$ 27,472.50	\$ -	\$ -	\$ 27,472.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	68.75	M2	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO	-	-	-	0%	0%											
BURGOS	PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 15 CALLES DE LA LOCALIDAD DE BURGOS, PRIMERA ETAPA.	\$ 746,752.50	\$ 697,500.00	\$ 697,500.00	\$ 49,252.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	980.98	M2	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA	REPUVE-2025-005BURGOS-001	12/jun/2025	-MARTHA ELENA REA VAZQUEZ	100%	100%											
BURGOS	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CARRETERA MÉNDEZ - BURGOS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500, MUNICIPIO DE BURGOS.	\$ 189,810.00	\$ 189,689.59	\$ 189,810.00	\$ 120.41	\$ -	\$ -	\$ -	-	263.00	M2	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	MBT-REVUPE-01-EJ2025	20/nov/2025	LADY'S GABRIELA LINAREZ VAZQUEZ	100%	100%											
BURGOS	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CARRETERA LAS NORIAS-CRUILLAS-BURGOS, TRAMO: DEL KM. 6+900 AL KM. 8+800, MUNICIPIO DE BURGOS.	\$ 67,432.50	\$ 67,382.08	\$ 67,382.08	\$ 50.42	\$ -	\$ -	\$ -	-	246.00	M2	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	MBT-REVUPE-02-EJ2025	30/dic/2025	ANAYANCI GARCIA REA	100%	100%											
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE AYUTLA DE LA COTA 0+000 A LA COTA 0+151.04, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS	\$ 356,876.35	\$ 331,371.24	\$ 272,840.10	\$ 25,505.11	\$ 84,036.25	\$ 975.75	\$ 85,012.00	31/may/2024	246.00	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-23/002	21/dic/2023	NARDO SAENZ CHAPA	81%	82%											
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RANCHERIAS-COMALES DE LA COTA 0+105.00 A LA COTA 0+215.00 EN EL POBLADO COMALES DEL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS	\$ 477,022.50	\$ 474,122.34	\$ 474,122.34	\$ 2,900.16	\$ 2,900.16	\$ 1,908.09	\$ 4,808.25	15/oct/2025	770.00	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-24/001	06/dic/2024	SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%											
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ACANTOS ENTRE CALLE CIRCUNVALACION 3 Y CALLE ALMENDROS EN COL. AMPLIACION GONZALEÑO NORTE DEL MUNICIPIO CAMARGO, TAMAULIPAS	\$ 420,931.35	\$ 419,912.29	\$ 419,912.29	\$ 1,019.06	\$ 1,919.06	\$ 1,683.73	\$ 3,602.79	15/oct/2025	711.96	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-24/002	15/abr/2025	OBRAS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	100%	100%											
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CIRCUNVALACION NUM. 2 ENTRE CALLE CIRCUNVALACION NUM. 1 Y CALLE ACCESO NUM. 1, DE LA COTA KM 0+000 A LA COTA KM 0+125.70, EN COL. AMPLIACION GONZALEÑO NORTE DEL MUNICIPIO CAMARGO, TAMAULIPAS	\$ 770,376.15	\$ 764,249.19	\$ 764,249.19	\$ 6,126.96	\$ 6,126.96	\$ 3,126.00	\$ 9,252.96	15/oct/2025	1,314.62	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	RVU-24/003	15/abr/2025	ISRAEL CORREA MEJIA	100%	100%											
CAMARGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+040 EN LA ZONA CENTRO DE CIUDAD CAMARGO, TAMAULIPAS.	\$ 187,312.50	\$ 186,152.02	\$ 184,800.56	\$ 1,160.48	\$ 2,511.94	\$ 1,163.06	\$ 3,675.00	15/ene/2026	268.90	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	RVU-25/001	31/oct/2025	JUAN JAVIER CORREA GUERRERO	100%	100%											
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRANSITO DE LA CALLE MANUEL GUTIERREZ NÁJERA, ENTRE CALLES JUVENTINO ROSÁS Y ANGELA PERALTA, COL. LOS MANGOS, EN CD. MADERO, TAM.	\$ 472,027.50	\$ 462,987.56	\$ 462,987.56	\$ 9,039.94	\$ -	\$ -	\$ -	-	121.2	M2	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	C-DGOP-DOP-055/25	11/sep/2025	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A DE C.V.	100%	0%											
										69.1	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL																
CIUDAD MADERO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRÁNSITO DE LA CALLE AMÉRICA CENTRAL, ENTRE CALLE REPÚBLICA DE PANAMÁ Y AV. UNIVERSIDAD, COL. LAS AMÉRICAS EN CIUDAD MADERO.	\$ 392,107.50	\$ 389,487.17	\$ 389,485.56	\$ 2,621.94	\$ -	\$ -	\$ -	-	229.62	M2	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DGOP-DOP-072/25	15/dic/2025	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A DE C.V.	100%	0%											
										161.08	ML	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRÁNSITO																

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

TIPO DE RECURSO: FEDERAL

EJECUTOR: MUNICIPIOS

INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

TRIMESTRE REPORTADO: OCTUBRE - DICIEMBRE, 2025

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
CIUDAD MADERO	BACHEO ASFÁLTICO EN LA CALLE ANTONIO PLAZA, ENTRE CALLES SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y PADILLA, EN LA COL. LOS MAGOS, CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.	\$ 69,930.00	\$ 66,904.69	\$ 66,904.69	\$ 3,025.31	\$ -	\$ -	\$ -	-	60.31	M2	BACHEO ASFÁLTICO	C-DGOP-DOP-074/25	30/dic/2025	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REK, S.A DE C.V.	0%	0%
CIUDAD MADERO	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAGUNA DEL CHAIREL, ENTRE CALLE OSTIÓN Y CALLE PULPO I, TRAMO: DEL KM 0+040 AL KM 0+070.60, COL. MIRAMAPOLIS, EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.	\$ 277,222.50	\$ 271,835.65	\$ 271,835.65	\$ 5,386.85	\$ -	\$ -	\$ -	-	275.40	M2	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO	C-DGOP-DOP-075/25	31/dic/2025	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REK, S.A DE C.V.	0%	0%
EL MANTE	PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 15 CALLES DE LA LOCALIDAD DE CD. MANTE, PRIMERA ETAPA.	\$ 1,278,720.00	\$ -	\$ -	\$ 1,278,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,000.00	M2	DE BACHEO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
EL MANTE	SEÑALÉTICA CON PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN BOULEVARD LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A BOULEVARD RAMÓN CANO MANILLA, EN CD. MANTE TAMAULIPAS.	\$ 576,922.50	\$ -	\$ -	\$ 576,922.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	3,100.00	ML	PINTURA DE TRÁNSITO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	-	-	-	0%	0%
EL MANTE	PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 5 CALLES DE LA LOCALIDAD DE CD. MANTE, SEGUNDA ETAPA.	\$ 387,112.50	\$ -	\$ -	\$ 387,112.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	600.00	M2	DE BACHEO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
EL MANTE	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE TAMPICO ENTRE CARRETERA CIUDAD VALLES-CIUDAD VICTORIA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE EL MANTE.	\$ 34,965.00	\$ 34,859.44	\$ 34,859.44	\$ 105.56	\$ -	\$ -	\$ -	-	40.92	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	PSE2025/021/001	30/dic/2025	ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS	0%	0%
EL MANTE	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HNOS. FLORES MAGÓN ENTRE CALLE LEY FEDERAL Y CALLE J. ELIAS P., COL. JESÚS YUREM, MUNICIPIO DE EL MANTE.	\$ 169,830.00	\$ 169,547.17	\$ 169,547.17	\$ 282.83	\$ -	\$ -	\$ -	-	198.74	M2	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	PSE2025/021/002	31/dic/2025	ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS	0%	0%
GÓMEZ FARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOYAS METÁLICAS EN CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS, TAMAULIPAS.	\$ 14,985.00	\$ 14,985.00	\$ 14,985.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	30.00	PZA.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOYA METÁLICA.	MGF/011/2025/RVUP E/16	12/sep/2025	ROSA AURELIA PEREZ GOMEZ	30%	0%
GÓMEZ FARIAS	CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE GÓMEZ FARIAS Y CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD LOMA ALTA, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS.	\$ 9,990.00	\$ -	\$ -	\$ 9,990.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	7.00	ML	REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
GÜÉMEZ	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: 1.- CALLE 6 A CALLE 9 2.- CALLE 11 A CALLE 15 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS.	\$ 207,292.50	\$ 205,673.04	\$ 205,673.04	\$ 1,619.46	\$ -	\$ -	\$ -	-	312.50	M2	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO	004-GOB-MGT-REPUVE-2024	15/nov/2024	JOSE IGNACIO CARRANZA GARZA	100%	100%
GÜÉMEZ	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO EN E.C. (VICTORIA - ZARAGOZA) KM. 72.5 - EJIDO 21 DE MAYO Y E.C. (EJIDO 21 DE MAYO) KM. 1.0 - EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, TRAMO KM 0+000 AL KM 2+800, MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS.	\$ 114,885.00	\$ 113,783.60	\$ 113,783.60	\$ 1,101.40	\$ -	\$ -	\$ -	-	60.00	M2	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO	001-GOB-MGT-REPUVE-2025	28/mar/2025	JOSE IGNACIO CARRANZA GARZA	100%	100%
GUERRERO	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN INTERSECCIÓN DE CALLE EDUARDO CHÁVEZ CON BLVD. MIGUEL HIDALGO, COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.	\$ 7,090.90	\$ -	\$ -	\$ 7,090.90	\$ -	\$ -	\$ -	-	8.00	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN INTERSECCIÓN DE CALLE DÉCIMA PRIMERA CON CALLE SEGUNDA PRIVADA, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	\$ 419,580.00	\$ 419,061.94	\$ 419,061.94	\$ 518.06	\$ -	\$ -	\$ -	-	136.04	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	NO. DOP-GDO-28-015-REPUVE-13-2025-003	26/jun/2025	JUAN ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL	100%	100%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, COLONIA MIGUEL HIDALGO ETAPA 1, MUNICIPIO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	\$ 616,882.50	\$ 615,993.74	\$ 615,993.74	\$ 888.76	\$ -	\$ -	\$ -	-	577.50	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	NO. DOP-GDO-28-015-REPUVE-13-2025-004	26/jun/2025	MA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 3 CALLES DE LA LOCALIDAD DE CD. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. PRIMERA ETAPA.	\$ 307,192.50	\$ 305,657.32	\$ 305,657.32	\$ 1,535.18	\$ -	\$ -	\$ -	-	275.00	M2	DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA	NO. DOP-GDO-28-015-REPUVE-AD-2025-002	26/jun/2025	ALFREDO GARZA PEÑA	100%	100%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 2, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 0+017 COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	\$ 294,705.00	\$ 294,186.90	\$ 294,186.90	\$ 518.10	\$ -	\$ -	\$ -	-	119.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.	NO. DOP-GDO-28-015-REPUVE-AD-2025-005	31/dic/2025	JUAN ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL	10%	30%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MORELOS ENTRE DÉCIMO TERCERA Y DÉCIMO CUARTA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+020.92, COL. VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	\$ 214,785.00	\$ 214,155.36	\$ 214,155.36	\$ 629.64	\$ -	\$ -	\$ -	-	205.02	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	NO. DOP-GDO-28-015-REPUVE-AD-2025-006	31/dic/2025	JUAN ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL	10%	0%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE SÉPTIMA Y SEXTA, TRAMO 0+009.10 AL 0+049.30, COL. FRANCISCO I. MADERO ETAPA 1, MUNICIPIO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	\$ 202,297.50	\$ -	\$ -	\$ 202,297.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	210.00	M2	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA	-	-	-	0%	0%
HIDALGO	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO EN CALLE GENERAL ALBERTO CARRERA TORRES-HIDALGO-LOS ÁNGELES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 1+200, EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO.	\$ 24,975.00	\$ -	\$ -	\$ 24,975.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	40.95	M2	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO	-	-	-	0%	0%
JAUMAVE	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 0+179.30, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE	\$ 2,918,171.31	\$ 2,915,696.92	\$ 2,915,696.92	\$ 2,474.39	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,308.89	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	MIT/REPUVE/2025/001	31/mar/2025	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA S.A. DE C.V.	100%	100%
JAUMAVE	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JIMÉNEZ TRAMO KM. 0+179.30 AL KM. 0+305.34, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE	\$ 2,051,853.69	\$ 2,049,153.55	\$ 2,049,153.55	\$ 2,700.14	\$ -	\$ -	\$ -	-	920.10	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	MIT/REPUVE/2025/002	31/mar/2025	JOSE LUIS HUMBERTO CAMPOS GUTIERREZ	100%	100%
JAUMAVE	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRIVADA REVOLUCIÓN, TRAMO KM. 0+000 AL KM 0+152.60, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS	\$ 2,579,917.50	\$ 2,565,342.61	\$ 2,565,342.61	\$ 14,574.89	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,373.40	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	MIT/REPUVE/2025/003	18/sep/2025	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V.	100%	100%
JAUMAVE	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+025.00. 2.- CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, TRAMO: DEL KM. 0+129.00 AL KM. 0+154.00. 3.- CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO: DEL KM. 0+079.5 AL KM. 0+124.5 EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS	\$ 1,673,325.00	\$ 1,668,737.14	\$ 1,668,737.14	\$ 4,587.86	\$ -	\$ -	\$ -	-	653.75	M2	DE REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	MIT/REPUVE/2025/004	30/dic/2025	TORREMORA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0%	0%

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

TIPO DE RECURSO: FEDERAL

EJECUTOR: MUNICIPIOS

INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

TRIMESTRE REPORTADO: OCTUBRE - DICIEMBRE, 2025

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
JIMÉNEZ	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE ABASOLO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE NICOLÁS BRAVO. TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+006. 2.- CALLE PORFIRIO DÍAZ ESQUINA CON CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+008. 3.- CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE AZTECAS. TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+002. 4.- CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE NICOLÁS BRAVO. TRAMO: KM0+000 AL KM 0+008. 5.- CALLE ABASOLO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE MORELOS. TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+020.	\$ 27,472.50	\$ 27,472.50	\$ 27,472.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	25.70	M2	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	MJMT/OP/REVUPE/018/01/25	12/sep/2025	JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	100%	100%
JIMÉNEZ	REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE NICOLÁS BRAVO. TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+016.	\$ 17,482.50	\$ 17,482.50	\$ 17,482.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	16.00	M2	REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO	MJMT/OP/REVUPE/018/02/25	12/oct/2025	SAMUEL IRAM SOLIS CANTU	100%	100%
LLERA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUCIO BLANCO DEL TRAMO 0+000 AL 0+063 ENTRE JOSÉ MARIA MORELOS Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS.	\$ 1,030,489.85	\$ 1,031,477.51	\$ 1,031,477.51	-\$ 987.66	\$ -	\$ -	\$ -	-	622.24	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	001-DOP-LLTAM-REPUVE-IR-2023	18/dic/2023	INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA S. A DE C. V	100%	100%
LLERA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE GERARDO TREVIÑO ESQUIVEL DE BOULEVARD JOSEFA LLERA A CALLE MARTE R. GOMEZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS	\$ 36,122.36	\$ 36,116.38	\$ 36,116.38	\$ 5.98	\$ -	\$ -	\$ -	-	519.00	ML	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	002-DOP-LLTAM-REPUVE-AD-2023	19/dic/2023	ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIONES LAGER S.A DE C.V	100%	100%
LLERA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE JOSÉ SILVA SÁNCHEZ DE BOULEVARD JOSEFA LLERA A CALLE MARTE R. GÓMEZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS	\$ 37,514.36	\$ 37,508.15	\$ 37,508.15	\$ 6.21	\$ -	\$ -	\$ -	-	539.00	ML	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	002-DOP-LLTAM-REPUVE-AD-2023	19/dic/2023	ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIONES LAGER S.A DE C.V	100%	100%
LLERA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE LIBERTAD DE BOULEVARD JOSEFA LLERA A CALLE MARTE R. GÓMEZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS.	\$ 39,602.36	\$ 39,595.80	\$ 39,595.80	\$ 6.56	\$ -	\$ -	\$ -	-	569.00	ML	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	002-DOP-LLTAM-REPUVE-AD-2023	19/dic/2023	ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIONES LAGER S.A DE C.V	100%	100%
LLERA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A EIDO SAN MIGUEL DEL OLIVO ENTRONQUE CON CARRATERA CD. MANTE - LLERA DE CANALES, MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS.	\$ 365,151.60	\$ 365,517.13	\$ 365,517.13	-\$ 365.53	\$ -	\$ -	\$ -	-	240.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	MLTAM/REPUVE-2025-AD-001	14/mar/2025	ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ	100%	100%
LLERA	REHABILITACIÓN DE BOCCALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL NEGRETE CRUCE CON CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA, TAMAULIPAS	\$ 93,878.91	\$ 90,803.97	\$ 90,803.97	\$ 3,074.94	\$ -	\$ -	\$ -	-	50.00	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO	MLTAM/REPUVE-2025-AD-001	14/mar/2025	ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ	100%	100%
LLERA	PINTURA DE TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL BOULEVARD JOSEFA LLERA, DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A CARRETERA CIUDAD VALLES - CIUDAD VICTORIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+600, EN EL MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS.	\$ 57,442.50	\$ -	\$ -	\$ 57,442.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,200.00	ML	DE PINTURA DE TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL	-	-	-	0%	0%
MAINERO	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN E.C. (EJIDO MAGUEYES - EIDO GUADALUPE MAINERO - VILLA MAINERO) DEL TRAMO 0+000 AL 8+000 MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS.	\$ 249,750.00	\$ -	\$ -	-\$ 249,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	162.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	-	0%	0%
MAINERO	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VIALIDAD MAGUEYES - LAS PUENTES DE E.C. (CARRETERA NACIONAL CIUDAD VICTORIA - MONTERREY) KM 120 AL EIDO LAS PUENTES MUNICIPIO DE MAINERO, TAMAULIPAS. DEL TRAMO 0+000 AL AL 3+000, MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS.	\$ 104,895.00	\$ -	\$ -	-\$ 104,895.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	67.00	M2	DE BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE AGAPITO GONZÁLEZ DE 1º DE MAYO A MÁRTIRES DE CANANEA DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 6,625,109.26	\$ 6,624,659.20	\$ 6,624,659.20	\$ 450.06	\$ 453.46	\$ 4,373.30	\$ 4,826.76	10/sep/2025	4,578.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-005/2024-25	28/abr/2025	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	30%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUÍN PARDAVÉ DE LA COLONIA JESÚS VEGA SÁNCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 4,959,428.61	\$ 4,958,840.74	\$ 4,958,840.74	\$ 587.87	\$ 597.82	\$ 4,373.30	\$ 4,971.12	10/sep/2025	2,775.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-006/2024-25	02/may/2025	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	100%	30%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE INTEGRACIÓN FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 1,794,244.96	\$ 1,794,093.04	\$ 1,794,093.04	\$ 151.92	\$ 368.00	\$ 4,373.30	\$ 4,741.30	10/sep/2025	1,085.31	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-007/2024-25	02/may/2025	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	100%	51%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE OBRAS PÚBLICAS DE CALLE BENJAMÍN GAONA A CALLE AMISTAD DE LA COLONIA EL ALTO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 2,271,768.96	\$ 2,271,204.95	\$ 2,271,204.95	\$ 564.01	\$ 907.01	\$ 4,373.30	\$ 5,280.31	10/sep/2025	1,340.10	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-008/2024-25	28/abr/2025	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	100%	5%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FILÓSOFOS DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A CALLE BURÓCRATAS, DE LA COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 1,765,228.00	\$ 1,765,215.80	\$ 1,765,215.80	\$ 12.20	\$ 2,156.56	\$ 4,373.30	\$ 6,529.86	10/sep/2025	1,066.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-009/2024-25	28/abr/2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V.	100%	98%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE INSURGENTES DE AV. DIVISION DEL NORTE A AV. GRAL. LAURO VILLAR, COL. MEXICO AGRARIO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 3,058,135.80	\$ 3,060,528.56	\$ 3,061,197.00	-\$ 2,392.76	\$ 141.68	\$ 802.00	\$ 943.68	09/ene/2026	4,320.00	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REVUPE-015/2024-25	31/jul/2025	DAMAFA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	100%	0%
MATAMOROS	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LUIS CABALLERO DE CALLE JOHN F. KENNEDY A AV. UNIVERSIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	\$ 3,090,635.27	\$ 3,088,990.99	\$ 3,093,729.00	\$ 1,644.28	\$ 1,906.69	\$ 802.00	\$ 2,708.69	09/ene/2026	1,072.03	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-016/2024-25	31/jul/2025	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE , S.A. DE C.V.	100%	0%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ A CALLE LEÓN GUZMÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+031 TRAMO 3: DE LEÓN GUZMÁN A MARIANO ESCOBEDO. DE LAS COLONIAS, SECCIÓN 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 3,761,748.49	\$ 3,761,156.24	\$ 3,761,156.24	\$ 592.25	\$ 1,733.90	\$ 4,373.30	\$ 6,107.20	10/sep/2025	4,258.08	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	28/abr/2025	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	100%	99%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE JOSÉ NICOLÁS BALLU, DE CALLE TEOTIHUACAN A CALLE JUANA JOSÉFA GIRÓN, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 2,272,926.80	\$ 2,272,731.88	\$ 2,272,731.88	\$ 194.92	\$ 196.61	\$ 4,373.30	\$ 4,569.91	10/sep/2025	2,889.51	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REVUPE-011/2024-25	25/abr/2025	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.	100%	30%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE JOSÉ ANTONIO DE LA GARZA DE CALLE MANUEL BARRAGÁN A CALLE MA. SALOMÉ SEPULVEDA, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 1,235,184.58	\$ 1,234,660.66	\$ 1,234,660.66	\$ 523.92	\$ 1,216.99	\$ 4,373.30	\$ 5,590.29	10/sep/2025	1,449.90	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REVUPE-012/2024-25	25/abr/2025	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	100%	97%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MA. SALOMÉ SEPULVEDA DE CALLE JOSÉ ANTONIO DE LA GARZA A CALLE JOSÉ ANTONIO CAVAZOS , FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 5,702,766.52	\$ 5,702,338.70	\$ 5,702,338.70	\$ 427.82	\$ 434.15	\$ 4,373.30	\$ 4,807.45	10/sep/2025	2,133.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-013/2024-25	25/abr/2025	TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	100%	94%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JOSÉ ANTONIO DE LA GARZA, DE CALLE ROSA MA. TREVIÑO A CALLE TEOTIHUACÁN, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 893,492.61	\$ 893,459.46	\$ 893,459.46	\$ 33.15	\$ 47.50	\$ 4,373.30	\$ 4,420.80	10/sep/2025	456.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-014/2024-25	25/abr/2025	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	100%	99%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PEDRO JOSÉ MENDEZ, DE CALLE TULA A CALLE GUALCAZAR (CADENAMIENTO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+055.44), COLONIA LEYES DE COLONOS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	\$ 424,307.27	\$ 424,131.76	\$ 424,732.00	\$ 175.51	\$ 390.21	\$ 802.00	\$ 1,192.21	09/ene/2025	465.75	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REVUPE-017/2024-25	28/jul/2025	PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE , S.A. DE C.V.	100%	0%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL PUENTE (CALLE SIN NOMBRE), DE CALLE VIRGILIO GARZA A CALLE PRIVADA DEL PUENTE, FRACC. HACIENDA DEL PUENTE, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	\$ 1,163,395.44	\$ 1,162,718.19	\$ 1,164,560.00	\$ 677.25	\$ 836.82	\$ 802.00	\$ 1,638.82	09/ene/2025	1,380.00	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REVUPE-018/2024-25	28/jul/2025	CONSTRUCCIONES BECKA29, S.A. DE C.V.	100%	0%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CUITLAHUAC DE CALLE INSURGENTES SUR A CALLE CAMINO REAL DE LA COLONIA MÉXICO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 3,337,711.95	\$ 3,337,463.39	\$ 3,341,053.00	\$ 248.56	\$ 371.89	\$ 1,680.00	\$ 2,051.89	13/ene/2026	1,187.27	M2	DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-001/2025	25/ago/2025	CONSTRUCCION Y DISEÑO RGG, S.A. DE C.V.	100%	0%

REPORTADO:

Página 4 de 6

Tamaulipas Gobierno del Estado PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. TIPO DE RECURSO: FEDERAL EJECUTOR: MUNICIPIOS INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL TRIMESTRE REPORTADO: OCTUBRE - DICIEMBRE, 2025																			Secretaría de Finanzas	
MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES				
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)			
PADILLA	BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8. 2.- CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5. CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA, TAMAULIPAS.	\$ 147,352.50	\$ -	\$ -	\$ 147,352.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	35.00	M2	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%			
REYNOSA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE ACOTAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ (CARRETERA RÍO BRAVO) DE CAMINO AL AEROPUERTO A CALLE PRINCIPAL A, CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+443, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 7,397,595.00	\$ 7,384,581.30	\$ 7,384,581.30	\$ 13,013.70	\$ 8,991.84	\$ 136,811.45	\$ 145,803.29	15/ene/2026	6,105.00	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CONSTRUCCIÓN DE ACOTAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	SOP-REY-REVUPE-011-2025-LP	22/abr/2025	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	100%	100%			
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE TLAXIACO ENTRE CALLE MIAHUATLÁN Y BLVD. HÉROES DE LA REFORMA EN LA COLONIA LIC. BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 15,536,347.10	\$ 15,527,486.08	\$ 15,527,486.08	\$ 8,861.02	\$ 600,592.25	\$ 287,329.89	\$ 887,922.14	15/ene/2026	7,327.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP	02/may/2025	Consortio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	100%	100%			
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESMERALDA 3 ENTRE BLVD. LA JOYA Y CALLE CONCHA NÁCAR EN LA COLONIA VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 7,097,629.27	\$ 7,095,803.44	\$ 7,095,803.44	\$ 1,825.83	\$ 302,738.38	\$ 131,263.87	\$ 434,002.25	15/ene/2026	2,685.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	SOP-REY-REVUPE-012-2025-LP	22/abr/2025	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	100%	100%			
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE AGAPITO CEPEDA ENTRE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y CALLE LAURO AGUIRRE EN LA COLONIA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$ 5,839,554.60	\$ 5,818,959.71	\$ 5,818,959.71	\$ 20,594.89	\$ 8,157.18	\$ 107,996.04	\$ 116,153.22	15/ene/2026	3,238.00	M2	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA	SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP	22/abr/2025	Ingenieria Civil Voika, S.A. de C.V.	100%	100%			
REYNOSA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CARRETERA REYNOSA - RIO BRAVO ENTRE CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE A CALLE RUBÉN, CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+190 DEL FRACCIONAMIENTO REYNOSA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 4,088,362.54	\$ 4,083,766.90	\$ 4,083,766.90	\$ 4,595.64	\$ 248,512.99	\$ 75,610.36	\$ 324,123.35	15/ene/2026	1,991.70	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	SOP-REY-REVUPE-014-2025-LP	22/abr/2025	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	100%	100%			
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE REFORMA URBANA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 7,522,981.49	\$ 7,517,191.81	\$ 7,517,191.81	\$ 5,789.68	\$ 215,757.85	\$ 139,130.35	\$ 354,888.20	15/ene/2026	2,943.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP	22/abr/2025	Gdantorí, S.A. de C.V.	100%	100%			
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE VEGA DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SALINAS DE GORTARI EN LA COLONIA AMÉRICO VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 6,243,750.00	\$ 6,211,545.62	\$ 6,211,545.62	\$ 32,204.38	\$ 49,165.57	\$ 115,472.19	\$ 164,637.76	15/ene/2026	2,345.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	SOP-REY-REVUPE-052-2025-LP	31/jul/2025	Construcciones Flogaca, S.A. de C.V.	100%	100%			
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE GÚEMEZ ENTRE CORREGIDORA Y PUENTE CALDERÓN EN COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,187,810.00	\$ 2,118,005.71	\$ 2,118,005.71	\$ 69,804.29	\$ 237,303.53	\$ 40,461.46	\$ 277,764.99	15/ene/2026	832.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	SOP-REY-REVUPE-053-2025-LP	31/jul/2025	Heme Infraestructura Urbana, S.A. de C.V.	100%	100%			
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CAMINO REAL DE LA COLONIA ESFUERZO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$ 12,317,670.00	\$ 12,234,837.92	\$ 12,234,837.92	\$ 82,832.08	\$ 760,460.02	\$ 227,803.54	\$ 988,263.56	15/ene/2026	5,004.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	SOP-REY-REVUPE-054-2025-LP	31/jul/2025	Gabriel Cruz Hernandez	100%	100%			
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE HONDURAS ENTRE 4 DE JULIO Y CHAPULTEPEC EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$ 3,131,865.00	\$ 3,069,644.40	\$ 3,069,644.40	\$ 62,220.60	\$ 70,850.38	\$ 57,920.85	\$ 128,771.24	15/ene/2026	1,125.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	SOP-REY-REVUPE-055-2025-LP	31/jul/2025	Reyno Construccin, S.A. de C.V.	100%	100%			
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE INGENIEROS ENTRE BOULEVARD PEDRO VILLAR APODACA Y CALLE SONIA MARTÍNEZ DE VILLARREAL EN LA COLONIA LOMAS DEL VILLAR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 5,611,882.50	\$ 5,603,618.55	\$ 5,603,618.55	\$ 8,263.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	1,452.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP	15/sep/2025	Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	0%	0%			
REYNOSA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN AV. GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO EN EL CUERPO NORTE ENTRE CARRETERA FEDERAL 97 REYNOSA-SAN FERNANDO Y AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO EN LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO SECCIÓN III EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 12,614,872.50	\$ 12,593,443.09	\$ 12,593,443.09	\$ 21,429.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	1,759.98	M2	M2 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO	SOP-REY-REVUPE-064-2025-LP	15/sep/2025	Belague, S.A. de C.V.	0%	0%			
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,628,368.00	\$ 3,588,458.77	\$ 3,588,458.77	\$ 39,909.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	1,260.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REVUPE-070-2025-LP	17/nov/2025	Huamsa Constructiva, S.A. de C.V	0%	0%			
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NIQUEL ENTRE CALLE MINAS DE ESMERALDA Y BOULEVARD VILLAS DE ESMERALDA DE LA COLONIA VILLAS ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,101,895.00	\$ 3,099,763.86	\$ 3,099,763.86	\$ 2,131.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	1,150.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REVUPE-071-2025-LP	17/nov/2025	Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V	0%	0%			
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE NUEVO LAREDO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y AVENIDA RODOLFO GARZA CANTÚ EN LA COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 6,311,682.00	\$ 6,303,013.55	\$ 6,303,013.55	\$ 8,668.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	2,340.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	SOP-REY-REVUPE-072-2025-LP	17/nov/2025	Obras Pavimentos y Concretos del Norte, S.A. de C.V	0%	0%			
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PONIETE 1 Y CALLE PLAN DE AYALA EN LA COLONIA LAS CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 846,652.50	\$0.00	\$0.00	\$ 846,652.50	\$ -	\$ -	\$ 846,652.50	15/ene/2026	305.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	-	-	-	0%	0%			
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CIRCUITO INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SUR 3 Y RIO SANTA CATARINA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES SECCIÓN LOMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 5,057,437.50	\$0.00	\$0.00	\$ 5,057,437.50	\$ -	\$ -	\$ 5,057,437.50	15/ene/2026	2,196.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	-	-	-	0%	0%			
RÍO BRAVO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE CALLE RIO PURIFICACIÓN Y CALLE CUAUHTÉMOC DE LA COLONIA MÉXICO ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS.	\$ 1,920,017.40	\$ 1,918,356.54	\$ 1,918,356.54	\$ 1,660.86	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,576.45	M2	M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	REVUPE/2025/33005-LI	15/sep/2025	EQUIPO EMPRESARIAL PROEXSA, S.A. DE C.V.	100%	99.91%			
RÍO BRAVO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE RÍO USUMACINTA ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE PEDRO DE AVILA, TRAMOS: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+020 Y DEL KM. 0+154.90 AL KM. 0+205.90, EN LA COLONIA INFONAVIT CONQUISTADORES, DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.	\$ 938,706.42	\$ 937,252.40	\$ 937,252.40	\$ 1,454.02	\$ -	\$ -	\$ -	-	644.08	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	REVUPE/2025/33006-LI	10/nov/2025	BCAMAQ S.A. DE C.V.	100%	99.99%			
RÍO BRAVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE USUMACINTA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE DE LA ARMONÍA. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+040, EN COLONIA INFONAVIT LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.	\$ 489,836.16	\$ 489,835.99	\$ 489,835.99	\$ 0.17	\$ -	\$ -	\$ -	-	480.80	M2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	REVUPE/2025/33007-AD	26/dic/2025	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	0%	0%			
RÍO BRAVO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE USUMACINTA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DE LA ARMONIA DEL KM 0+050 AL KM 0+070, EN LA COLONIA INFONAVIT LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS.	\$ 199,800.00	\$ 199,797.77	\$ 199,797.77	\$ 2.23	\$ -	\$ -	\$ -	-	239.05	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	REVUPE/2025/33008-AD	13/ene/2026	MAYRA GUADALUPE GUDIÑO JUAREZ	0%	0%			
RÍO BRAVO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE HÉROES DE NACOZARI DEL KM 0+000 AL KM 0+060.20 ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CONSTITUCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO SECC. 2 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS.	\$ 384,615.00	\$ 382,131.97	\$ 382,131.97	\$ 2,483.03	\$ -	\$ -	\$ -	-	399.30	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	REVUPE/2025/33009-AD	09/ene/2026	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	0%	0%			
SAN FERNANDO	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE 250 ANIVERSARIO INTERSECCIÓN CON CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA 5 DE MAYO 2.- CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERSECCIÓN CON CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA AMÉRICO VILLARREAL GUERRA 3.- CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERSECCIÓN CON CALLE ZARAGOZA, ZONA CENTRO 4.- CALLE PADRE MIER INTERSECCIÓN CON CALLE PORFIRIO DÍAZ, ZONA CENTRO 5.- CARRETERA FEDERAL NO. 101 INTERSECCIÓN CON CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA BELLA VISTA NORTE 6.- CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERSECCIÓN CON CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA BELLA VISTA SUR. EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 574,104.67	\$ 558,852.31	\$ 558,852.31	\$ 15,252.36	\$ -	\$ -	\$ -	-	877.26	M2	DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-004-25-I-6466	01/dic/2025	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN VIGGEO, S.A. DE C.V.	100%	100%			

