

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

TIPO DE RECURSO: FEDERAL

EJECUTOR: MUNICIPIOS

INFORME: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

PERIODO: ABRIL - JUNIO, 2026

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
ABASOLO	BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	\$ 132,367.50	\$ 132,338.07	\$ 132,338.07	\$ 29.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	67.12	M2	DE BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO	MA-REVUPE-002-2025	31/oct/2025	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y SERVICIOS SANVANJOR, S.A. DE C.V.	100%	100%
ABASOLO	BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO EN INTERSECCIÓN DE CALLE BENITO SIERRA CON CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	\$ 29,970.00	\$ 29,242.67	\$ 29,242.67	\$ 727.33	\$ -	\$ -	\$ -	-	15.20	M2	DE BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO	MA-REVUPE-003-2025	30/dic/2025	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y SERVICIOS SANVANJOR, S.A. DE C.V.	100%	100%
ABASOLO	BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL EN CALLE LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE TOMÁS DEL CONDE Y CALLE NICOLÁS BRAVO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.	\$ 147,352.50	\$ 146,960.40	\$ 146,960.40	\$ 392.10	\$ -	\$ -	\$ -	-	205.00	M2	DE BACHEO ASFÁLTICO SUPERFICIAL	MA-REVUPE-004-2025	30/dic/2025	RAF CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	100%	100%
ALDAMA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE ALLENDE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE ALAMO. 2.- CALLE RÍO PÁNUCO DE CALLE JOSÉ GUADALUPE GONZÁLEZ A CALLE MATAMOROS. DEL MUNICIPIO DE ALDAMA.	\$ 279,720.00	\$ 278,461.70	\$ 278,461.70	\$ 1,258.30	\$ 1,258.30	\$ 4.74	\$ 1,263.04	25/jun/2026	3,873.70	ML	PINTURA DE TRÁFICO	001-GOB-ALDAMA-DOP-AD-PRVUPE-2025	14/ago/2025	CONSTRUCTORA RYM CM, S.A. DE C.V.	100%	100%
ALDAMA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE ROBLE ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE LEOPOLDO MONTALVO ALEMAN. 2.- CALLE LEOPOLDO MONTALVO ALEMAN ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700. EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA.	\$ 162,337.50	\$ 162,262.63	\$ 162,262.63	\$ 74.87	\$ 74.87	\$ 2.41	\$ 77.28	25/jun/2026	1,607.28	ML	DE RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	002-GOB-ALDAMA-DOP-AD-PRVUPE-2025	31/oct/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS MODEGA, S.A. DE C.V.	100%	100%
ALDAMA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 107,392.50	\$ 107,182.87	\$ 107,182.87	\$ 209.63	\$ 209.63	\$ 1.54	\$ 211.17	25/jun/2026	1,063.28	ML	DE RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	001-GOB-ALDAMA-DOP-AD-PRVUPE2025-2026	10/feb/2026	INGENIERIA Y SERVICIOS MODEGA, S.A. DE C.V.	100%	100%
ALDAMA	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO EN CALLE CONSTITUCIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A CALLE SAN JUAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+450 EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.	\$ 94,905.00	\$ 94,773.96	\$ 94,773.96	\$ 131.04	\$ 131.04	\$ 3.52	\$ 134.56	25/jun/2026	939.64	ML	RECUBRIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA DE TRÁFICO	002-GOB-ALDAMA-DOP-AD-PRVUPE2025-2026	30/mar/2026	INGENIERIA Y SERVICIOS MODEGA, S.A. DE C.V.	100%	100%
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PLAN DE SAN LUIS (NICOLÁS BRAVO) ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE (FRANCISCO VILLA) Y NIÑOS HÉROES, COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 1,748,250.00	\$ 1,751,350.05	\$ 1,745,733.06	\$ 5,616.99	\$ 5,616.99	\$ 3,787.22	\$ 9,404.21	27/may/2026	685.48	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-133/2025	13/nov/2025	OBRAS CIVILES DEL CHAMPAYAN, SA DE CV	100%	100%
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C-20 ENTRE OVIEDO Y SANTANDER, FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 664,335.00	\$ 661,234.95	\$ 661,233.77	\$ 3,101.23	\$ 3,101.23	\$ 1,439.41	\$ 4,540.64	27/may/2026	275.20	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-054/2025	20/ago/2025	CONSTRUCCIONES VIHUOLSA S.A. DE C.V.	100%	100%
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE RÍO JORDAN Y DIAGONAL LAGUNA CHAMPAYAN (DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+055.22) ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 588,820.59	\$ 588,820.59	\$ 588,819.60	\$ 0.99	\$ 0.99	\$ 230.11	\$ 231.10	18/abr/2026	499.69	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-186/2025	19/dic/2025	CONSTRUCCIONES VIHUOLSA, SA DE CV	100%	100%
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA, DE CARRETERA TAMPICO-CIUDAD MANTE A CALLE FRAMBOYANES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+023, EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	\$ 449,550.00	\$ 444,845.06	\$ 444,814.76	\$ 30.30	\$ 30.30	\$ 618.61	\$ 648.91	18/abr/2026	321.82	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-002/2026	10/mar/2026	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
ALTAMIRA	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA, DE CARRETERA TAMPICO-CIUDAD MANTE A CALLE FRAMBOYANES, TRAMO: DEL KM. 0+023 AL KM. 0+040, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	\$ 259,740.00	\$ 257,039.41	\$ 257,035.11	\$ 4.30	\$ 4.30	\$ 108.72	\$ 113.02	18/abr/2026	152.68	M2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	C-DOP-009/2026	13/04/2026	Comercializadora y Distribuidora REK,sa de cv	100%	100%
ANTIGUO MORELOS	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE CALLE BENTO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS.	\$ 177,322.50	\$ -	\$ -	\$ 177,322.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	5,723.32	M2	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
ANTIGUO MORELOS	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CARRETERA EL HUIZACHE - CD. MANTE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS.	\$ 27,472.50	\$ -	\$ -	\$ 27,472.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	68.75	M2	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO	-	-	-	0%	0%
BURGOS	PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 15 CALLES DE LA LOCALIDAD DE BURGOS, PRIMERA ETAPA.	\$ 746,752.50	\$ 697,500.00	\$ 697,500.00	\$ 49,252.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	980.98	M2	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA	REPUVE-2025-005BURGOS-001	12/jun/2025	-MARTHA ELENA REA VAZQUEZ	100%	100%
BURGOS	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CARRETERA MÉNDEZ - BURGOS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500, MUNICIPIO DE BURGOS.	\$ 189,810.00	\$ 189,689.59	\$ 189,810.00	\$ 120.41	\$ -	\$ -	\$ -	-	263.00	M2	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	MBT-REVUPE-01-EJ2025	20/nov/2025	LADYS GABRIELA LINAREZ VAZQUEZ	100%	100%
BURGOS	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CARRETERA LAS NORIAS CRUILLAS-BURGOS, TRAMO: DEL KM. 6+900 AL KM. 8+800, MUNICIPIO DE BURGOS.	\$ 67,432.50	\$ -	\$ -	\$ 67,432.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	246.00	M2	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	-	-	-	-	-

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
BURGOS	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE C. DE LA MATA ENTRE CALLES ACEQUIA Y MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS.	\$ 112,387.50	\$ 111,998.46	\$ 111,998.46	\$ 389.04	\$ -	\$ -	\$ -	-	151.98	M2	BACHEO SUPERFICIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	MBT-REVUPE-02-EI2025 ¹ -	01/04/2026	-MARTHA ELENA REA VAZQUEZ	0%	0%
CIUDAD MADERO	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAGUNA DEL CHAIREL, ENTRE CALLE OSTIÓN Y CALLE PULPO I, TRAMO: DEL KM 0+070.60 AL KM 0+091.10, COL. MIRAMAPOLIS, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS.	\$ 192,307.50	\$ 184,172.34	\$ 184,172.34	\$ 8,135.16	\$ -	\$ -	\$ -	-	184.50	M2	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO	C-DGOP-DOP-003/26	05/mar/2026	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REK, S.A DE C.V.	0%	0%
EL MANTE	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE TAMPICO ENTRE CARRETERA CIUDAD VALLES-CIUDAD VICTORIA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE EL MANTE.	\$ 34,965.00	\$ 34,859.44	\$ 34,859.44	\$ 105.56	\$ -	\$ -	\$ -	-	40.92	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	PSE2025/021/001	30/dic/2025	ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS	100%	100%
EL MANTE	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HNOS. FLORES MAGÓN ENTRE CALLE LEY FEDERAL Y CALLE J. ELÍAS P., COL. JESÚS YUREM, MUNICIPIO DE EL MANTE.	\$ 169,830.00	\$ 169,547.17	\$ 169,547.17	\$ 282.83	\$ -	\$ -	\$ -	-	198.74	M2	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	PSE2025/021/002	31/dic/2025	ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS	100%	100%
EL MANTE	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ESCOBEDO ENTRE AV. JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE EL MANTE.	\$ 92,407.50	\$ 92,486.39	\$ 92,486.39	\$ 78.89	\$ -	\$ -	\$ -	-	106.20	M2	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	PSE2026/021/001	27/Mar/2026	ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS	100%	100%
GÓMEZ FARÍAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOYAS METÁLICAS EN CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS.	\$ 14,985.00	\$ 14,985.00	\$ 14,985.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	30.00	PZA.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOYA METÁLICA.	MGF/011/2025/RVUP E/16	12/sep/2025	ROSA AURELIA PEREZ GOMEZ	100%	100%
GÓMEZ FARÍAS	CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE GÓMEZ FARÍAS Y CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD LOMA ALTA, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS.	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	7.00	ML	REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO	MGF/011/2025/RVUP E/26. ORDEN DE COMPRA ¹ -	18/11/2025	ROSA AURELIA PEREZ GOMEZ	100%	100%
GÜÉMEZ	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: 1.- CALLE 6 A CALLE 9 2.- CALLE 11 A CALLE 15 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS.	\$ 207,292.50	\$ 205,673.04	\$ 205,673.04	\$ 1,619.46	\$ -	\$ -	\$ -	-	312.50	M2	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO	004-GOB-MGT-REPUVE-2024	15/nov/2024	JOSE IGNACIO CARRANZA GARZA	100%	100%
GÜÉMEZ	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO EN E.C. (VICTORIA - ZARAGOZA) KM. 72.5 - EJIDO 21 DE MAYO Y E.C. (EJIDO 21 DE MAYO) KM. 1.0 - EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, TRAMO KM 0+000 AL KM 2+800, MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS.	\$ 114,885.00	\$ 113,783.60	\$ 113,783.60	\$ 1,101.40	\$ -	\$ -	\$ -	-	60.00	M2	BACHEO SUPERFICIAL ASFÁLTICO	001-GOB-MGT-REVUPE-2025	28/mar/2025	JOSE IGNACIO CARRANZA GARZA	100%	100%
GUERRERO	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN INTERSECCION DE CALLE EDUARDO CHÁVEZ CON BLVD. MIGUEL HIDALGO, COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.	\$ 7,090.90	\$ -	\$ -	\$ 7,090.90	\$ -	\$ -	\$ -	-	8.00	M2	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 3 CALLES DE LA LOCALIDAD DE CD. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. PRIMERA ETAPA.	\$ 307,192.50	\$ 305,657.32	\$ 305,657.32	\$ 1,535.18	\$ -	\$ -	\$ -	-	275.00	M2	DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA	NO. DOP-GDO-28-015-REPUVE-AD-2025-002	26/jun/2025	ALFREDO GARZA PEÑA	100%	100%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 2, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 0+017 COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	\$ 294,705.00	\$ 294,186.90	\$ 294,186.90	\$ 518.10	\$ -	\$ -	\$ -	-	119.00	M2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.	NO. DOP-GDO-28-015-REPUVE-AD-2025-005	31/dic/2025	JUAN ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL	10%	30%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MORELOS ENTRE DÉCIMO TERCERA Y DÉCIMO CUARTA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+020.92, COL. VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	\$ 214,785.00	\$ 214,155.36	\$ 214,155.36	\$ 629.64	\$ -	\$ -	\$ -	-	205.02	M2	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	NO. DOP-GDO-28-015-REPUVE-AD-2025-006	31/dic/2025	JUAN ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL	10%	0%
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ ENTRE SÉPTIMA Y SEXTA, TRAMO 0+009.10 AL 0+049.30, COL. FRANCISCO I. MADERO ETAPA 1, MUNICIPIO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.	\$ 202,297.50	\$ -	\$ -	\$ 202,297.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	210.00	M2	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA	-	-	-	0%	0%
HIDALGO	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO EN CALLE GENERAL ALBERTO CARRERA TORRES-HIDALGO-LOS ÁNGELES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 1+200, EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO.	\$ 24,975.00	\$ -	\$ -	\$ 24,975.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	40.95 M2	M2	BACHEO ASFÁLTICO AISLADO	-	-	-	0%	0%
JAUMAVE	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 0+179.30, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE	\$ 2,918,171.31	\$ 2,915,696.92	\$ 2,915,696.92	\$ 2,474.39	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,308.89	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	MJT/REVUPE/2025/0 01	31/mar/2025	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA S.A. DE C.V.	100%	100%
JAUMAVE	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JIMÉNEZ TRAMO KM. 0+179.30 AL KM. 0+305.34, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE	\$ 2,051,853.69	\$ 2,049,153.55	\$ 2,049,153.55	\$ 2,700.14	\$ -	\$ -	\$ -	-	920.10	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	MJT/REVUPE/2025/0 02	31/mar/2025	JOSE LUIS HUMBERTO CAMPOS GUTIERREZ	100%	100%

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
JAUMAVE	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRIVADA REVOLUCIÓN, TRAMO KM. 0+000 AL KM 0+152.60, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS	\$ 2,579,917.50	\$ 2,565,342.61	\$ 2,565,342.61	\$ 14,574.89	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,373.40	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	MJT/REVUPE/2025/003	18/sep/2025	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V.	100%	100%
JAUMAVE	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+025.00. 2.- CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, TRAMO: DEL KM. 0+129.00 AL KM. 0+154.00. 3.- CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO: DEL KM. 0+079.5 AL KM. 0+124.5 EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS	\$ 1,673,325.00	\$ 1,668,737.14	\$ 1,668,737.14	\$ 4,587.86	\$ -	\$ -	\$ -	-	653.75	M2	DE REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	MJT/REVUPE/2025/004	30/dic/2025	TORREMORA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
JAUMAVE	PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 10 CALLES DE LA LOCALIDAD DE JAUMAVE, PRIMERA ETAPA	\$ 541,957.50	\$ 541,525.24	\$ 541,525.24	\$ 432.26	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,000.00	M2	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA	MJT/REVUPE/2026/001	24/03/2026	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V.	85%	30%
LLERA	REHABILITACIÓN DE BOCACALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL NEGRETE CRUCE CON CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA, TAMAULIPAS	\$ 93,878.91	\$ 90,803.97	\$ 90,803.97	\$ 3,074.94	\$ -	\$ -	\$ -	-	50.00	M2	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	MLLTAM/REPUVE-2025-AD-001	14/mar/2025	ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ	100%	100%
LLERA	PINTURA DE TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL BOULEVARD JOSEFA LLERA, DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A CARRETERA CIUDAD VALLES - CIUDAD VICTORIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+600, EN EL MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS.	\$ 57,442.50	\$ -	\$ -	\$ 57,442.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,200.00	ML	DE PINTURA DE TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL	-	-	-	0%	0%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE 1 DE CALLE ÓPALO A CALLE DIAMANTE, COLONIA LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 1,186,767.30	\$ 1,185,461.63	\$ 1,187,955.25	\$ 1,305.67	\$ 13,027.84	\$ -	\$ 13,027.84	14/abr/2026	621.00	M2	DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-006/2025	24/nov/2025	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE VICENTE BARRERA DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE VICENTE SUAREZ DE LA COLONIA REVOLUCION VERDE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 2,806,685.80	\$ 2,805,752.30	\$ 2,809,495.30	\$ 933.50	\$ 1,094.32	\$ -	\$ 1,094.32	14/abr/2026	1,431.00	M2	DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-007/2025	10/dic/2025	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA CABRAS PINTAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 2,514,712.08	\$ 2,513,433.39	\$ 2,517,229.31	\$ 1,278.69	\$ 1,899.69	\$ -	\$ 1,899.69	14/abr/2026	1,327.50	M2	DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-008/2025	21/nov/2025	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE GUADALUPE BLANCO DE CALLE FERNANDO PEREZ ARAUJO A CALLE B. GALAN EN LA COL. ABELARDO DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 1,973,344.82	\$ 1,972,725.23	\$ 1,975,320.14	\$ 619.59	\$ 23,279.15	\$ -	\$ 23,279.15	14/abr/2026	1,032.30	M2	DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-009/2025	25/nov/2025	ARQ. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	100%	100%
MATAMOROS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE NATIVIDAD LARA DE CALLE VIVIAN CAMPOS A CALLE ISIDRO MEDIA, DEL KM 0+000 AL KM 0+285.50, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	\$ 2,420,077.50	\$ 2,419,569.38	\$ 2,422,500.00	\$ 508.12	\$ -	\$ -	\$ -	-	2,598.05	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	MAT-OP-REVUPE-010/2025	31/dic/2025	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LIC. FRANCISCO CASTELLANOS DE AV. ROBERTO GUERRA CARDENAS A CALLE NACIONES UNIDAS, DE LA COLONIA POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 3,537,878.58	\$ 3,537,387.81	\$ 3,541,420.00	\$ 490.77	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,882.17	M2	DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-011/2025	31/dic/2025	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S.A. DE C.V.	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SAN PEDRO DE CALLE SAN JORGE A CALLE SAN JUAN, DE LA COLONIA SAN ANGEL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 1,012,566.42	\$ 1,012,216.42	\$ 1,013,580.00	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	516.64	M2	DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-012/2025	31/dic/2025	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	100%	100%
MATAMOROS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE HALCÓN DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN, DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	\$ 2,452,545.00	\$ -	\$ -	\$ 2,452,545.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,428.57	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	30/abr/2026	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	100%	99%
MÉNDEZ	PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 4 CALLES DE LA LOCALIDAD DE MÉNDEZ, PRIMERA ETAPA.	\$ 182,317.50	\$ 181,288.44	\$ 181,288.44	\$ 1,029.06	\$ -	\$ -	\$ -	-	305.53	M2	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	ANAYANCI GARCIA REA	100%	100%
MÉNDEZ	PROGRAMA DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN 3 CALLES DE LA LOCALIDAD DE MÉNDEZ, SEGUNDA ETAPA.	\$ 157,342.50	\$ 157,318.63	\$ 157,318.63	\$ 23.87	\$ -	\$ -	\$ -	-	263.39	M2	BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA	MMT-REVUPE-02-2025	30/dic/2025	YOSELIN MONSERRAT GARCIA REA	100%	100%
MIGUEL ALEMÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRESA LA AMISTAD ENTRE CALLE ANTONIO ALZATE Y BLVD. MIGUEL ALEMÁN VALDÉS, COL. HERCILIA, CADENAMIENTO 0+0.00 - 0+20.30, 0+44.30 - 0+75.70	\$ 277,222.50	\$ 277,049.13	\$ 277,049.13	\$ 173.37	\$ -	\$ -	\$ -	-	420.39	M2	DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MMA/RAM023/2024-01	20/dic/2024	C. NARDO SAENZ CHAPA	100%	100%
MIGUEL ALEMÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ANTONIO ALZATE ENTRE CALLE PRESA PALMITO Y CALLE PRESA LAS BLANCAS, TRAMO: DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+129.40, COL. HERCILIA, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN.	\$ 636,862.50	\$ 636,508.16	\$ 636,508.16	\$ 354.34	\$ 2,743.57	\$ -	\$ 2,743.57	04/sep/2025	1,116.72	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MMA/RAM023/2024-03	20/mar/2025	C. NARDO SAENZ CHAPA	100%	100%

Tamaulipas

Gobierno del Estado

PROGRAMA:

REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

RAMO GENERAL:

23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.

TIPO DE RECURSO:

FEDERAL

EJECUTOR:

MUNICIPIOS

INFORME:

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

PERIODO:

ABRIL - JUNIO, 2026

Secretaría de Finanzas

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
MIGUEL ALEMÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRESA DE LA BOCA ENTRE CALLE GENARO J. RUIZ Y CALLE BRUNO MARTÍNEZ, COL. HERCILIA, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN.	\$ 433,286.74	\$ 731,282.86	\$ 731,282.86	-\$ 297,996.12	\$ 3,152.09	\$ -	\$ 3,152.09	18/mar/2026	688.24	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MMA/RAM023/2025-01	29/sep/2025	C. ERASMO RANGEL REZENDEZ	100%	100%
MIGUEL ALEMÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRESA FALCÓN ENTRE CALLE BRUNO MARTÍNEZ Y CALLE ANTONIO ALZATE, TRAMO: DEL KM. 0 + 000 AL KM. 0 + 058.87, COL. HERCILIA, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN.	\$ 298,480.76			\$ 298,480.76					\$ -	469.75	M2					
MIGUEL ALEMÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRESA DE LA BOCA ENTRE CALLE ANTONIO ALZATE Y CALLE BRUNO MARTINEZ, COL. HERCILIA, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN.	\$ 604,395.00	\$ 603,473.92	\$ 603,473.92	\$ 921.08	\$ 2,601.18	\$ -	\$ 2,601.18	18/mar/2026	1,048.60	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MMA/RAM023/2025-02	29/oct/2025	SAYGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	100%	100%
MIGUEL ALEMÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN INTERSECCIÓN DE CALLE PUERTO MADERO CON CALLE PUERTO DE CHETUMAL, FRACC. VILLA DEL MAR, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN.	\$ 239,760.00	\$ 238,903.50	\$ 238,903.50	\$ 856.50	\$ 1,029.76	\$ -	\$ 1,029.76	18/mar/2026	372.30	M2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MMA/RAM023/2025-03	30/dic/2025	NARDO SAENZ CHAPA	100%	100%
MIGUEL ALEMÁN	BACHEO AISLADO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- AVENIDA LOS ALDAMAS DE CALLE VALENTÍN BARRERA A AVENIDA VÍA LÁCTEA, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500. 2.- CALLE PALMAS DE CALLE BUENOS AIRES A AVENIDA LOS ALDAMAS, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+350.; 3.- CALLE NIÑOS HÉROES DE CALLE LA AURORA A CALLE BUENOS AIRES, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+090. 4.- EN CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO DE CALLE MIRADOR A CALLE RUÍZ CORTÍNEZ. EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN.	\$ 179,820.00	\$ 179,820.00	\$ 179,820.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	313.44	M2	BACHEO AISLADO CON CARPETA ASFÁLTICA	MMA/RAM023/2025-04	30/mar/2026	NARDO SAENZ CHAPA	100%	100%
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE LAURO DEL VILLAR Y CALLE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, COLONIA BUENAVISTA, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	\$ 580,166.87	\$ -	\$ -	\$ 580,166.87	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,073.91	M2	DE RECARPETEO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
NUEVO LAREDO	RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE REA (CUERPO NORTE) ENTRE CALLE ARTICULO 25 Y CALLE CHAPARRAL (DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+095.92), COLONIA NUEVA VICTORIA (OLIVOS I), EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	\$ 621,130.63	\$ -	\$ -	\$ 621,130.63	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,005.11	M2	DE RECARPETEO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,628,368.00	\$ 3,588,458.77	\$ 3,588,458.77	\$ 39,909.23	\$ 329,265.51	\$ 2,078.34	\$ 331,343.85	14/may/2026	1,260.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REVUPE-070-2025-LP	17/nov/2025	Huamsa Constructiva, S.A. de C.V	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NIQUEL ENTRE CALLE MINAS DE ESMERALDA Y BOULEVARD VILLAS DE ESMERALDA DE LA COLONIA VILLAS ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,101,895.00	\$ 3,099,763.86	\$ 3,099,763.86	\$ 2,131.14	\$ 281,488.38	\$ 1,776.77	\$ 283,265.15	14/may/2026	1,150.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REVUPE-071-2025-LP	17/nov/2025	Terracerías y Urbanismos Reví, S.A. de C.V	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE NUEVO LAREDO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y AVENIDA RODOLFO GARZA CANTÚ EN LA COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 6,311,682.00	\$ 6,303,013.55	\$ 6,303,013.55	\$ 8,668.45	\$ 572,769.69	\$ 3,615.35	\$ 576,385.04	14/may/2026	2,340.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REVUPE-072-2025-LP	17/nov/2025	Obras Pavimentos y Concretos del Norte, S.A. de C.V	100%	100%
REYNOSA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CIRCUITO INDEPENDENCIA ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y CALLE RÍO SANTA CATARINA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES SECCIÓN LOMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,852,145.00	\$ 2,846,466.03	\$ 2,846,466.03	\$ 5,678.97	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,864.00	M2	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	SOP-REY-REVUPE-026-2026-LP	29/abr/2026	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	50%	35%
SAN FERNANDO	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ CADENAMIENTO: KM 0+057.55 AL KM 0+101.96 COL. LAS MALVINAS, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 269,724.73	\$ 269,576.62	\$ 269,576.62	\$ 148.11	\$ 148.00	\$ -	\$ 148.00	20/may/2026	477.41	M2	DE REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO	MSF-RVU-001-26-D-6479	07/04/2026	PAVIMENTOS RÁPIDOS, S.A DE C.V.	100%	100%
SOTO LA MARINA	BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO EN CARRETERA FEDERAL ESTACION MANUEL - LA COMA, DEL KM. 149+000 AL KM. 151+000, ZONA URBANA SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.	\$ 72,427.50	\$ 70,236.98	\$ 70,236.98	\$ 2,190.52	\$ -	\$ -	\$ -	-	54.00	M2	BACHEO ASFÁLTICO PROFUNDO	SLM/REVUPE/003/2025	19/sep/2025	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUTAM S.A. DE C.V.	100%	100%
SOTO LA MARINA	BACHEO AISLADO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE DIAZ MIRÓN Y CALLE CUAUHTÉMOC, SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.	\$ 57,442.50	\$ 54,221.18	\$ 54,221.18	\$ 3,221.32	\$ -	\$ -	\$ -	-	42.00	M2	BACHEO AISLADO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA	SLM/REVUPE/004/2025	01/dic/2025	INNOVA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 3D S.A. DE C.V.	100%	100%
SOTO LA MARINA	BACHEO AISLADO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, SOTO LA MARINA, TAM.	\$ 37,462.50	\$ -	\$ -	\$ 37,462.50	\$ 37,462.00	\$ 5,456.00	\$ 42,918.00	01/abr/2026	26.00	M2	BACHEO AISLADO PROFUNDO CON CARPETA ASFÁLTICA	-	-	-	0%	0%
TAMPICO	REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE ZACAMIXTLE, ENTRE CALLES AGUA DULCE E ING. LUIS HIDALGO Y CASTRO, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+074, DE LA COLONIA PETROLERA, MUNICIPIO DE TAMPICO	\$ 289,710.00	\$ 337,961.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	600.00	M2	DE REENCARPETADO ASFÁLTICO	C-SOPDUE-005/2026	01-jun-26	CAMINOS PUENTES SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	100%	0%
VALLE HERMOSO	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE PRIVADA 2 (OCHO) ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE REVOLUCION COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	\$ 332,167.50	\$ -	\$ -	\$ 332,167.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	873.10	M2	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA	-	-	-	0%	0%

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS				REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES	
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)
VICTORIA	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE "JOSÉ MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ", ENTRE AV. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (16) Y AV. FRANCISCO I. MADERO (17), COL. MAGISTERIAL, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA	\$ 449,007.10	\$ 443,255.80	\$ 443,251.00	\$ 5,756.10	\$ 9,847.00	\$ 13,815.00	\$ 23,662.00	19_mayo_2026	568.17	M2	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-25539-6140-000309	30/mar/2026	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100%	100%
VICTORIA	BACHEO AISLADO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CALLE FERMÍN LEGORRETA (21) ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE ALBERTO CARRERA TORRES; 2.- CALLE VENUSTIANO CARRANZA (22) ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE ALBERTO CARRERA TORRES; 3.- CALLE PINO SUÁREZ (18) ENTRE CALLE ALEJANDRO PRIETO Y CALLE VERACRUZ. EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA	\$ 265,271.16	\$ 261,683.69	\$ 261,179.98	\$ 4,091.18	\$ -	\$ -	\$ -	19_mayo_2026	384.44	M2	BACHEO AISLADO CON CARPETA ASFÁLTICA	12354-25539-6140-000309	30/mar/2026	CAMINOS Y CONTROL DE OBRA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	100%	100%